

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๑	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๗.๓.๑.๓.๑)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร	ระดับ ๕	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒. ออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ๓. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ๔. จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร
๒	โครงการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๕)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี)	ระดับ ๕	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เตรียมจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี) ๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ ชี้แจงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ตามรายงานการศึกษา ในปี ๒๕๖๔</p> <p>๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และโครงการที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการฯ</p> <p>๕. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมขอบเขตรายละเอียดโครงการและรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน และส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง</p> <p>๖. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี) และได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว</p>
๓	การบูรณาการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่	ระดับ ๕	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๕ โดยมีการดำเนินการตามภารกิจที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๒.๑.๑.๑.๑)					<p>๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กท ๑๐๐๖/๓๗๘๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง (คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p> <p>๓. คณะทำงานด้านจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจกายภาพย่านคลองผดุงกรุงเกษม สำหรับจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม</p> <p>๔. คณะทำงานด้านจัดทำข้อมูลย่าน ลงพื้นที่สำรวจกายภาพของคลองประเภทที่ ๒ จำนวน ๑๗ คลอง รวบรวมและสรุปข้อมูล ได้แก่ ที่ตั้ง ประวัติ มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศจัดทำแผนที่สำหรับการจัดทำข้อมูลย่าน</p> <p>๕. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการ/กิจกรรมในคลองประเภทที่ ๑ และ ๒ ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่คณะทำงานจัดทำข้อมูลย่านจัดทำไว้</p> <p>๖. จัดส่งแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วเสร็จในย่าน ๓ ย่าน ได้แก่ ย่านวังเดิม ย่านวัดกำแพงและย่านตลาดพลู</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานประชาสัมพันธ์ (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๓๐๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๗. คณะทำงานด้านจัดทำข้อมูลย่าน จัดทำรายงานย่านที่สามารถพัฒนาได้ในคลองประเภทที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ</p> <p>๘. คณะทำงานลงสำรวจกายภาพพื้นที่สำหรับจัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการในคลองประเภทที่ ๑ และคลองประเภทที่ ๒ ได้แก่ คลองพระโขนง คลองบางชื่อ คลองสามเสนและคลองบางระมาด</p> <p>๙. คณะทำงานด้านจัดทำแผนที่ฯ ลงสำรวจกายภาพพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำแบบร่างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมในย่าน ๓ ย่าน ได้แก่ ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านช่องนนทรี และย่านหัวตะเข้</p> <p>๑๐. จัดส่งเอกสารรายงานข้อมูลคลองประเภทที่ ๒ และข้อมูลย่านที่สามารถพัฒนาได้ จำนวน ๔ ย่าน ได้แก่ ย่านคลองบางระมาด ย่านคลองพระโขนง ย่านคลองสามเสน และย่านคลองบางชื่อแล้วเสร็จ ให้สำนักการระบายน้ำ (หนังสือเลขที่ กท ๑๗๐๕/๕๕๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)</p> <p>๑๑. ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนที่ฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำแบบร่างแผนที่ฯ ของแต่ละย่าน</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๑๒. คณะทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการ ลงสำรวจกายภาพพื้นที่สำหรับจัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการในคลองประเภทที่ ๑ (คลองแสนแสบ) ได้แก่ บริเวณท่าเรือสะพานหัวช้าง เขตปทุมวัน บริเวณท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ และบริเวณชุมชนล่อแหลมคลองใหญ่ เขตสะพานสูง เพื่อคัดเลือกย่านที่สามารถพัฒนาได้และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาและเสนอโครงการฯ</p> <p>๑๓. จัดส่งแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วเสร็จ ในอีก ๓ ย่าน ได้แก่ ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านชองนนทรี และย่านหัวตะเข้ ให้สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ (หนังสือ ที่ กท ๑๗๐๕/๖๙๘ และที่ กท ๑๗๐๕/๖๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๑๔. คณะทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ คลองบางซื่อ และคลองบางระมาด และจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอร่างแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๕. จัดส่งรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ คลองบางซื่อ และคลองบางระมาด ให้สำนักการระบายน้ำ (หนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๘๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๔	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๒)	งบประมาณ ทั้งโครงการ ๑๒๔,๙๔๑,๐๐๐ บาท	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) (ผลผลิต)	ร้อยละ ๙๓ (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๐)	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๘ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ที่ปรึกษาหยุดการดำเนินการ ตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ กท ๑๗๐๔/๗๙๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารสัญญาโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด ๒. สำนักงานวางผังเมือง ดำเนินการปรับแก้ไขสัญญาจ้างฯ (เพิ่มเนื้องานและงบประมาณ) กับที่ปรึกษารายเดิม เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๒.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒๗,๗๓๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒.๒ ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจาก ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						ผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กรุงเทพมหานครทราบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๖.๒.๑.๒.๑ และ ๔.๑.๑.๑.๔)	๘๓,๕๒๕,๒๐๐.- (เงินกันเหลือมปี จากปี ๖๔ ๔๙,๕๗๔,๘๐๐ บาท) (๖๓ - ๖๕ รวม ๑๓๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๐,๒๒๙,๕๐๕.๙๖.-	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษารักษาพื้นที่ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน - คลองสาน (ผลผลิต)	ระดับ ๕	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๓ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. สัญญาจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เลขที่ สวพ. ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. บริษัท ทริโอ ไบรท์ ได้มีหนังสือ ที่ TOB.๖๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ขอส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ และหนังสือ ที่ TOB.๖๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขอส่งแผนผังบริหารและแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้อนุมัติแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งถือว่าได้ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานให้ผู้รับจ้างแล้วในทันที นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ๔. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ถึงหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเทคนิค สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน กรมทางหลวงชนบท สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร วัดช่างตากุ้งึกกุฎีจีน ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรรวมหาวิหาร ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๑๖๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และที่ กท ๑๗๐๕/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๕. สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินงานรื้อย้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเทคนิค สำนักงานเขตธนบุรี กรมทางหลวงชนบท วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร และวัดช่างตากุ้งึกกุฎีจีน (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๑๖๙๘ และที่ กท ๑๗๐๕/๑๗๐๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๖. ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ที่ TOB.๗๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันพบสถานการณ์น้ำขึ้นสูงท่วมทางเดิน จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิมได้</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๗. ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ที่ TOB.๗๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอส่งมอบสำนักงานชั่วคราว อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ</p> <p>๘. สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือเรียน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ประธานชุมชนวัดประยูรวงศ์ ประธานชุมชนกุฎีจีน และประธานชุมชนวัดกัลยาณ์ แจ้งการปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราวเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๑๙๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และที่ กท ๑๗๐๕/๑๙๒๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)</p> <p>๙. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๑๐. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑๒. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและปิดล้อมพื้นที่ชั่วคราว</p> <p>๑๓. ดำเนินงานรื้อ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีน</p> <p>๑๔. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขตธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อคิดเห็นของประชาชน พร้อมประสานขอความร่วมมือจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและประธานชุมชนวัดกัลยาณ (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๔๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๑๕. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเห็นชอบขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทางเดินริมน้ำจนถึงบริเวณชุมชนวัดกัลยาณเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร (หนังสือที่ กท ๑๗๐๕/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๑๖. ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ม่านนั่ง ราวกันตก รื้อพื้นที่ทางเดินเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ำและกำแพงกันดินตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาของโครงการฯ</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๑๗. ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ TOB.๒๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอส่งงาน (งวดที่ ๑) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานดังกล่าว แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๘. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม - ลดเนื้องานก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ ๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๙. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒๐. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒๒. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการฯ</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						ความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริง ร้อยละ ๓๔.๖๒ ไม่รวมผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
๖	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๗)	๑,๑๔๗,๐๐๐.- (เงินกันเหลือในปี) (ปี ๖๔ - ๖๕ รวม ๔,๒๗๖,๐๐๐)	๑,๑๔๗,๐๐๐.-	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๗	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๗)	๕,๓๔๗,๕๐๐.- (เงินกันเหลือในปี) (ปี ๖๔ - ๖๕ รวม ๕,๙๕๗,๕๐๐)	๕,๓๔๗,๕๐๐.-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๔ และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๘	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร (- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ - มาตรการ ๔.๑.๑.๑.๗)	๒๖,๗๑๒,๗๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามลำดับ และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

