

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
 ระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๑	โครงการจัดทำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	๑๔,๘๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาของอาคารประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ สวพ.๖/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น ตามหนังสือที่ AUROS LT ๐๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๔. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑</p> <p>๕. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาชั้นกลาง (Interim Report)</p> <p>๖. ประชุมและสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ ประชาชนจากภาครัฐ ภาคประชาชน ประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Rights หรือ TDR) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๗. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑</p> <p>๘. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาชั้นกลาง (Interim Report)</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๒	การจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้เป็นปีฐาน)	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๒ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๓	โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง (โครงการต่อเนื่องปี ๖๖ - ๖๗)	๑๔,๙๑๖,๐๐๐ (ทั้งโครงการ ๒๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท)	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตลาดกระบัง	ระดับ ๕	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๘ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/พท๑/๑๔๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กกก.พท.๖๖.๑/๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๓. รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๗๕๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๕. เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๑๗๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>(จำนวน ๑๕๗ ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๖. มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ราย</p> <p>๗. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๘. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอ ด้านเทคนิคและด้านราคาแล้วเสร็จ</p> <p>๙. ต่อรอราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๐. รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คกก.พท.๖๖.๑/๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๑. ขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๒. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๘๙๐ ลง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวเมืองลาดกระบัง และพื้นที่ต่อเนื่อง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๔. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑๕. ส่งร่างสัญญาฯ ให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
๔	โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน (โครงการต่อเนื่องปี ๖๖ - ๖๗)	๑๔,๙๑๖,๐๐๐ (ทั้งโครงการ ๒๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท)	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตลาดกระบัง	ระดับ ๕	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๘ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางฯ (TOR) ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/พท๑/๑๔๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๓. เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางฯ (TOR) ตามหนังสือที่ คกก.พท.๖๖.๒/๑๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๔. เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๗๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๕. เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท ๑๔๐๔/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๕๗ ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๖. ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน ๗ ราย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๗. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๘. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๙. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาข้อเสนอฯ ของที่ปรึกษา และคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๐. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เสร็จจ่าต่อราคาให้กับที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๑. รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือที่ คกก.พท.๖๖.๒/๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๒. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือที่ กท ๑๗๐๔/๘๙๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๑๔. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๑๕. ส่งร่างสัญญาฯ ให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖</p>
๕	โครงการออกแบบป้ายสื่อความหมายย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องตามแนว ทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในย่านตลาดน้อย	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องตามแนวทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน ย่านตลาดน้อย	ระดับ ๕	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ระดับ ๓ (ร้อยละ ๗๐) โดยมี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการออกแบบป้ายบอกทางและบอกสถานที่สำคัญ</p> <p>๒. สำรวจพื้นที่ ตำแหน่งและสถานที่ติดตั้งป้าย</p> <p>๓. จัดทำผังตำแหน่งป้าย</p> <p>๔. ดำเนินการออกแบบป้ายบอกทางและบอกสถานที่สำคัญ</p> <p>๕. จัดทำป้ายบอกสถานที่และเส้นทาง (ป้ายแบบ ทดลอง) และติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้</p> <p>๖. ติดตั้งป้าย QR Code แบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชนต่อป้ายสัญลักษณ์ในพื้นที่ตลาดน้อย เพื่อให้ผู้สัญจรประเมินความพึงพอใจ</p> <p>๗. อยู่ระหว่างสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชน</p>
๖	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)	๒๗,๗๓๑,๐๐๐.- (เงินกัณฑ์ลือมปี) (ทั้งโครงการ ๑๒๔,๙๔๑,๐๐๐ บาท)	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)	ร้อยละ ๘๘.๗๕ (ผลการดำเนินงาน	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๘.๕๐ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาฯ</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
					ตั้งแต่เริ่ม ดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๐)	๒. จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการ กทม. ๓. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ ๔. ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนโครงการของ แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง เมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่าน กะตีดิจิน (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)	๖๓,๖๒๕,๒๐๐.- (เงินกันเหลื่อม กรณีพิเศษ ๖๕ ไปใช้ปี ๖๖) (๖๓ - ๖๖ รวม ๑๓๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา เป็นเงิน ๑๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕๑,๖๑๐,๕๘๓.๓๔	ระดับความสำเร็จในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำ ย่านกะตีดิจินตามผลการศึกษา การอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนาร่อง ย่านกะตีดิจิน - คลองสาน	ระดับ ๕	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๔ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน รายละเอียดตาม แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของโครงการฯ ๒. แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๘	โครงการออกแบบป้ายสื่อ ความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและ สถานที่สำคัญ บริเวณสถานี รถไฟฟ้าลำสาลี	-	-	ระดับความสำเร็จของการ ออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ แผนที่แสดงเส้นทาง และ สถานที่สำคัญ บริเวณสถานี รถไฟฟ้าลำสาลี	ระดับ ๕	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตั้งคณะทำงานออกแบบป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและ สถานที่สำคัญ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี และจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การออกแบบป้ายสื่อ ความหมายฯ แล้วเสร็จ ๒. ประชุมคณะทำงาน เพื่อทำความเข้าใจในการ ดำเนินงานและวางแผนร่วมกันในการลงสำรวจพื้นที่ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี และกำหนดแนวทาง การออกแบบ (Design Guide line) ป้ายสื่อความหมาย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่สำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว (แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถานีลำสาลี) แล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ (บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ)	-	-	ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ระดับ ๑ โดยมีการดำเนินการตามภารกิจที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรับผิดชอบ ดังนี้ ๑. ร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนียภาพในส่วนภารกิจของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ส่งสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๐	โครงการจัดทำฐานข้อมูลขอบเขตของชุมชนในกรุงเทพมหานคร	-	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลขอบเขตของชุมชนในกรุงเทพมหานคร	ระดับ ๕	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการและ Road Map การจัดทำฐานข้อมูล ๒. เตรียมการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนด
๑๑	กิจกรรมการปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง	-	-	ร้อยละของการดำเนินการปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบข้อบัญญัติ จากการศึกษาของคณะกรรมการฯ และจากโครงการฯ



ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๒. รวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ ข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงหรือยกเลิก และตรวจสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่อยู่นอกเหนือจากการศึกษาของคณะกรรมการฯ และโครงการฯ</p> <p>๓. จัดประชุมกลุ่มงานเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วน และคัดเลือกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔. จัดทำแผนปฏิบัติการของการดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (ข้อบัญญัติฯ ป้าย พ.ศ.๒๕๕๙)</p>
๑๒	กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ โดยผู้รับผิดชอบงานพิจารณาตอบข้อหารือแล้วเสร็จ
๑๓	งานพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	-	-	ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ โดยผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ยื่นขออนุญาตแล้วเสร็จ
๑๔	ฝึกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ	๓๑๘,๒๐๐.-	๓๐๙,๖๐๐.-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทาง	ร้อยละ ๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
	กรุงเทพมหานครและนครราชสีมา			ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา		<p>๒. ประสานวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป</p> <p>๔. ดำเนินการฝึกอบรมและดูงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด</p> <p>๕. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร</p>
๑๕	ฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	๗๐๗,๘๐๐.-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๐ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน</p> <p>๒. ประสานวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนเพื่อจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานสถานที่พักแรมร้านอาหาร และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป</p> <p>๔. ขออนุมัติดำเนินโครงการและขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ</p> <p>๕. จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมฯ</p>
๑๖	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ (สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง)	๗๕๑,๘๐๐.-	-	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	ร้อยละ ๘๐	<p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ได้รับอนุมัติเงินยืมแล้ว</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย			
						<p>๒. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา (แจ้งกำหนดการนัดหมาย/การแต่งกาย/การเดินทาง)</p> <p>๓. กำหนดผู้เข้าสัมมนาขึ้นรถ</p> <p>๔. ประสานโรงแรมส่งรายชื่อจัดห้องพัก</p> <p>๕. ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร</p>