

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙						
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนิน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / จำนวนการเบิกจ่ายเงิน	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
๑	ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น ไม่ใช้งบประมาณ	ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ระบุว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร เช่น ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือ ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น	ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวนเท่าไร หากยังไม่เบิกจ่ายระบุว่า "ยังไม่ได้เบิกจ่าย" หรือ "๐" กรณียกเลิกโครงการให้ระบุว่า "๐"	ระบุชื่อหน่วยงาน
๑	การขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต	- ล้างโดยจ้างเหมา กรมราชทัณฑ์ ๗๐ ซอย ความยาว ๑๓,๕๙๘ เมตร	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐๔,๒๐๐	เขตธนบุรี
		- ล้างโดยแรงงานเขต ๗๐ ซอย ความยาว ๑๓,๕๙๘ เมตร	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	เขตธนบุรี
		วงเงิน ๖๐๔,๒๐๐ บาท				
๒	การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล	- ลอกคลองโดยจ้างเหมา ๑๑ คลอง ความยาว ๔,๐๑๔ ม.	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๖๑๙,๐๙๗	เขตธนบุรี
		- ลอกคลองแรงงานเขต ๕๔ คลอง ความยาว ๑๙,๓๙๙ ม.	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	เขตธนบุรี
		วงเงิน ๒,๘๗๕,๐๐๐				
๓	การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม	-	เขตธนบุรี