



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตหนองแขม

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	55	655,519,800	484,494,064	73.91%
2	แล้วเสร็จ	11	7,558,400	7,012,864	92.78%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	66	663,078,200	491,506,927.68	74.13%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



1. ฝ่ายปกครอง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	78.82	ไม่ใช้ งบประมาณ	-
2	การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณี ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของ กรุงเทพมหานคร	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	98.73	ไม่ใช้ งบประมาณ	-
3	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะและสารเสพติด	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67	กำลังดำเนินงาน	60	116,600	-
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(หลักสูตรหลัก)	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	64,100	-

2. ฝ่ายทะเบียน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำ ขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตาม คู่มือประชาชน)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	ไม่ใช้ งบประมาณ	-

### 3. ฝ่ายโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	พัฒนาถนนสวยพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนอง แขม	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	พัฒนาถนนสวยทาง กายภาพ ระยะทาง 2.07 กม.	100	ไม่ใช้งบประมาณ	
2	ทางจักรยาน	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	ดำเนินการเลือก เส้นทางจักรยาน 1.ถนนพุทธมณฑล สาย 3 จากถนน เพชรเกษม ถึงถนนทวี วัฒนา ระยะทาง 2,200 ม. 2. ถนนทวีวัฒนา จาก ถนนเพชรเกษม ถึง คลองบางไผ่ ระยะทาง 3,000 ม.	20	ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
				<p>3. ถนนหนองแขมวัดศรีนวล จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง คลองหนามแดง ระยะทาง 2,237 ม.</p> <p>4.ถนนบางบอนสายเดิม จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ถึง ถนนบางบอน 5 ระยะทาง 1,000 ม.</p> <p>5.ซอยเพชรเกษม 114 จากถนนเพชรเกษม ถึง สูดระยะที่</p>			

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
				กำหนด ระยะทาง 800 ม. 6. ซอยเพชรเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม ถึง สดระยะที่กำหนด ระยะทาง 440 ม. 7. ซอยเพชรเกษม 79 จากถนนเพชรเกษม ถึง คลองราษฎร์ สามัคคี ระยะทาง 425 ม. รวมระยะ 10,102 ม.			
3	ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลคลอง	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	แผน 24.31 กม.	81.12	ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
				ต.ค.-มี.ค.67 ดำเนินการแล้ว 19.72 กม.			
4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขต หนองแขม	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	แผน 265 ดวง ต.ค.-มี.ค.67 ดำเนินการแล้ว 659 ดวง	100	500,000	500,000
5	การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	ต.ค.-มี.ค.67 ดำเนินการแล้ว 55.078 ม.	100	1,689,300	1,689,200
6	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันเทียน	1 ต.ค.66	30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างตรวจร่าง สัญญา		302,924,000	239,672,000
7	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนัน ประทีป	29 มี.ค.67	20 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	คิดเนื้องาน เป็นร้อยละ 1 ของสัญญา	189,564,000	139,700,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
8	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) คลองคำ หริ่ม	21 มี.ค.67	26 พ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	คิดเนื้องาน เป็นร้อยละ 2 ของสัญญา	42,395,000	31,890,000
9	ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 1 จากคลองกำนัน ประทีปถึงสุดเขตทางสาธารณะ พร้อมก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองกำนันประทีป	30 ม.ค.67	26 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	คิดเนื้องาน เป็นร้อยละ 10 ของสัญญา	29,992,000	25,500,000
10	ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสะพานทางเดินริมคลองมหาศร	-	-	-	-	23,230,000	ไม่ได้รับอนุมัติงบฯ
11	ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 10 จาก บ้านเลขที่ 10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ	25 ม.ค.67	24 เม.ย.67	ดำเนินการเสร็จสิ้น	100	640,000	582,760
12	ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 จากบ้านเลขที่ 301 ถึงแยกถนนสวัสดิการ 3	12 ม.ค.67	11 พ.ค.67	ดำเนินการเสร็จสิ้น	100	2,802,000	2,485,804
13	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 27 และแยก 29	22 ม.ค.67	20 ก.ค.67	อยู่ระหว่างสัญญา	50	7,699,000	6,888,888



ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
14	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1 จาก คลองมหาสาร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	22 ม.ค.67	20 ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	คิดเนื้องาน เป็นร้อยละ 50 ของสัญญา	12,600,000	8,369,000
15	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	แผนติดตั้ง 800 ดวง ซ่อมแซม 50 ดวง ต.ค.-มี.ค.67 ดำเนินการแล้ว ซ่อมแซม 40 ดวง ติดตั้งไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ	40	-	-

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	65	124,600	77,778
2	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	90	232,800	142,040

5. ฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	กิจกรรมไม่เทรวม	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	56.83	ไม่ใช้งบประมาณ	-
2	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของ อาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะ ได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	100	ไม่ใช้งบประมาณ	-
3	กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	67.13	ไม่ใช้งบประมาณ	-
4	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่เป็น เวลา	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	75.00	ไม่ใช้งบประมาณ	-
5	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะและ แหล่งน้ำ	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	87.50	ไม่ใช้งบประมาณ	-
6	กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตาม ประเภทแหล่งกำเนิด	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	81.89	ไม่ใช้งบประมาณ	-
7	เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	66.67	ไม่ใช้งบประมาณ	-

6. ฝ่ายการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10	550,000	-
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1 ต.ค.66	12 มี.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100	90,000	90,000
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมี คุณภาพ	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30	4,998,000	-
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และ หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	1 ต.ค.66	27 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100	169,500	169,500
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	1 ต.ค.66	26 มี.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100	40,000	40,000
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	1 ต.ค.66	26 มี.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	100	86,600	86,600

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
7	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1 ต.ค.66	31 พ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60	15,340	11,740
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1 ต.ค.66	31 ก.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60	61,500	22,976
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20	1,873,000	-
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20	7,425,100	-
11	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ วิชาการเขต	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10	26,200	-
12	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	1 ต.ค.66	13 พ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30	21,100	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
13	ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จักรีสสิงห์อนุสรณ์	9 ม.ค.67	18 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	100	1,541,000	1,369,000
14	ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง	12 ม.ค.67	11 พ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	7	4,188,000	3,200,000
15	ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม	12 ม.ค.67	11 เม.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55	1,802,000	1,680,000
16	ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ	26 ม.ค.67	25 พ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	9	6,394,000	6,065,500
17	ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล	9 ม.ค.67	8 พ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	80	4,621,000	3,839,000
18	ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี	26 ม.ค.67	24 มิ.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15	8,666,000	8,400,000

7. ฝ่ายการคลัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม	1ต.ค.66	30ก.ย.67	กำลังดำเนินการ	32.22	ไม่ใช้งบประมาณ	-

8. ฝ่ายเทคนิค

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ว.ด.ปเริ่ม ดำเนินการ	ว.ด.ป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1.	แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด(แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	-
2.	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	-
3.	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรม (แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	-
4.	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	-



9. ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	1,134,000	628,520.68
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	1,000,000	470,500
3	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	20,000	20,000
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	100,000	66,600
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	1,429,300	719,088
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	230,160	163,960
7	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	202,000	81,324
8	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	5,310,000	2,009,169
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	65	485,000	82,500

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วตป.เริ่ม ดำเนินการ	วตป.สิ้นสุด การ ดำเนินการ	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้
10	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	งบประมาณเอกชน	-
11	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	94.81	5,056,000	4,793,480
12	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	งบประมาณเอกชน	30,000
13	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	14,200,000	-
14	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม เปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ชุมชน)	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	ดำเนินการเสร็จสิ้น	100	ไม่ใช้งบประมาณ	-

## 10.ฝ่ายรายได้

ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567