


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำนักงานเขตจอมทอง
 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	80	97,350,750	22,880,428.80	23.50 %
2	แล้วเสร็จ	0	0	0	0 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	80	97,350,750	22,880,428.80	23.50 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	0.00	0.00
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue สำนักงานเขตจอมทอง (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	0.00	0.00
3	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
4	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	5 %	108,600.00	0.00
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	64,100.00	59,100.00
6	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80 %	999,000.00	991,500.00
7	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้พิทักษ์รักษารับบริการ ณ สำนักงานเขตจอมทอง (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	โครงการค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่ง สาธารณประโยชน์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	5,000,000.00	0.00
9	โครงการแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	0.00	0.00
10	โครงการขุดลอกคลองวัดศาลาครืนจากคลองบางหัว้าถึง คลองตาแฝงและคลองสวนเลียบ(จอมทอง) จากคลอง ตาแฝงถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (แบ่งเขตภาษี เจริญ) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	56 %	1,038,000.00	0.00
11	โครงการขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้าง หมู่บ้านเนอวาน่า (2) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึง คลองบางหัว้า (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	64 %	505,000.00	0.00
12	โครงการขุดลอกคลองยายจำปีจากคลองบางปะแก้วถึง คลองยายวัน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	1,777,000.00	0.00
13	โครงการขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลอง บางระแนะ(1),(2),(3) จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดง สาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (4) จากลำ กระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(3)ถึง ถนนกัลปพฤกษ์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	1,497,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
14	กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45 %	0.00	0.00
15	โครงการขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จากคลองรางบัว (จอมทอง)ถึงคลองบางหัว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	668,000.00	0.00
16	โครงการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ข้าง หมู่บ้านเนอวาน่า (1) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึง คลองบางหัว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	56 %	615,000.00	0.00
17	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
18	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง ภัย (ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	3,000,000.00	615,703.62
19	โครงการขุดลอกคลองบางระแนะน้อย จากคลองสนาม ชัยถึงคลองข้างวัดกก (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	1,255,000.00	0.00
20	โครงการขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบาง ประทุนถึงคลองบางระแนะและลำกระโดง สาธารณะประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัย ถึงคลองขวางบางประทุน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	56 %	976,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
21	กิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ , ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย , บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	0.00	0.00
22	โครงการขุดลอกคลองลัดเข็ดหน้า จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	2,018,000.00	0.00
23	โครงการขุดลอกคลองรางบัว (จอมทอง) จากคลองตาฉ่ำ 2 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ซอยเอกชัย 8 (1) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	2,156,000.00	0.00
24	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	133,350.00	0.00
25	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	65 %	208,400.00	103,880.00
26	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80 %	124,600.00	50,320.00
27	โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	20,000.00	0.00
28	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
29	โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	50,000.00	50,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
30	กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้น) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
31	กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (%) ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะ ได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
32	กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
33	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตจอมทอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	1,221,600.00	1,141,600.00
34	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	499,975.00
35	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	314,078.00
36	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสี่สุก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	0.00
37	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	0.00
38	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	138,100.00	138,100.00
39	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
40	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระทรวง ศึกษา) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000.00	491,518.00
41	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร(สว่างนพราษฎร์ ศึกษา) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	500,000.00	499,700.00
42	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมงคลวราราม(สมพรพสก สรรค์) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	500,000.00	0.00
43	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางประทุนนอก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	500,000.00	456,331.00
44	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	609,000.00	0.00
45	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	72,600.00	56,100.00
46	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อ องค์กร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	1,347,500.00	1,176,250.00
47	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	180,000.00	180,000.00
48	โครงการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	4,866,800.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
49	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏรรังสรรค์) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	500,000.00	499,326.00
50	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	226,000.00	0.00
51	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	578,400.00	176,120.00
52	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	3,438,000.00	0.00
53	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	39,700.00	0.00
54	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	20,000.00	20,000.00
55	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	29,100.00	22,440.00
56	โครงการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	83,600.00	0.00
57	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	1,228,300.00	0.00
58	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	500,000.00	499,995.46

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
59	กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	48 %	0.00	0.00
60	โครงการการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิก และจุดกวดขันพิเศษ เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
61	โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตจอมทอง (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
62	กิจกรรมจำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหา (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
63	กิจกรรมกวดขัน ประชาสัมพันธ์ รถที่จอดหรือขับขึ้นบน ทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	0.00	0.00
64	กิจกรรมระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลง (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
65	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
66	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	6,526,000.00	1,985,603.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
67	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
68	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80 %	3,420,000.00	958,208.00
69	โครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	5 %	20,000.00	5,000.00
70	โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	358,100.00	113,890.00
71	โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	230,200.00	38,700.00
72	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเขตจอมทอง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80 %	3,345,400.00	2,628,400.00
73	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	5 %	441,500.00	102,000.00
74	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	1,134,000.00	256,846.00
75	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	500,000.00	253,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
76	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	17 %	100,000.00	100,000.00
77	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	55 %	202,000.00	60,480.00
78	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโม่สรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0 %	1,242,800.00	422,794.00
79	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อ ชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	8,160,000.00	7,913,470.00
80	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม เปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

.....

.....