



รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	65	50,234,311	2,654,655	5.28 %
2	แล้วเสร็จ	5	4,343,350	4,331,205	99.72 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	70	54,577,661	6,985,860	12.79 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	0	0
2	กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	0	0
3	กิจกรรมการดำเนินการศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	0	0
4	กิจกรรมการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	0	0
5	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	105,200	76,060
6	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	408,150	402,750

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
7	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	353,200	353,200
8	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนชัยพฤกษ์ จากถนนบรมราชชนนีถึงคลองชักพระ (กม.) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	7,111,780	0
9	พัฒนาถนนสาย (กม.) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	85	0	0
10	ขุดลอกท่อ (กม) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	35	0	0
11	โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดมณฑป (ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	99,890	0
12	โครงการปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงสุดเขตทางสาธารณะ (แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	17,998,978	0
13	โครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 40 (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	5,350,000	0
14	ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมคลองบางพรหม ซอยบางพรหม 42 (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	292,000	291,840
16	ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนฉิมพลี (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	340,900	0
17	กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25	0	0
18	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90	659,589	0
19	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	0	0
20	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	55	0	0
21	โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่ 8 วัดทองบางเข็กหนึ่ง (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	256,807	0
22	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์ (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	5,000,000	0
23	โครงการปรับปรุงซอยอินทราวาส 28 จากถนนอินทราวาสถึงสุดเขตทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80	788,680	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
24	โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (บริเวณหน้าวัดเพลงกลางสวน) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	4,112,000	0
25	โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทราวาส 21 จากซอยอินทราวาส 21 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80	688,000	0
26	ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	225,909	0
27	โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75	139,600	52,990
28	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90	268,400	0
29	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70	786,400	10,000
30	จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	38	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31	เพิ่มสวน 15 นาที่ (แห่ง) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	0	0
32	ปลูกต้นไม้ (ต้น) (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	36	0	0
33	กิจกรรมไม่เทรวม (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	38	0	0
34	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	127,500	67,500
35	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	684,600	0
36	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	34,900	20,100
37	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่ อาชีพ (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10	258,000	0
38	กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (ฝ่ายโยธา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	8,000,000	0
39	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	226,400	44,980

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
40	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30	2,710,700	0
41	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	169,500	0
42	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90	5,000.00	0
43	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	183,600	0
44	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	270,000	0
45	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40	38,200	0
46	โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	2,082,600	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
47	กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25	0	0
48	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	0	0
49	โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่เขตตลิ่งชัน (แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10	0	0
50	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	0	0
51	แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	100	0	0
52	โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม) (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	0	0
53	ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25	0	0
54	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	0	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
55	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	0	0
56	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	0	0
57	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	0	0
58	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70	20,000	16,000
59	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	65	460,400	64,600
60	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45	500,000	200,000
61	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	25	3,090,000	647,677

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
62	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,360,000	0
63	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	45	202,000	101,380
64	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60	1,134,000	436,540
65	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10	33,000	0
66	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	1,930,000	1,928,300
67	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50	867,900	315,328

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
68	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 พ.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90	80,000	80,000
69	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90	943,000	521,500
70	โครงการกวาดชั้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” (ฝ่ายเทศกิจ /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20	0	0

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง.....