

31	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงสะพานทางเดินเชื่อมคลองตะกั่ว (บริเวณท้ายซอยระรานเก่า 43 ถึงจุดที่กำหนด)	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 81 แก้ไขถนนมาจากคลองบางกอกเงิน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 54	30.00	9,729,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
33	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39	30.00	7,882,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
34	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 45 (จากถนนพระราม 9 ถึงแยก 1)	100.00	4,216,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงสะพานทางเดินเชื่อมคลองควาย (บริเวณข้างหมู่บ้านปิ่นนา จากคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด)	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเป็นศาลหลวงท้องถิ่น	40.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
37	-	P	2569	(not set)	โครงการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 มีขยวนีจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	90.00	5,814,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
38	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 41 (จากถนนพระราม 9 ถึงคลองจวน)	100.00	3,271,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการพัฒนาถนนซอย ซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 มีขยวนี	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
40	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการบำรุงรักษาสภาพถนนซอย 2567 - 2568	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
41	-	P	2569	(not set)	ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เชื่อมคลองพระโขนงเก่า จากถนนศรีนครินทร์ถึงซอยอ่อนนุช 43	100.00	541,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการพัฒนาถนนซอย ซอยอ่อนนุช 46 แยก 20 (ถารจวน)	20.00	3,386,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
43	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการพัฒนาถนนซอย ถนนสุขุมวิท 71 (จากคลองดิน - แยกคลองดิน)	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
44	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 37001	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ
Summary (50380000)							1,725	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ								
45	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการวัดค่าปริมาณฝุ่นพีเอ็ม	75.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
46	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การวัดในกรบิลและตรวจเย็บสุนัขและแมว	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนทิน สถานที่ก่อสร้างถนน/ทำทราย	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การกำจัดกากขี้และสัตว์ขี้สัตว์ขี้ในชุมชน	90.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
49	-	P	2569	(not set)	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการเก็บขยะในภาวโภคโภคในพื้นที่ยุทธศาสตร์	75.00	228,800.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
50	-	P	2569	(not set)	โครงการรณรงค์เพื่อเมืองสะอาด	70.00	169,400.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
51	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการตรวจประเมินห้องน้ำ	85.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
52	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
Summary (50380000)							695	
ฝ่ายรายได้								
53	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมโยงกับ House ID ใน BMA TAX	30.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
Summary (50380000)							30	
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ								
54	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการวัดการปล่อยน้ำดื่ม	40.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
55	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่รวม	45.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
56	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในสวนทุกประเภท	50.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
57	-	P	2569	(not set)	โครงการบ้านไม่รวม	30.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
58	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมบันทึกการรายงานการวัดเก็บค่าธรรมเนียมการวัดการสิ่งปลูกสร้างและปล่อย	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
59	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการพัฒนาสวน 15 นาที	200.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
61	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่	30.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
Summary (50380000)							515	
ฝ่ายการศึกษา								
62		P	2569	(not set)	ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100.00	106,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63		P	2569	(not set)	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ	100.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64		P	2569	(not set)	จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10.00	52,800.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
65		P	2569	(not set)	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเสริมการเรียนรู้	40.00	560,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
66		P	2569	(not set)	เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	10.00	1,245,100.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
67	-	P	2569	(not set)	ประชุมครู	80.00	9,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
68		P	2569	(not set)	ฝึกอบรมนายผู้ดูแลความปลอดภัย ลานกีฬา และหัวหน้าผู้ควบคุมอาหาร	40.00	113,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
69		P	2569	(not set)	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	100.00	90,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70		P	2569	(not set)	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านงานศูนย์วิจัยการเขต	100.00	28,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	-	P	2569	(not set)	ห้องเรียนปลอดฝุ่น	100.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72		P	2569	(not set)	สนับสนุนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	40.00	19,300.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
73		P	2569	(not set)	เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	45.00	25,600.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
74	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมค้นหา ติดตามและช่วยเหลือเด็กได้เข้าระบบการศึกษา	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
75	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการระดมทุนด้านสุขภาพโรงเรียน	0.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
76	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใบ	30.00	658,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
77	-	P	2569	(not set)	ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร	10.00	377,700.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
78	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการตรวจสอบการฝึกทางด้านความปลอดภัยของโรงเรียน	0.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
79	-	P	2569	(not set)	ฝึกอบรมความรู้ปฏิบัติงานและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	10.00	56,200.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
80	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการศึกษาการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
81	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบ่อ	90.00	2,698,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
82	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน	30.00	0.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
83	-	P	2569	(not set)	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100.00	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนคลองจั่นดิน (มีสุวรรณอนุสรณ์)	100.00	637,000.00	เริ่มดำเนินการแล้วเสร็จ
85	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลำต้น	90.00	1,432,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
86	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก	100.00	344,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์ธำมิต)	90.00	920,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
88	-	P	2569	(not set)	โครงการสนับสนุนการสนับสนุนกีฬาพระพุทธศาสนาบริเวณวัด	20.00	402,400.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
89	-	P	2569	(not set)	โครงการโรงเรียนคลองจาก	45.00	2,952,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
90	-	P	2569	(not set)	ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมบางนาเจริญบุรี	90.00	862,000.00	เริ่มดำเนินการแล้ว
91	-	P	2569	(not set)	โครงการสนับสนุนพัฒนาระบบสวนสนามวูทวาทะจากกรุงเทพมหานคร	10.00	51,600.00	ยุติดำเนินการ
Summary (50380000)							1,620	

ฝ่ายการคลัง						
92	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมการติดตามรายงานเอกสารประกอบปฏิทินประจำปีจากฝ่ายการเงินกรมการปกครอง	30.000.00
SUMMARY (50380000)						30
ฝ่ายภารกิจ						
93	-	P	2569	(not set)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ ทานแร่ - แผลงลอย	80.000.00
94	-	P	2569	(not set)	โครงการรณรงค์ขจัดขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะ	70.000.00
95	-	P	2569	(not set)	โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยในพื้นที่	65.000.00
96	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน	75.000.00
97	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการติดตามผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการที่ประกอบธุรกิจ	100.000.00
98	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมจัดระเบียบจากยานยนต์ที่ผู้ขับขี่จอดทิ้งไว้ที่สาธารณะ	70.000.00
SUMMARY (50380000)						460
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม						
99	-	P	2569	(not set)	โครงการจัดกิจกรรมรอบครัวรักการอ่าน	100.000.00
100	-	P	2569	(not set)	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	60.000.00
101	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์	60.000.00
102	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map)	70.000.00
103	-	P	2569	(not set)	โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	100.000.00
104	-	P	2569	(not set)	โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	70.000.00
105	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	100.000.00
106	-	P	2569	(not set)	โครงการ BKK Food Bank สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านอาหาร	70.000.00
107	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับระบบสุขภาพ	75.000.00
108	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ	50.000.00
109	-	P	2569	(not set)	โครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ด้อยโอกาส	90.000.00
110	-	P	2569	(not set)	โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	100.000.00
111	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	40.000.00
112	-	P	2569	(not set)	โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100.000.00
113	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	40.000.00
114	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน	80.000.00
115	-	P	2569	(not set)	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	60.000.00
116	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ	90.000.00
117	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา	70.000.00
118	-	P	2569	(not set)	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร	80.000.00
119	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	70.000.00
120	-	P	2569	(not set)	โครงการผู้สูงอายุกับ คนกรุงเทพฯ ชีวิตน่าอยู่	100.000.00
121	-	P	2569	(not set)	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	60.000.00
122	-	P	2569	(not set)	จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	50.000.00
123	-	P	2569	(not set)	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาส	100.000.00
124	-	P	2569	(not set)	โครงการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร	80.000.00
125	-	P	2569	(not set)	โครงการส่งเสริมการสภากาแฟและเยาวชน	50.000.00
126	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งอินฟิ	55.000.00
127	-	P	2569	(not set)	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครั	75.000.00
128	-	P	2569	(not set)	กิจกรรมส่งเสริมการนำอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้	80.000.00
129	-	P	2569	(not set)	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	60.000.00
SUMMARY (50380000)						2,285

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะ

คลิกเพื่อดูคำอธิบาย

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะ (ID: 62738)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะ	0.00	0.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7511) ร้อยละของยานพาหนะที่กรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7511		25-06-2026	0.00	0.00		กำหนดตรวจครั้งที่ 2/2569 เดือนกรกฎาคม 2569 และรายงานผลการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569	
		25-05-2026	0.00	0.00		กำหนดตรวจครั้งที่ 2/2569 เดือนกรกฎาคม 2569 และรายงานผลการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569	
		26-04-2026	0.00	0.00		กำหนดตรวจครั้งที่ 2/2569 เดือนกรกฎาคม 2569 และรายงานผลการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569	
		25-03-2026	50.00	0.00		รายงานผลการตรวจวัดค่าควันดำ ครั้งที่ 1/2569 สำนักงานเขตสวนหลวงมีรถยนต์ส่วนบุคคล (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 61 คัน (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 5 คัน รวมทั้งสิ้น 66 คัน ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ จำนวน 62 คัน อยู่ระหว่างส่งซ่อม จำนวน 4 คัน กำหนดตรวจครั้งที่ 2/2569 เดือนกรกฎาคม 2569 และรายงานผลการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569	
		24-02-2026	50.00	0.00		รายงานผลการตรวจวัดค่าควันดำ ครั้งที่ 1/2569 สำนักงานเขตสวนหลวงมีรถยนต์ส่วนบุคคล (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 61 คัน (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 5 คัน รวมทั้งสิ้น 66 คัน ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ จำนวน 62 คัน อยู่ระหว่างส่งซ่อม จำนวน 4 คัน	
		07-01-2026	0.00	0.00		มีรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมด 61 คัน (เครื่องยนต์ดีเซล 57 คัน , เครื่องยนต์เบนซิน 4 คัน) มีแผนการตรวจวัดค่าควันดำแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2569	
		18-12-2025	0.00	0.00		แผนดำเนินการตรวจวัดมลพิษรถราชการของสำนักงานเขตสวนหลวง เดือน มกราคม 2569	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัด เข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 1 โดยประสานกองโรงงานยว่งกล สำนักงานคลัง เพื่อให้บริการตรวจรถและนำรถเข้ารับการแก้ไขหากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด	25.00	01-10-2025	28-02-2026
	2	รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตาม แผนการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้สำนักงานคลังเขตสวนหลวงทราบ	25.00	15-10-2025	28-02-2026
	3	ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัด เข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 2 โดยประสานกองโรงงานยว่งกล สำนักงานคลัง เพื่อให้บริการตรวจรถและนำรถเข้ารับการแก้ไขหากมีค่าควันดำเกินกว่ากำหนด	25.00	01-04-2026	15-08-2026
	4	รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตาม แผนการตรวจ ครั้งที่ 2 ให้สำนักงานคลังเขตสวนหลวงทราบ	25.00	15-04-2026	30-08-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62738

	ม.ค. '25	พ.ค. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26
ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัด เข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 1 โดยประ...											
รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตาม แผนการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้สำนักงานคลังเขตสวนหลวงทราบ											
ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัด เข้าตรวจวัดมลพิษตามแผนการตรวจ ครั้งที่ 2 โดยประ...											
รายงานผลการตรวจวัดมลพิษตาม แผนการตรวจ ครั้งที่ 2 ให้สำนักงานคลังเขตสวนหลวงทราบ											

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมขับเคลื่อนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนเมือง (ID: 62770)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ/คืออะไร	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมรับฟังเสียงและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(7359) 30 การรับเครื่องและภารกิจร่วมของบุคลากรส่วนพัฒนาเมือง - R	กิจกรรม	100	100	100.00

📅 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ร่วมพัฒนาเมืองระดับเขต เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและ ความต้องการ เองพัฒนาพื้นที่ วางแผน และกำหนดแนวทางการ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกัน	30.00	01-10-2025	31-01-2026
	2	จัดกิจกรรม อินทรีئونการมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เขตตามแผนงานที่วางไว้	40.00	01-01-2026	31-05-2026
	3	รายงานผลการดำเนินงาน กับผลสำเร็จ ตามรูปแบบ และช่องทางที่กำหนด	30.00	15-01-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-3 of 3 items.

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	25-02-2026 14:50:47	30.00
2	15-12-2025 10:12:12	40.00
3	25-02-2026 14:50:52	30.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62770

	ค.ค.'25	พ.ค.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26
* จัดประชุมคณะทำงานมูลนิธิ ร่วมกับภาคีองค์กรเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและ...	ดำเนินการแล้ว										
จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหามาและพัฒนาพื้นที่เขตตามแผนงานต่างๆไว้	ดำเนินการแล้ว										
รายงานผลการดำเนินงาน ที่บรรลุผลสำเร็จ ตามรูปแบบ และช่องทางที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว										

ข้อมูลโครงการ :: โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการรณาสานักกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ID: 62851)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการอาสาสมัครจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณูปการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	70,000.00	60.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) สัม ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE		เขียนโดยคุณผู้เกี่ยวข้อง
7674		25-06-2026	0.00	0.00		กำหนดการฉีกรัศกรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์เนื่องวันเฝ้าระวังยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตสวนหลวง ประสานขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว		
		25-05-2026	0.00	0.00		ดำเนินการเข้าร่วมประชุมศูนย์รวมกรณีร้องเรียนและประสานงานยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2569 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
		26-04-2026	50.00	0.00		ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครกฎหมายทหารพรานจังหวัดน่านและยาเสพติด		
		25-03-2026	30.00	0.00		เขตสวนหลวง ประชุม คป.ป. ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ (25 มี.ค. 69) สำนักงานเขตสวนหลวง จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสวนหลวง ครั้งที่ 2/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การตรวจป้องกันยาเสพติดและปัญญาในพื้นที่ ที่กองกลางศึกษา และปัญญา ในพื้นที่ เชื้อเพลิง/วัตถุระเบิดอันตราย ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม การตรวจปราบปรามยาเสพติดและปัญญาในพื้นที่ การตรวจนำตัวรถผู้ต้องหา ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย สลัก การจัดการยี่สิบแปดและการขึ้นทะเบียนยานพาหนะการนำเข้าและส่งออกสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตเมืองใหม่ของการประชุม ผู้แทนสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น "ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหา ยาเสพติดต้องทำทั้งสาม โจทย์เฉพาะการแพร่ระบาดอย่างยากยิ่งและยาสูบ ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการนำตัวสูงเฉลี่ยต่อปี 20 รายต่อเดือน ทำให้กว่าครึ่งเป็นคดีและมีการส่งมอบแผนกลยุทธ์ (Polydrug Use) เน้น การใช้ยาบำบัดแก้พิษ หรือใช้ยาผสมกับกลุ่ม ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข Overdose ได้อย่างดี ยากที่จะส่งผลให้ปริมาณการใช้ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่องและยากกว่าการดูแลผู้ป่วยที่ยังคงป่วยอยู่ จึงขอความร่วมมือให้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งหน่วยบริการร่วม เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ให้บริการรายอื่น เป็นประโยชน์แก่ประชาชน คณะผู้บริหารเขต ผู้แทนเขตสวนหลวง ท้าวง สถาปัตย์ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สวนหลวง วันที่ 8 สำนักงานเขตสวนหลวง		
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
		24-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ "นายแพทย์ เนื่องด้วยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาแผนกบริหารราชการแผ่นดินวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีมติให้ทำการเลื่อนการฝึกอบรมจากไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จ		
		15-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ "นายแพทย์ เนื่องด้วยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาแผนกบริหารราชการแผ่นดินวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีมติให้ทำการเลื่อนการฝึกอบรมจากไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จ		

๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการที่	สิ้นสุดวันที่
	1	กำหนดรายละเอียดโครงการ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ขออนุมัติเงินประจำงวด	10.00	15-11-2025	15-02-2026
	4	กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ 1	5.00	15-12-2025	15-05-2026
	5	ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดของอาสาสมัครชุมชนนครเมืงราชบุรีวิทยและยาเสพติด	10.00	01-01-2026	30-06-2026
	6	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมที่ 1	10.00	01-04-2026	31-08-2026
	7	กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ 2	5.00	01-05-2026	30-06-2026
	8	ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดของอาสาสมัครชุมชนนครเมืงราชบุรีวิทยและยาเสพติดในพื้นที่เขต	10.00	01-05-2026	30-06-2026
	9	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมที่ 2	10.00	01-07-2026	31-08-2026
	10	ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชุมชนนครเมืงราชบุรีวิทยและยาเสพติด โดยให้มีการจัดส่งรายงานการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ปีย-ก.ย. 69)	10.00	01-06-2026	30-09-2026
	11	ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	5.00	01-07-2026	30-09-2026
	12	จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ	5.00	01-07-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-12 of 12 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	15-12-2025 10:28:54	10.00
2	15-12-2025 10:28:55	10.00
3	25-03-2026 16:05:57	10.00
4	26-04-2026 10:25:52	5.00
5	26-04-2026 10:25:57	10.00
6	25-05-2026 15:04:55	10.00
7	25-06-2026 14:26:32	5.00
8		0.00
9		0.00

9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62851



ข้อมูลโครงการ :: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสุตรบกทบ) (ID: 62850)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สนบ1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณข	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทวนสอบ)	41,500.00	20.00	สำนักงานเขต สามพราน	ฝ่ายปกครอง

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

เลขที่	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
๑		(7674) ต้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	20.00	20.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
7674		25-06-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันในการฝึกอบรม (ประมาณเดือนสิงหาคม 2569) เพื่อจัดทำเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม	
		25-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันในการฝึกอบรม (ประมาณเดือนสิงหาคม 2569) เพื่อจัดทำเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม	
		26-04-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันในการฝึกอบรม (ประมาณเดือนสิงหาคม 2569) เพื่อจัดทำเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม	
		25-03-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันในการฝึกอบรม (ประมาณเดือนสิงหาคม 2569) เพื่อจัดทำเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม	
		25-02-2026	20.00	0.00		ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ	
		24-01-2026	0.00	0.00		ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว *หมายเหตุ เนื่องด้วยได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาขยายสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีเหตุให้ทำการเลื่อนการฝึกอบรมมาจัดต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ	
		15-12-2025	0.00	0.00		ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว *หมายเหตุ เนื่องด้วยได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาขยายสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จึงมีเหตุให้ทำการเลื่อนการฝึกอบรมมาจัดต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

เลขที่	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มวันวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	มอบผู้ถือโครงการ	20.00	01-10-2025	30-04-2026
✓	2	จัดทำหนังสือแต่งตั้งเจ้าพนักงานและมอบผู้ปกครองมาดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ	20.00	01-04-2026	30-04-2026
✓	3	ดำเนินการจัดการฝึกอบรม	40.00	01-04-2026	30-04-2026
✓	4	เบิกจ่ายงบประมาณ	20.00	01-05-2026	31-05-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	15-12-2025 10:20:09	20.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62850

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26
ชื่อย่อผลิตภัณฑ์โครงการ	[ตัวอักษร]							
จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าพนักงานและผู้ควบคุมภายนอกเข้าร่วมโครงการ								[สีเทา]
ดำเนินการจัดการฝึกอบรม								[สีเขียว]
เบิกจ่ายงบประมาณ								[สีส้ม]

.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และพิจารณาโครงการ	ดำเนินการแล้ว	
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	
ประชาสัมพันธ์รับประกาศรับสมัครบุคคล ประชาชน ในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้ว	
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการแล้ว	
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม		
ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ		
จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ผ่านการฝึกอบรม		
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ		
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ		
จัดทำคู่มือและบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม		

Highcharts.com



สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ สำนักงาน/สำนักงานเขต

จัดการระบบ

1 DASHBOARD & REPORTS

2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

4 ข้อมูลผู้ให้บริการ

5 ค่าเป้าหมาย / ผู้จัดการใช้งาน

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ให้บริการ

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน

คลิกเพื่อดูค่า

โครงการของหน่วยงาน

แก้ไขรายการระบบ

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (ID: 62559)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน	0.00	50.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7379) 17 ร้อยละของทำเนียบที่ให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามผู้ให้บริการ (สำนักงานเขต)	ร้อยละ	100.00	92.79	92.79

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	(#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7379		31-05-2026	92.79	0.00		ประจำเดือน พฤษภาคม จำนวนทำเนียบทั้งหมด 1345 ทำได้ 1248 คิดเป็นร้อยละ 92.79	
		30-04-2026	92.18	0.00		ประจำเดือน เมษายน จำนวนทำเนียบทั้งหมด 1202 ทำได้ 1108 คิดเป็นร้อยละ 92.18	
		31-03-2026	91.33	0.00		ประจำเดือน มีนาคม จำนวนทำเนียบทั้งหมด 1038 ทำได้ 948 คิดเป็นร้อยละ 91.33	
		28-02-2026	90.79	0.00		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวนทำเนียบทั้งหมด 868 ทำได้ 788 คิดเป็นร้อยละ 90.79	
		31-01-2026	90.56	0.00		ประจำเดือน มกราคม จำนวนทำเนียบทั้งหมด 741 ทำได้ 671 คิดเป็นร้อยละ 90.56	
		31-12-2025	90.20	0.00		ประจำเดือน ธันวาคม จำนวนทำเนียบทั้งหมด 622 ทำได้ 561 คิดเป็นร้อยละ 90.2	
		24-01-2026	90.51	0.00		- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับทำเนียบของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามผู้ให้บริการ จำนวน 30 กระบวนงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จำนวนทำเนียบทั้งหมด 543 ทำเนียบ / อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 508 ทำเนียบ (คิดเป็น 93.55 %) - ฝ่ายโยธา ให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับทำเนียบของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามผู้ให้บริการ จำนวน 1 กระบวนงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จำนวนทำเนียบทั้งหมด 79 ทำเนียบ / อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 55 ทำเนียบ (คิดเป็น 69.62 %) - ผลดำเนินงาน 31 กระบวนงาน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 90.51	
		19-12-2025	92.29	0.00		ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับทำเนียบของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามผู้ให้บริการ จำนวน 30 กระบวนงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 จำนวนทำเนียบทั้งหมด 325 ทำเนียบ / อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 299 ทำเนียบ (คิดเป็น 92 %) ฝ่ายโยธา ให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับทำเนียบของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ภายในกรอบเวลาตามผู้ให้บริการ จำนวน 1 กระบวนงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 จำนวนทำเนียบทั้งหมด 57 ทำเนียบ / อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 54 ทำเนียบ (คิดเป็น 94.44 %) ผลดำเนินงาน 31 กระบวนงาน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 คิดเป็นร้อยละ 92.29	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items


สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	8	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	9	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	10	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	11	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนสิงหาคม 2569	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	12	ฝ่ายโยธา และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS ประจำเดือนกันยายน 2569	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 16:4153	5.00
2	19-12-2025 16:4155	5.00
3	21-04-2026 12:00:35	5.00
4	21-04-2026 12:00:40	5.00
5	21-04-2026 12:00:48	10.00
6	21-04-2026 12:00:55	10.00
7	21-04-2026 12:01:03	10.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62658



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลับหน้าหลัก
โครงสร้างของหน่วยงาน
แก้ไข/รายงาน/ลบ :

[illegible]

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สนป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลตอบแทน	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรถยนต์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	70.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

ANU2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าต่อ %KR%
		(7594) หน่วยงานได้ตรวจสอบสภาพภายในพจนานุกรม และรายงานสถานะเรียบร้อยแล้ว "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกัญชาทดอร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริการ (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (IR)-โครงการตรวจสอบสภาพภายในพจนานุกรม และรายงานสถานะเรียบร้อยแล้ว "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกัญชาทดอร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริการ (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"	เล่ม/ปี	2200	16.00	72.73

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-14 of 14 items

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-12 of 12 items

[illegible]

Showing 1-12 of 12 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	24-12-2025 23:11:52	5.00
2	24-12-2025 23:11:54	5.00
3	24-12-2025 23:11:57	5.00
4	30-01-2026 11:13:49	5.00
5	16-03-2026 13:18:23	10.00
6	25-05-2026 15:04:27	10.00
7	25-05-2026 15:04:30	10.00
8	25-05-2026 15:04:33	10.00
9	25-06-2026 14:31:01	10.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62703



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเขต

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แท็ก/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเขต (ID: 62759)

📄 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สย.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงาน/ชิ้น/ผลตอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลำพูนเพื่อการพัฒนาเขต	0.00	100.00	ลำพูนตามเขต สวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

STATUS	ACTION	KEY_RESULT	หน่วยเงิน	จำนวนหน่วย	การดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
🟢	🔗	(7358) 27 กรมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพื้นที่เขตของภาคต้นเขื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R	กิจกรรม	2.00	3.00	150.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สย.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการก่อเกิดละเมิด	20.00	01-11-2025	31-12-2025
	2	สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตฯ โดยคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่คัดเลือกปัญหาในพื้นที่เขต พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะดำเนินการสำรวจอย่างน้อย 2 กิจกรรม ส่งสำนักงานปกครองและทะเบียน	20.00	01-12-2025	31-01-2026
	3	สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตฯ โดยคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ ดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไข แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาดังพื้นที่เขตได้สำเร็จ อย่างน้อย 1 กิจกรรม	20.00	01-01-2026	31-03-2026
	4	สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตฯ โดยคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ ดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไข แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาดังพื้นที่เขตได้สำเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม	20.00	01-01-2026	31-08-2026
	5	รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการแก้ไขปัญหาดังพื้นที่เขตของสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามรูปแบบหรือช่องทางที่กำหนด	20.00	01-07-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	24-12-2025 11:53:51	20.00
2	25-02-2026 15:10:08	20.00
3	24-12-2025 11:54:16	20.00
4	25-02-2026 15:10:10	20.00
5	25-02-2026 15:10:14	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62759

	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26
สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกำหนดจัดประชุม...	ดำเนินการแล้ว									
สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทำงานพิ...	ดำเนินการแล้ว									
สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทำงานพิ...	ดำเนินการแล้ว									
สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต โดยคณะทำงานพิ...	ดำเนินการแล้ว									

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดคู่เมือง

กลับหน้าหลัก | โครงการของหน่วยงาน | แท็ก/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดภูเมือง (ID: 62755)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สเป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมขึ้นเครื่องการดำเนินงานวัดคูเมือง	0.00	45.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง


Showing 1-1 of 1 item

สเปซ	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7553) 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขึ้นทะเบียนวัดคู่เมือง	กิจกรรม	16.00	35.00	218.75

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-20 of 52 items

[illegible]



Highcharts.com

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการสำรวจตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนให้ครบตามมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการสำรวจตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนให้ครบตามมาตรฐาน (ID: 62700)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการสำรวจตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนให้ครบตามมาตรฐาน	0.00	100.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายปกครอง

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7574) สำนักงานเขตได้ทำการสำรวจความถี่ของเครื่องดับเพลิงแบบยกหัว (R-การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถึงต่อ 5 หลังคาเรือน)	ฉบับ	100	100	100.00

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7574		25-03-2026	100	0.00		สำนักงานเขตมีหนังสือประสานแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7701/18 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569	
		25-02-2026	0.00	0.00		สำนักงานเขตมีหนังสือประสานแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7701/18 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569	
		24-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล เครื่องดับเพลิงยกหัวในแต่ละชุมชน ให้ได้ครบตามมาตรฐาน 1 ถึงต่อ 5 หลังคาเรือน ครบทุกชุมชนในพื้นที่	
		15-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล เครื่องดับเพลิงยกหัวในแต่ละชุมชน ให้ได้ครบตามมาตรฐาน 1 ถึงต่อ 5 หลังคาเรือน ครบทุกชุมชนในพื้นที่	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-2 of 2 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำนักงานเขตสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล เครื่องดับเพลิงยกหัวในแต่ละชุมชน ให้ได้ครบตามมาตรฐาน 1 ถึงต่อ 5 หลังคาเรือน ครบทุกชุมชนในพื้นที่	50.00	01-12-2025	28-02-2026
	2	สำนักงานเขตมีหนังสือประสานแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติม	50.00	01-03-2026	31-03-2026

☰ ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	15-12-2025 10:33:38	50.00
2	25-02-2026 14:57:17	50.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62700

	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26
สำนักงานเขตสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล เครื่องดับเพลิงยกหัวในแต่ละชุมชน ให้ได้ครบตามมาตรฐาน 1 ถึงต่อ 5 หลังคาเรือน ครบทุกชุมชนในพื้นที่	ดำเนินการแล้ว			
สำนักงานเขตมีหนังสือประสานแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหัวในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติม	ดำเนินการแล้ว			

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	23-12-2025 10:54:06	4.00
2	23-12-2025 10:57:00	8.00
3	23-12-2025 10:58:49	8.00
4	22-06-2026 10:29:12	8.00
5	22-06-2026 10:29:20	8.00
6	22-06-2026 10:29:22	8.00
7	22-06-2026 10:29:25	8.00
8	22-06-2026 10:29:27	8.00
9	22-06-2026 10:29:40	8.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62734



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ผ่านระบบรายงานกิจกรรมผู้ว่า กทม. สัญจร (BKK Command)

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ผ่านระบบรายงานกิจกรรมผู้ว่า กทบ. สัญจร (BKK Command) (ID: 62748)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สลิป	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ผ่านระบบรายงานกิจกรรมผู้ว่า กทว. สไลด์ (BKK Command)	0.00	50.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

- KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเกินเป้าหมาย KR(%)
		(7659) สัดส่วนอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ	ร้อยละ	90.00	100.00	111.11

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7659		25-06-2026	100.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. รวม 10 เรื่อง แล้วเสร็จ 10 เรื่อง	
		25-05-2026	90.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. รวม 10 เรื่อง แล้วเสร็จ 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง	
		21-04-2026	70.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. รวม 10 เรื่อง แล้วเสร็จ 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง	
		25-03-2026	0.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. (1 ตุลาคม 2568 - 25 มีนาคม 2569) รวม 0 เรื่อง	
		25-02-2026	0.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. (1 ตุลาคม 2568 - 25 กุมภาพันธ์ 2569) รวม 0 เรื่อง	
		24-01-2026	0.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. (1 ตุลาคม 2568 - 24 มกราคม 2569) รวม 0 เรื่อง	
		24-12-2025	0.00	0.00		จัดส่งการแจ้งเตือนในระบบ BKK Command ส.ส.ม. (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) รวม 0 เรื่อง	

๓. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items

สเปซ	ลำดับ	บันทึกตอบ/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดวันที่
	1	รายงานผลการดำเนินการด้านการดำเนินงานของผู้จ้างราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ค.ก. - ค.ก. 68)	25.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	รายงานผลการดำเนินการด้านการดำเนินงานของผู้จ้างราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ม.ก. - ม.ก. 69)	25.00	01-01-2026	31-03-2026
	3	รายงานผลการดำเนินการด้านการดำเนินงานของผู้จ้างราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ม.ม. - ม.ม. 69)	25.00	01-04-2026	30-06-2026
	4	รายงานผลการดำเนินการด้านการดำเนินงานของผู้จ้างราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ค.ก. - ค.ก. 69)	25.00	01-07-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items

ลำดับ	วันรับงาน	ผลการดำเนินงาน
1	24-12-2025 23:19:13	25.00
2	26-04-2026 10:48:49	25.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62748

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
รายงานผลการดำเนินการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการกองทัพบกผ่านระบบ BKK Command ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	ดำเนินการเสร็จ											
รายงานผลการดำเนินการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการกองทัพบกผ่านระบบ BKK Command ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	ดำเนินการแล้ว											
รายงานผลการดำเนินการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการกองทัพบกผ่านระบบ BKK Command ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)												
รายงานผลการดำเนินการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการกองทัพบกผ่านระบบ BKK Command ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)												

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการบันทึกข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของอาคาร

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมรณรงค์รักษาข้อมูล และปรับเปลี่ยนแปลงของอาคาร (ID: 62694)

📄 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	กิจกรรมการบันทึกข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของอาหาร	0.00	56.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สเปซ 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7287) 212 ความครอบคลุมในการนำเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอาคาร	ร้อยละ	80.00	90.52	113.15

📅 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items.

KPI RESULT	สอป.3	ผู้รับรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลทางอ้อม
7287		10-05-2026	90.52	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 90.52 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 129 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 156 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 82.69/23076923077 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 1003 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 1020 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 98.333333333333	
		10-04-2026	88.35	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 88.35 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 104 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 131 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 79.3839129770992 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 506 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 520 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 97.3076923076923	
		31-03-2026	87.17	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 87.17 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 90 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 117 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 76.9230769230769 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 489 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 502 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 97.4103585657371	
		28-02-2026	85.35	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 85.35 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 72 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 99 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 72.7272727272727 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 479 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 489 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 97.9550102249489	
		31-01-2026	48.88	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 48.88 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 60 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 87 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 68.9655172413793 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 135 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 469 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 28.7846481876333	
		31-12-2025	59.41	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 59.41 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 59 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 93.6507936507937 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 112 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 445 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 25.1685393258427	
		30-11-2025	59.28	0.00		ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ: 59.28 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายช่างเขียน รายละเอียด ดังนี้ 1) ยอดสะสมการส่งข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้ กษ จว. จำนวน 41 ชุด (ท่ากลองไฟ จว. ครบถ้วนจนเป็นปี 1 หากไม่ครบถ้วนจะเป็นปี 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก./ป/ม.4) จำนวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 95.3488372093023 2) ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของ สวท. จำนวน 100 รายการ ต่อยอดสะสมรายการงานในระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 431 รายการ คิดเป็นร้อยละ: 23.2018561484919	
		19-12-2025	100.00	0.00		หมายเหตุ บันทึกข้อมูลการออกอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ข้อมูลการออกอนุญาตงานขึ้นตรงนอกเขตในขงนุญที่ดินและโฉนดที่ดิน ในระบบภูมิพันธ์ งานออกอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (BMA OSS) - ตุลาคม 2568 จำนวน 24 แห่ง - พฤศจิกายน 2568 จำนวน 33 แห่ง ฝ่ายช่างเขียน 1 บันทึกเข้าระบบ (สอง) เลขที่ดำเนินการ เลขที่งาน เลขที่คดีประจำบ้าน เดิม ปี ที่ออกเลขที่งาน เลขหมายกฎหมาย (ถ้ามี) ในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย สำหรับจำนวนปีที่ของสำนักงานการวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครออกเลขที่งานในแต่ละเดือนรายเดือนละ - เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 341 คดี/ 341 ราย - เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 42 คดี / 42 ราย 2. ทราบถึงข้อมูลรายการนับปี (SMS) รายงานเชิงความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสายหลักและโครงข่ายรอง - ตุลาคม 2568 ด้านการประเมินข้อ - พฤศจิกายน 2568 ด้านการประเมินข้อ 3 กรณีใบอนุญาตก่อสร้าง 1 ใบอนุญาต ที่ไม่เข้าเป้าหมายกว่า 2 เป้าหมายได้ โดยการรายงานประจำปี ออกเลขที่งาน โดยระบุตำแหน่งบ้านและเลขรหัสประจำบ้านถูกต้องตรงกับข้อมูลการออกเลขที่งาน และดำเนินการและ : สอดคล้องกับ ให้สำนักงานการวางแผนและพัฒนาเมือง - ตุลาคม 2568 ด้านการประเมินข้อ - พฤศจิกายน 2568 ด้านการประเมินข้อ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 24 items.

[illegible]

Dashboards - โครงการและตัววัดผลหลัก KRs - กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ - ผู้จัดฯ - สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน (ID: 99841)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สปร.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความถี่/หน่วยฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน	0.00	75.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายปกครอง

KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สปร.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความถี่/หน่วยของ KR(%)
		(7539) 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement)	ครั้ง	300,000.00	549,389.00	183.13
		(7540) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	ชิ้นงาน	150.00	108.00	72.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-14 of 14 items.

KEY_RESULT	สปร.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7539		25-06-2026	549,389.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนพฤษภาคม 2569 รวม 549,389 ครั้ง	
		25-05-2026	354,655.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนเมษายน 2569 รวม 354,655 ครั้ง	
		26-04-2026	291,012.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569 รวม 291,012 ครั้ง	
		23-03-2026	252,338.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 รวม 252,338 ครั้ง	
		25-02-2026	184,347.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 42,155 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 64,111 ครั้ง เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 24,748 ครั้ง เดือนมกราคม 2569 จำนวน 56,333 ครั้ง รวม 184,347 ครั้ง	
		25-01-2026	128,014.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 42,155 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 64,111 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 24,748 รวม 128,014	
		24-12-2025	131,106.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 42,155 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 64,111 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 24,840 รวม 131,106	
7540		25-06-2026	108.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนพฤษภาคม 2569 รวม จำนวน 108 ชิ้น	
		25-05-2026	96.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนเมษายน 2569 รวมจำนวน 96 ชิ้น	
		26-04-2026	84.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569 รวมจำนวน 84 ชิ้น	
		23-03-2026	69.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 - เดือนกุมภาพันธ์ 2569 รวมจำนวน 60 ชิ้น	
		25-02-2026	60.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 15 ชิ้น เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 14 ชิ้น เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 16 ชิ้น เดือนมกราคม 2569 จำนวน 15 ชิ้น รวม 60 ชิ้น	
		25-01-2026	45.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 15 ชิ้น เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 14 ชิ้น เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 16 ชิ้น รวม 45 ชิ้น	
		24-12-2025	47.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 15 ชิ้น เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 16 ชิ้น เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 16 ชิ้น รวม 47 ชิ้น	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.


สปร.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนมกราคม 2569	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	8	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	9	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	10	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	11	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนสิงหาคม 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	12	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมรายงานผลผ่าน Google Forms ประจำเดือนกันยายน 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026
	13	จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์	5.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	24-12-2025 23:13:07	5.00
2	24-12-2025 23:13:09	5.00
3	24-12-2025 23:13:11	5.00
4	25-01-2026 11:53:58	10.00
5	22-06-2026 10:30:00	10.00
6	22-06-2026 10:30:03	10.00
7	22-06-2026 10:30:05	10.00
8	22-06-2026 10:30:11	10.00
9	25-06-2026 10:08:20	10.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :59841



สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

1 DASHBOARD & REPORTS

2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

3 กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

4 ข้อมูลผู้ใช้งาน

5 คำแนะนำฯ / คู่มือการใช้งาน

Dashboard

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต (ID : 62705)

รายละเอียดโครงการ					
Showing 1-1 of 1 item					
สยป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความถี่/ปี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	-	กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต	0.00	75.00	สำนักงานเขตสวนหลวง

KRIs ที่เกี่ยวข้อง					
Showing 1-1 of 1 item					
สยป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		(7610) จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนาจการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (R-จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)	ครั้ง	100	0.00

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรายงานฯ **					
Showing 1-7 of 7 items					
KEY_RESULT	สยป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo
7610		25-06-2026	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมฯ ได้แก่ หนังสือสั่งการ หนังสือประสานงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย กิจกรรมต่างๆ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักป้องกันฯ และบรรณาธิการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		25-05-2026	0.00	0.00	ได้มีการจัดการประชุมกองอำนาจการป้องกันฯ และบรรณาธิการฯ เมื่อวันที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม 2569 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง และได้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุในชุมชนเทศบาลเมืองฯ ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว
		26-04-2026	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ
		25-03-2026	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ
		25-02-2026	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ
		24-01-2026	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ
		15-12-2025	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					
Showing 1-4 of 4 items					
สยป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำนักงานเขตกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ	25.00	01-12-2025	30-04-2026
	2	นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกองอำนาจการป้องกันฯ และบรรณาธิการฯ สำนักงานเขตเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการ ฝึกซ้อมฯ โดยเป็นการฝึกซ้อมภายในพื้นที่สำนักงานเขตหรือดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่โดยไม่มีพื้นที่ของสำนักงานเขตได้ แต่สำนักงานเขตต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฝึกซ้อมฯ (วัดการรายงานการประชุม)	25.00	01-01-2026	31-07-2026
	3	ดำเนินการฝึกซ้อมฯ ตามแผนหรือแนวทางที่กำหนด	25.00	01-01-2026	31-08-2026
	4	เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมฯ ได้แก่ หนังสือสั่งการ หนังสือประสานงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย กิจกรรมต่างๆ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักป้องกันฯ และบรรณาธิการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	25.00	01-01-2026	31-08-2026

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรายงานฯ **					
Showing 1-4 of 4 items					
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน			
1	15-12-2025 10:30:40	25.00			
2	25-05-2026 14:54:55	25.00			
3	25-05-2026 14:55:02	25.00			
4		0.00			

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม : 62705

	ร.ค. '25	ร.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26
สำนักงานเขตกำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการ ฝึกซ้อม ฯลฯ	ดำเนินการตามแผน								
นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกองอำนาจการป้องกันฯ และบรรณาธิการฯ สำนักงานเขต...	ดำเนินการแล้ว								
ดำเนินการฝึกซ้อมฯ ตามแผนหรือแนวทางที่กำหนด	ดำเนินการตามแผน								
เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมฯ ได้แก่ หนังสือสั่งการ หนังสือ...	ดำเนินการตามแผน								

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 44 แยก 4 ฟังขวามือจากซอยพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 44 แยก 4 ฝั่งขวามือจากซอยพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว (ID: 63126)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงหอพัฒนการ 44 แยก 4 คือจะนำโครงการหอพัฒนการ 44 ดังกล่าวลงมา	14,823,000.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สเป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเต็มเป็ของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	_ (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		23-06-2026	100.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		24-04-2026	60.00	0.00		ดำเนินการทำรางว้ และติดตั้งประปาเข้าบ้านทำ	
		24-03-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างสร้างท่อระบายน้ำ และสร้างบ่อพัก	
		25-02-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างสร้างท่อระบายน้ำ และสร้างบ่อพัก	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการวัดเตรียมขุดลอกบ่อประณิ	
		25-12-2025	0.00	0.00		คาดว่าจะลงถนนสี่เลนบ้าน วันที่ 29 ธันวาคม 2568	
		25-12-2025	0.00	0.00		0	

๓. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการวิจัยเบื้องต้น	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงและพัฒนาการ 44 แยก 4 หักขบวนจากขบวนพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงและพัฒนาการ 44 แยก 4 หักขบวนจากขบวนพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:45:24	10.00
2	31-12-2025 01:45:26	10.00
3	25-02-2026 15:26:36	10.00
4	23-06-2026 11:57:37	60.00
5	23-06-2026 11:57:38	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63126

	ต.ล. '25	พ.ย. '25	ธ.ล. '25	ม.ล. '26	ก.พ. '26	มี.ล. '26	เม.ย. '26	พ.ล. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ล. '26	ก.ย. '26	ต.ล. '26	พ.ย. '26
ประกาศนียบัตรแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจนแล้ว													
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว													
ลงนามสัญญา	ดำเนินการจนแล้ว													
ดำเนินการตามสัญญาฉบับปรับปรุงขอบเขตพัฒนาการ 44 แยก 4 ถึงขบวนรถขบวนพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว	ดำเนินการจนแล้ว													
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานฉบับปรับปรุงขอบเขตพัฒนาการ 44 แยก 4 ถึงขบวนรถขบวนพัฒนาการ 44 ถึงคลองลาว	ดำเนินการจนแล้ว													

Dashboards -โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs -กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ -ผู้จัดฯ -สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ

คลิกเพื่อดูไฟล์โครงการของหน่วยงานแก้ไขรายละเอียด

รายละเอียดโครงการ - ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ (ID: 63128)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	5,529,000.00	100.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายโยธา

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ต้น ๆ (ตัววัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.

KEY_RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		22-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว	
		24-04-2026	60.00	0.00		ดำเนินการวางท่อระบายน้ำทั้ง 2 ผัง แล้วเสร็จ	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	
		25-02-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	
		24-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดสรรเงินประจำงวด	

📌 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	01-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:45:57	10.00
2	30-01-2026 11:29:44	10.00
3	30-01-2026 11:29:46	10.00
4	22-05-2026 16:13:22	60.00
5	22-05-2026 16:13:25	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63128

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26	ต.ค.'26	พ.ย.'26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจนแล้ว													
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการจนแล้ว													
ลงนามสัญญา	ดำเนินการจนแล้ว													
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	ดำเนินการจนแล้ว													
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 13 จากซอยพัฒนาการ 20 ถึงสุดทางสาธารณะ	ดำเนินการจนแล้ว													

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมพัฒนาคลองสวยเขตสวนหลวง

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมพัฒนากลางสวดยเขตสวนหลวง (ID: 61956)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมพัฒนากล้องฉายเขตสวนหลวง	0.00	85.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สทJ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(5498) 32 กลองสว่ย 50 แด	แห่ง	100	100	100.00

*** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ***

Showing 1-13 of 13 items.

[illegible]

๖.๖ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผลคลองสวย 50 เขต ในพื้นที่คลองป้าหมาตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ กำหนด	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	คัดเลือกคลองป้าหมาที่จะดำเนินการ อย่างน้อย 1 เขต/คลอง เพื่อดำเนินการฟื้นฟู และพัฒนาเป็นคลองสวยประจำเขต ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำฯ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	เก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล	5.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	สำรวจหาแหล่งต้นน้ำในพื้นที่คลองป้าหมา และ นำมาทำเป็นคลองลัดโดยรอบ ตามที่ตั้งของคลองข้างตงลำน้ำในเขตรอง และเขต ป้าหมา ต.อัมพวา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	5.00	01-11-2025	31-12-2025

	1	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	5.00	01-11-2025	31-08-2026
	5	ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบพิจารณาเรื่อง และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับของ กระป๋องที่มีการใช้ของหรือมีน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง	5.00	01-11-2025	31-08-2026
	6	ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	7	ติดตั้ง/ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูก สร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และ สะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	8	ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความโดดเด่นเป็น อัตลักษณ์ในพื้นที่คลอง เช่น การสร้าง สัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เกี่ยวกับ คลองในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	9	จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เป็นสถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 แห่ง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	10	ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูก ต้นไม้/ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม	5.00	01-10-2025	31-12-2025
	11	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (การเดินรถบรรทุก, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง, ไลน์ไอดี) ในพื้นที่ชุมชน หรือประชาสัมพันธ์ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน	5.00	01-10-2025	30-09-2026
	12	ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการ จัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริม คลอง อาทิ การคัดแยกขยะ การกำหนดจุดนัดทิ้งขยะอินทรีย์ ฯลฯ และมีการจัดการขยะ/ น้ำเสียที่ดี	10.00	01-10-2025	31-08-2026
	13	แต่งตั้งสารวัตรคลอง (ผู้แทนชุมชน) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการเดินริมคลองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรือ พื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะบ่อยครั้ง	5.00	01-10-2025	31-12-2025
	14	สรุปผลการดำเนินงานคลองสวย 50 เขต ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและชุมชน ตามเกณฑ์การประเมิน และแบบรายงานที่กำหนด ส่งสำนักงานรณมาภิ ภายใต้งานเขต	5.00	01-01-2026	30-09-2026
	15	เข้าร่วมการประกวดคลองสวย 50 เขต (ปีละแบบพิเศษปี)	5.00	01-10-2025	31-12-2025

** รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานฯ **		
Showing 1-15 of 15 items.		
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	25-12-2025 00:25:37	5.00
2	25-12-2025 00:25:39	5.00
3	27-01-2026 12:21:09	5.00
4	30-01-2026 14:02:29	5.00
5	31-03-2026 09:50:53	5.00
6		0.00
7	31-03-2026 09:51:01	10.00
8	31-03-2026 09:51:34	10.00
9	31-03-2026 09:51:47	10.00
10	31-03-2026 09:51:22	5.00
11	25-12-2025 00:26:46	5.00
12	31-03-2026 09:52:00	10.00
13	25-12-2025 00:26:31	5.00
14		0.00
15	25-12-2025 00:26:20	5.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :61956

	ค.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผลคลองสวย 50 เขต ในพื้นที่คลองเปาน์มาตามลำน้ำสายสาธารณะน้ำ กำนัน	ดำเนินการแล้ว											
คัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการ อย่างน้อย 1 เขต/คลอง เพื่อดำเนินการฟื้นฟู และพัฒนาเป็นคลองสวยระยะ 3 เขต ส่งสำนักงานรณมาภิ	ดำเนินการแล้ว											
เก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเป็นทางน้ำไหล	ดำเนินการแล้ว											
สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลอง และปล่อยน้ำเสียลงคลองโดยตรง รวมถึงสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และสรุปข้อมูล ระบุพื้นที่ในรูปแบบแผนที่ GIS	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง	ดำเนินการแล้ว											
ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง	ดำเนินการแล้ว											
ติดตั้ง/ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูก สร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และ สะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย	ดำเนินการแล้ว											
ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความโดดเด่นเป็น อัตลักษณ์ในพื้นที่คลอง เช่น การสร้าง สัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เชื่อมโยง คลองในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ	ดำเนินการแล้ว											
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เป็นสถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 แห่ง	ดำเนินการแล้ว											
ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูก ต้นไม้/ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม	ดำเนินการแล้ว											
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (การเดินรถบรรทุก, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง...	ดำเนินการแล้ว											
ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการ จัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริม คลอง...	ดำเนินการแล้ว											
แต่งตั้งสารวัตรคลอง (ผู้แทนชุมชน) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบทางเดินริมคลองในบริเวณ...	ดำเนินการแล้ว											
สรุปผลการดำเนินงานคลองสวย 50 เขต ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและชุม...												
เข้าร่วมการประกวดคลองสวย 50 เขต (ปีละแบบพิเศษปี)	ดำเนินการแล้ว											

Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: โครงการดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ (ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการดูแลผู้สูงอายุและคงสภาพกระเปาะน้ำของระบบระบายน้ำ (ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) (ID: 61859)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

ตอนที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ/ตอบสนอง	ส่วนราชการ/ฝ่าย
1		-	โครงการดูแลนำร่องสุขภาพและสภาพการดำเนินงานของระบบยา (สำรวจความและเอาต่อระบบยา)	0.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง
						ฝ่ายบริหาร

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
✓		(7709) 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงที่ควบคุมต้นทุนสารรอง ต่อดอกเบี้ย (รักษาความสะอาดรถขนาน้ำ)	กิโลเมตร	69.81	69.81	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

[illegible]

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.

สย.3	ลำดับ	หัวข้อ/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษา เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 (สย. 6 เดือน)	10.00	01-10-2025	31-10-2025
✓	2	ดำเนินการระบายน้ำกำหนดรูปแบบงานสรุปผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ ปี 2569 ให้แก่ สำนักงานเขต (สย. 6 เดือน)	10.00	01-11-2025	31-12-2025
✓	3	สิ่งทักความสะอาดท่อระบายน้ำ (*ภายในเดือน พ.ศ. 69)	30.00	01-10-2025	31-05-2026
✓	4	รายงานผลการดำเนินงานสิ่งทัก ความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอก คลองและเปิดทางน้ำไหล ในระบบงานแผนงานการระบายน้ำ (สย.01, 02) ภายในเดือน (สย. 12 เดือน)	20.00	01-11-2025	30-09-2026
✓	5	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประจำปี ภายในเดือน BMA Policy Tracking (สย. 12 เดือน)	20.00	01-10-2025	30-09-2026
✓	6	รายงานสรุปผลการดำเนินการ ดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพ ของระบบระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปี 2569 ตาม รูปแบบการดำเนินการระบายน้ำกำหนด แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ภายในเดือน ก.ย. 69 (สย. 12 เดือน)	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:54:19	10.00
2	31-12-2025 01:54:24	10.00
3	23-06-2026 11:14:29	30.00
4	23-06-2026 11:14:35	20.00
5	23-06-2026 11:14:37	20.00
6	23-06-2026 11:14:41	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :61859

	ค.ค.'25	พ.ค.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
กำหนดแผนงานในการดูแลผู้ป่วยงูศึกมา เพื่อลดประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 (สนย.) (ระยะ 6 เดือน)	ดำเนินการแล้ว											
สำนักการระบายน้ำกำหนดรูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการดูแลผู้ป่วยงูศึกมาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำปี 2569 ไม่เกิน สำนักงานเขต (สนย.) (ระยะ 6 เดือน)	ดำเนินการแล้ว											
แจ้งทำความเข้าใจต่อระบายน้ำ (*ภายในเดือน พ.ค. 69)	ดำเนินการแล้ว											
รายงานผลการดำเนินงานแจ้งทำ ความสะอาดท่อระบายน้ำ ซูลอก คลองและเปิดทางน้ำไหลในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ (สนย.01, 02) ทุกเดือน (สนย.) (ระยะ 12 เดือน)	ดำเนินการแล้ว											
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดูแลผู้ป่วยงูศึกมาเพื่อลดประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2569 BMA Policy Tracking (สนย.) (ระยะ 12 เดือน)	ดำเนินการแล้ว											
รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ดูแลผู้ป่วยงูศึกมาเพื่อลดประสิทธิภาพ ของระบบระบายน้ำในพื้น...	ดำเนินการแล้ว											

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ๓๖๐๖ ซอย ประเวศ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ID: 61824)

Showing 1-1 of 1 item.

Showing 1-1 of 1 item.

Showing 1-1 of 1 item.

Showing 1-1 of 1 item.

Showing 1-8 of 8 items.

Showing 1-8 of 8 items.

Showing 1-6 of 6 items.

Showing 1-6 of 6 items.

Showing 1-6 of 6 items.

Showing 1-6 of 6 items.

'25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
-----	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสา...	ดำเนินการแล้ว
สำนักการระบายน้ำกำหนดรูปแบบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนน...	ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแก้ไขจุดจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายรอง ตรวจสอบ ตามแผนที่กำหนด(สน., เฉพาะ...	ดำเนินการแล้ว
สน. รับผิดชอบพื้นที่ต่อเนื่องดำเนินการในปี 2563)	ดำเนินการแล้ว
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม เป็นประจำทุกเดือน ในระบบ...	ดำเนินการแล้ว
BMA Policy Tracking (สน.,สน.) (ระยะ 12 เดือน)	ดำเนินการแล้ว
จัดทำสถิติข้อมูลน้ำท่วม ช่วงเวลา ตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ แจ้งผู้ดูแลงานสืบส...	

ข้อมูลโครงการ :: โครงการดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ (ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล)

[กลับไปหลัก](#)
[โครงการของหน่วยงาน](#)
[แก้ไข/รายงาน/ลบ :](#)

รายละเอียดโครงการ : โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและคงสภาพการระคายน้ำของระบบระบายน้ำ (ชุดออกคลองและเปิดทางน้ำไหล) (ID: 61864)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการดูแลปฐุธรักษาและคงสภาพธรรมชาติภายในของระบบเขื่อนน้ำ (ชุดกลทกลองและปิตถาน้ำไหล)	0.00	50.00	สำนักงานเขตลวนกลอง	ฝ่ายโยธา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

อันดับ	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
๕		(7710) 7.2 ปฏิบัติเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตลอดจน (ขุดลอกคลอง และตัดทางน้ำไหล)	กิโลเมตร	2117	1960	92.58

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

KEY RESULT	สพ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7710		23-06-2026	19.60	0.00		- ขุดลอกคลอง จำนวน 5 คลอง (ความยาว 5,301 กม.) (1) คลองกลัดสินธุ์ ความยาว 1,688 กม. ความลึกหน้า 100% (2) คลองไธสงอ่าง ความยาว 1,518 กม. ความลึกหน้า 100% (3) คลองสุรธานี ความยาว 0.811 กม.ความลึกหน้า 100% (3) คลองตองกลาง ความยาว 1,284 กม.ความลึกหน้า 100% ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ (สมรที่ 2) จำนวน 5 คลอง (ความยาว 2,536 กม.) ได้แก่ (1) คลองเจริญวัฒนา 394 กม. (2) คลองสวนหลวง 258 กม. (3) ลำรางข้างซอยเย็น 733 กม. (4) ลำรางบางนาง 438 กม. (5) ลำรางแยกถนนศรีนครินทร์ (ความยาว 713 กม.)	
		26-05-2026	18.32	0.00		- ขุดลอกคลอง จำนวน 5 คลอง (ความยาว 6,871 กม.) (1) คลองกลัดสินธุ์ ความยาว 1,688 กม. ความลึกหน้า 100% (2) คลองไธสงอ่าง ความยาว 1,518 กม. ความลึกหน้า 100% (3) คลองสุรธานี ความยาว 0.811 กม.ความลึกหน้า 100% ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ (สมรที่ 2) จำนวน 5 คลอง (ความยาว 4,520 กม.) ได้แก่ (1) ลำรางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกอก 1,363 กม. (2) ลำรางข้างซอยหมู่บ้านนิมิต 1,044 กม. (3) ลำรางข้างซอยสุข 30 0,707 กม. (4) ลำรางหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 1,026 กม. (5) คลองควาย (ความยาว 292 กม.) (6) คลองพรหมเชน (ความยาว 1,196 กม.)	
		24-04-2026	14.30	0.00		- ขุดลอกคลอง จำนวน 5 คลอง (ความยาว 6,871 กม.) (1) คลองกลัดสินธุ์ ความยาว 1,688 กม. ความลึกหน้า 100% (2) คลองไธสงอ่าง ความยาว 1,518 กม. ความลึกหน้า 100% (3) คลองสุรธานี ความยาว 0.811 กม.ความลึกหน้า 100% ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว (4) คลองตองกลาง 1,284 กม.ความลึกหน้า 60% (2) คลองสวน ความยาว 1,570 กม. ความลึกหน้า 60% อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ (สมรที่ 2) จำนวน 4 คลอง (ความยาว 4,520 กม.) ได้แก่ (1) ลำรางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกอก 1,363 กม. (2) ลำรางข้างซอยหมู่บ้านนิมิต 1,044 กม. (3) ลำรางข้างซอยสุข 30 0,707 กม. (4) ลำรางหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 1,026 กม.	
		25-03-2026	14.30	0.00		- ขุดลอกคลอง จำนวน 5 คลอง (ความยาว 6,871 กม.) (1) คลองกลัดสินธุ์ ความยาว 1,688 กม. ความลึกหน้า 90% (2) คลองสวน ความยาว 1,570 กม. ความลึกหน้า 30% (3) คลองไธสงอ่าง ความยาว 1,518 กม. ความลึกหน้า 80% (4) คลองสุรธานี ความยาว 0.811 กม.ความลึกหน้า 80% (5) คลองตองกลาง 1,284 กม.ความลึกหน้า 30% อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ จำนวน 22 คลอง (ความยาว 14,298 กม.) ได้แก่ (1) คลองสวนหลวง 0.285 กม. (2) ลำรางข้างซอยเย็น 0.733 กม. (3) ลำรางตองกลาง 0.349 กม. (4) ลำรางข้างซอยสุข 0.406 กม. (5) ลำรางบางนาง 0.438 กม. (6) ลำรางแบ่งเขตสวนหลวงกับเขตบางกอก 1,363 กม. (7) ลำรางพรหมเชน 0.464 กม. (8) ลำรางแยกถนนศรีนครินทร์ (เดิมถนนศรีนครินทร์) 0.713 กม. (9) ลำรางหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 1,026 กม. (10) ลำรางซอยพัฒนาการ 20 0.408 กม. (11) คลองควาย 0.292 กม. (12) คลองเร็ก 0.243 กม. (13) คลองเจริญวัฒนา 0.394 กม. (14) คลองพรหมเชน 1,196 กม. (15) คลองไธสงอ่าง 0.754 กม. (16) คูน้ำธารณะในหมู่บ้านนิมิต 1,770 กม. (17) ลำรางข้างซอยนิมิต 0.266 กม. (18) ลำรางข้างซอยหมู่บ้านนิมิต 1,044 กม. (19) ลำรางซอยสุข 0.158 กม. (20) ลำรางข้างซอยสุข 30 0.707 กม. (21) ลำรางในหมู่บ้านนิมิต 0.956 กม. (22) ลำรางวัดหน้ากูด 0.360 กม.	
		25-02-2026	14.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-01-2026	14.00	0.00		- ขุดลอกคลอง คลองกลัดสินธุ์ คลองสวน คลองไธสงอ่าง คลองสุรธานี และคลองตองกลาง อยู่ระหว่างสำรวจและเตรียมงาน - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ จำนวน 4 คลอง ได้แก่ คลองเร็ก คูน้ำธารณะในหมู่บ้านนิมิต 1,770 กม. ลำรางข้างซอยหมู่บ้านนิมิต และลำรางในหมู่บ้านนิมิต	
		25-12-2025	10.00	0.00		- ขุดลอกคลอง คลองกลัดสินธุ์ คลองสวน คลองไธสงอ่าง และคลองสุรธานี ได้ตัวผู้ขึ้นจำแนกแล้ว รอเข้าสัญญา ยกเว้นคลองตองกลาง ปรากฏผู้ชนะ - เปิดการนำไหลเดิมพบอุปการณ ตั้งเดิมพบอุปการณ จำนวน 10 คลอง ได้แก่ คลองสวน คลองเจริญวัฒนา คลองพรหมเชน คลองเร็ก คลองไธสงอ่าง คลองไธสงอ่าง คลองสุรธานี ลำรางข้างซอยนิมิต ลำรางซอยนิมิต ลำรางในซอยสุข 30 และลำรางวัดหน้ากูด	
		03-12-2025	0.00	0.00		โครงการดูแลและจัดการสภาพการระบายน้ำของระบบระบายน้ำ (ขุดลอกคลองและเปิดการนำไหล) ประจำปี 2569 มีพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ดังนี้ 1. ขุดลอกคลองกลัดสินธุ์ จากคลองวัดบางกอก ถึงคลองลำต้นบ้านใหม่ และจากคลองลำต้นบ้านใหม่ถึงคลองพรหมเชน จำนวน 1 จุด พบปริมาณ 3,054,000 บาท 2. ขุดลอกคลองสวน จากคลองวัดบางกอก ถึงคลองพรหมเชน จำนวน 1 จุด พบปริมาณ 2,840,000 บาท 3. ขุดลอกคลองตองกลาง จากคลองลำต้นบ้านใหม่ถึงสวนหลวง จำนวน 1 จุด พบปริมาณ 1,900,000 บาท 4. ขุดลอกคลองไธสงอ่าง จากคลองลำต้นบ้านใหม่ถึงลำรางในหมู่บ้านนิมิต จำนวน 1 จุด พบปริมาณ 1,872,000 บาท 5. ขุดลอกคลองสุรธานี จากคลองลำต้นบ้านใหม่ถึงคลองพรหมเชน จำนวน 1 จุด พบปริมาณ 640,000 บาท	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.


สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	กำหนดแผนงานในการดูแลปรั้งรักษา เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบยาน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 (สมย.) (ระยะ 6 เดือน)	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	จัดการระบบที่กำหนดรูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในการดูแลปรั้งรักษาและคงสภาพการระบบยาน้ำ ปี 2569 ให้มีค่าสำนักงานเขต (สมย.) (ระยะ 6 เดือน)	10.00	01-11-2025	31-12-2025
	3	ชุดลดคลองและเปิดทางน้ำไหล ("ภายในเดือน พ.ศ. 69) (สมย.)	30.00	01-10-2025	31-05-2026
	4	รายงานผลการดำเนินงานสำรวจ ความสะอาดของระบบน้ำ ชุดลด คลองและเปิดทางน้ำไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบบยาน้ำ (สมย.01, 02) ทุกเดือน (สมย.) (ระยะ 12 เดือน)	20.00	01-11-2025	30-09-2026
	5	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการดูแลปรั้งรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบยาน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประจำปี ทุกเดือน ในระบบ BMA Policy Tracking (สมย.) (ระยะ 12 เดือน)	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	6	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดูแลปรั้งรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพ ของระบบยาน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปี2569 ตาม รูปแบบที่สำนักงานเขตที่กำหนด และคู่มือการกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ภายในเดือน ก.ย. 69 (สมย.) (ระยะ 12 เดือน)	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการปฏิบัติงาน
1	31-12-2025 01:54:36	10.00
2	31-12-2025 01:54:39	10.00
3	25-03-2026 18:06:52	30.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :61864



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการผายปากทาง

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการพยาบาลทาง (ID: 61805)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการเผยแพร่ภาพ	0.00	40.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7393) 26 จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินทาง (ต่อเนื่องของอินท ภายหลังจบ จุดดสีบริก สีพาวบ้านแยก, อุโมงค์)	จุด	11.00	3.00	27.27

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-9 of 9 items.

KEY RESULT	สพ.3	สรุปรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#)	- (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7393		23-06-2026	3.00	0.00		ดำเนินการหมยปากทาง จำนวน 3 จุด คือ อยธรณค้ำทง 5 อยพพรณค้ำท 39/1 และอยธรณค้ำทง 4 แล้วเสร็จ	
		22-05-2026	3.00	0.00		ดำเนินการหมยปากทาง จำนวน 3 จุด คือ อยธรณค้ำทง 5 อยพพรณค้ำท 39/1 และอยธรณค้ำทง 4 แล้วเสร็จ	
		24-04-2026	3.00	0.00		ดำเนินการหมยปากทาง จำนวน 3 จุด คือ อยธรณค้ำทง 5 อยพพรณค้ำท 39/1 และอยธรณค้ำทง 4 แล้วเสร็จ	
		24-03-2026	3.00	0.00		ดำเนินการหมยปากทาง จำนวน 2 จุด คือ อยธรณค้ำทง 5 และอยพพรณค้ำท 39/1 แล้วเสร็จ	
		25-02-2026	1.00	0.00		(24 ม.ค. 69) นายปญชา สึกบทพิณ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าพนักงานโยธา และเจ้าพนักงานรักษาวนลาดอาตรา ในการวางแผนหมยปากทางเสี้ยว บริเวณแยกกรียะ (กรียะนักร-อิมมู) เพื่อบริบรุงทางเสี้ยวให้กว้างขึ้น เพื่อบริบถวองเสี้ยว แก้ปัญหาดูผิดธวธร รวมไปถอดเป็นนการถักอู่อปธิบถ	
		10-02-2026	1.00	0.00		ดำเนินการหมยปากออยธรณค้ำท 2 (ถนนรณค้ำทง) แล้วเสร็จ โดยมูลนิธิเพื่อสุภณค้ำทงอสงนงประเทศกรียะ ประสานงานสำนักนการโยธา กรุงเทพนทธร ให้มีการปรับบรู้งนกับบริเวณปากออยธรณค้ำทง 2 ในการปรับพื้นผิวการธวธรที่ธรฐะและเป็นหลุมบ่อ และปรับพื้นทึกับนพุดนกรบริเวณนการเสี้ยวให้กว้างขึ้น เพื่ออำนวธยวณละอวดงแต่ผู้เ็นนการบรณค้ำทงนกลนกร โดยนการประสานงานของ นายนกรฐะ สกลนค้ำท วิศวนการเป็นกานำนงานธวธรณค้ำท กรองอสงนงพื้นฐนและนการธวธร เขตสวนหลวง ออฐรณว่งนการอู่อปธิบถ	
		22-01-2026	0.00	0.00		อู่อฐรณว่งนการ	
		25-12-2025	1.00	0.00		อู่อฐรณว่งนการโยธาอานการ	
		27-11-2025	1.00	0.00		ดำเนินการหมยปากออยธรณค้ำท 2 (ถนนรณค้ำทง) แล้วเสร็จ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยบ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ สำนักงานโยธา	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	2	ร่นลงพื้นที่	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	3	กรณีที่มีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่กระทบส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายสาธารณูปโภค กรณีต้องเวนคืน เติจากบ้านเจ้าของ ของลูกค้าที่เดินร่วม หากการลูกค้าไม่เป็นผลสำเร็จจะส่งเรื่องให้สำนักงานโยธาดำเนินการเวนคืนต่อไป	20.00	01-10-2025	01-09-2026
	4	สำนักงานโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	รายงานผ่าน BMA Policy Tracking จนกว่าจะแล้วเสร็จ	20.00	01-10-2025	01-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:54:49	20.00
2	31-12-2025 01:55:02	20.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :61805

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
สำรวจพื้นที่และสรุปผลเสนอ สำนักการโยธา	ดำเนินการแล้ว											
ร่วมลงพื้นที่	ดำเนินการแล้ว											
ยกระดับข้อมูลงานด้านข้อใช้พื้นที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องย้ายอาคารอุปโภค กว...												
สำนักการโยธา/สำนักงานเขต เข้าก่อสร้าง												
รายงานผ่าน BMA Policy Tracking จนกว่าจะแล้วเสร็จ												

- 0 1 DASHBOARD & REPORTS
- 0 2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ
- 0 3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ
- 0 4 ข้อมูลผู้ใช้งาน
- 0 5 ค่าเป้าหมาย / ผู้จัดการใช้งาน

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการแก้ไขปัญหาไฟฟาส่องสว่างในพื้นที่

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

แก้ไขรายละเอียด

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการแก้ไขปัญหาไฟฟาส่องสว่างในพื้นที่ (ปี 61906)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการแก้ไขปัญหาไฟฟาส่องสว่างในพื้นที่	0.00	70.00	สำนักงานเขตหนองจันทบุรี	ฝ่ายโยธา

KR's ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7388) 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟาส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R)	ร้อยละ	50.00	63.63	127.26

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7388		25-06-2026	63.63	0.00		จำนวนเรื่องร้องเรียน วันที่ 1 มิ.ย.69 - 25 มิ.ย.69 ทั้งหมด 11 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการใน 14 วัน จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.63	
		26-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-04-2026	91.09	0.00		- จำนวนเรื่องร้องเรียน วันที่ 24 มี.ค.69 - 23 เม.ย.69 ทั้งหมด 13 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการใน 14 วัน จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.76 - เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569 จำนวนเรื่องร้องเรียน Traffic Fondue รวมจำนวน 88 เรื่อง สอดคล้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใน 14 วัน จำนวน 88 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569 = (92*100)/101 = 91.089	
		25-03-2026	100.00	0.00		จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่แก้ไขได้ภายใน 14 วัน คิดเป็นร้อยละ 100	
		25-02-2026	100.00	0.00		จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่แก้ไขได้ภายใน 14 วัน คิดเป็นร้อยละ 100	
		22-01-2026	100.00	0.00		จำนวนเรื่องร้องเรียน วันที่ 23 ธ.ค.68 - 22 ม.ค.69 ทั้งหมด 8 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการใน 14 วัน จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	
		23-12-2025	100.00	0.00		จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการใน 14 วัน จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-12 of 12 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนตุลาคม 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	4	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	5	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	6	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	7	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	8	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	9	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	10	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	11	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนสิงหาคม 2569	10.00	01-08-2026	31-08-2026
	12	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffic Fondue ประจำเดือนกันยายน 2569	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 01:57:10	5.00
2	31-12-2025 01:57:31	5.00
3	31-12-2025 01:57:55	5.00
4	30-01-2026 14:28:42	5.00
5	24-04-2026 10:48:29	10.00
6	24-04-2026 10:48:30	10.00
7	24-04-2026 10:48:31	10.00
8	26-05-2026 13:40:49	10.00
9	25-06-2026 11:26:32	10.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED (ID: 61902)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สเปค1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED	0.00	0.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธของ KR(%)
		(7384) 51 จำนวนไฟลงแสง LED ที่ได้รับการติดตั้ง	ดวง	20.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

KEY RESULT	สท3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7384		25-06-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างขอเงินจากสำนักงานงบประมาณ	
		25-05-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างขอเงินจากสำนักงานงบประมาณ	
		24-04-2026	0.00	0.00		การไฟฟ้าประมาณราคามาแล้ว	
		24-04-2026	0.00	0.00		การไฟฟ้าประมาณราคามาแล้ว	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคา	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคา	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณราคา	
		23-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มนับวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (LED) ในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	100.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-1 of 1 item.

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :61902

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (LED) ในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต												

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 32 ทางเข้าชุมชนอัลกีบรจากหน้าหมู่บ้านพาทีโอ ถึงคลองห้วยหมาก

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงขยายพัฒนาการ 32 ทางเข้าชุมชนอีอีอีจรรวจากหน้าหมู่บ้านพาทิโอ ถึงคลองห้วยนา (ID: 63125)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงองค์การบริหาร 32 การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของงานหน้าผู้ปฏิบัติงานทั่วไทย ถึงกลางต่อหัวหน้า	2,666,000.00	30.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) สัม ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	50.00	50.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สภ.3	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		23-06-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างสร้างบ่อพัก และวางท่อ	
		25-05-2026	15.00	0.00		อยู่ระหว่างสร้างท่อ และบ่อพัก	
		24-04-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างเตรียมวัสดุอุปกรณ์	
		24-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างรอการประปาเชื่อมท่อดักทราย	
		25-02-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการกู้ขี้อีวีวราธร และเตรียมวางท่อระบายน้ำ	
		22-01-2026	0.00	0.00		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บอกรับเหตุดู	
		25-12-2025	0.00	0.00		ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดในวันที่
✔	1	ประกาศเผยแพร่แผนการวิจัยวิจัยต่าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
✔	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	01-01-2026
✔	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
✔	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงรอยพันบนการ 32 ทางเข้าสู่ชนดลักรบรองจากบ้านป่าพากาโท (คลองอหวิหมาก)	60.00	01-01-2026	30-09-2026
✔	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงรอยพันบนการ 32 ทางเข้าสู่ชนดลักรบรองจากบ้านป่าพากาโท (คลองอหวิหมาก)	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:03:56	10.00
2	25-02-2026 15:38:18	10.00
3	25-02-2026 15:38:19	10.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63125

[illegible]

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองกะจะ (บริเวณท้ายซอยระรามเก่า 43 ถึงจุดที่กำหนด)

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองกะจะ (บริเวณท้ายซอยรามคำแหง 43 ถึงจุดที่กำหนด) (ID: 60091)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงสภาพทางเดินเชื่อมคลองจางะ (บริเวณท้ายซอยระรานท่า 43 ถึงจุดที่ท่าหนอ)	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

- KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(7382) 4 บริษัทฯ ดำเนินการ แลพัฒนาทางน้ำ แลทางเดินริมคลอง	ล้านบาท	0.02	0.02	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูล/หมายเหตุ
7382		24-04-2026	0.02	0.00		ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินสี่แยกคลองกะเจ แล้วเสร็จ	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรายการ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-2 of 2 items.

สพข 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงานที่	สิ้นสุดวันที่
	1	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	50.00	01-10-2025	31-03-2026
	2	ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	50.00	01-10-2025	30-09-2026

*** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ***

Showing 1-2 of 2 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:04:59	50.00
2	24-04-2026 10:26:55	50.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :60091

	ค.ล.'25	พ.ฆ.'25	ธ.ล.'25	ม.ล.'26	ก.พ.'26	มี.ล.'26	เม.ฆ.'26	พ.ล.'26	มิ.ฆ.'26	ก.ล.'26	ส.ล.'26	ค.ย.'26
อยู่ระหว่างการขอรับการพิจารณาจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทางบก/ทางเดินรถลงในสวนระดับตลอดไปอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองกะจะ (บริเวณท้ายซอยระรามเก่า 43 ถึงจุดที่กำหนด)

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองกะจะ (บริเวณท้ายซอยรามคำแหง 43 ถึงจุดที่กำหนด) (ID: 60091)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงสภาพทางเดินเชื่อมคลองจางะ (บริเวณท้ายซอยระรานท่า 43 ถึงจุดที่ท่าหนอ)	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

- KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7382) 4 บริษัทฯ ดำเนินการ และพัฒนาทางเข้า และทางขึ้นรถคลอง	กิโลเมตร	0.02	0.02	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

KEY RESULT	สภ.3	วันที่ยังงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียน/ส่งข้อมูล/เผยแพร่
7382		24-04-2026	0.02	0.00		ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดิน.สัปดาห์ต่อไปจะ แล้วยเสร็จ	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบรายการ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-2 of 2 items.

สยบ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงานที่	สิ้นสุดวันที่
	1	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	50.00	01-10-2025	31-03-2026
	2	ดำเนินการปรับปรุง ต่อแบบทางเข้า/ทางเดินริมคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	50.00	01-10-2025	30-09-2026

*** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ***

Showing 1-2 of 2 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:04:59	50.00
2	24-04-2026 10:26:55	50.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :60091

	ค.ล.'25	พ.ฆ.'25	ธ.ล.'25	ม.ล.'26	ก.พ.'26	มี.ล.'26	เม.ฆ.'26	พ.ล.'26	มิ.ฆ.'26	ก.ล.'26	ส.ล.'26	ค.ย.'26
อยู่ระหว่างการขออนุมัติการจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทางบก/ทางเดินรถลงในสวนระดับตอนนี้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว											

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 81 แยกขึ้นมาจากคลองบางนางจัน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 54

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 81 แยกขึ้นมาจากคลองบางนางจัน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 54 (ID: 63124)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 81 แยกขึ้นมาจากคลองบางนางจัน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 54	9,729,000.00	30.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายโยธา

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ต้น ๆ (ตัววัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		23-06-2026	0.00	0.00		การประสานงานด้านนิเทศ วันที่ 29 มิ.ย.69	
		22-05-2026	0.00	0.00		ผู้รับเหมาแจ้งอุปสรรคการประสานงานด้านนิเทศ	
		23-04-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		25-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
		25-02-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญาแล้ว	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขอจัดสรรงบประมาณ	
		25-12-2025	0.00	0.00		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	01-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:06:10	10.00
2	31-12-2025 02:06:13	10.00
3	25-02-2026 15:36:19	10.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม : 63124

	ค.ค. '25	พ.ค. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26	ต.ค. '26	พ.ย. '26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว													
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	ดำเนินการแล้ว													
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว													
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39														
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39														

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 45 (จากถนนพระราม 9 ถึงแยก 1)

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงทางเข้าถนนพระราม 9 ซอย 45 (จากถนนพระราม 9 ถึงแยก 1) (ID: 60025)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงทางเข้าถนนพรธรรม 9 ออบ 45 (จากถนนพรธรรม 9 ถึงแยก 1)	4,216,000.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเต็มเปี่ยมของ KR(%)
		(7382) 4 บริษัทฯ ดำเนินการ แลพัฒนาทางน้ำ แลทางเดินริมคลอง	กิโลเมตร	0.68	0.68	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สเปค3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลเที่ยวบินอื่นๆ
7382		24-04-2026	0.68	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างทำบ่อพักและปล่อยน้ำ 90%	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างทำบ่อพักและปล่อยน้ำ 90%	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างทำบ่อพักและปล่อยน้ำ	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อที่ดินกรณีเบื้องต้น และสร้างคันดิน	
		23-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดสรรเงินงบประมาณ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-2 of 2 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	50.00	01-10-2025	31-03-2026
	2	ดำเนินการปรับปรุง ต่อแผนทางเข้า/ทางเดินบริเวณคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	50.00	01-10-2025	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-2 of 2 items.

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:06:30	50.00
2	27-05-2026 11:08:06	50.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :60025

	ค.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
สรุประหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	ดำเนินการจนแล้ว											
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทางบก/ทางเดินรถลดข้อ ขาดความมั่นคงของรถไฟอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ID: 60203)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการขึ้นทะเบียนนกหายากของท้องถิ่น	0.00	40.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายโยธา

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สย.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7391) ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ	สายทาง	125.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สเปค 3	วันรับงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อเท็จจริง
7391		23-06-2026	0.00	0.00		สำนักงานเขตได้เสนอขอประเมินผ่านระบบ BMA-AMS จำนวน 24 ลายทาง	
		22-05-2026	0.00	0.00		- สำนักงานเขตได้เสนอขอประเมินผ่านระบบ BMA-AMS จำนวน 24 ลายทาง	
		24-04-2026	0.00	0.00		- สำนักงานเขตได้เสนอขอประเมินผ่านระบบ BMA-AMS จำนวน 22 ลายทาง - สำนักงานเขตได้เสนอขอประเมินผ่านระบบ BMA-AMS จำนวน 2 ลายทาง	
		24-03-2026	22.00	0.00		สำนักงานเขตได้เสนอขอประเมินผ่านระบบ BMA-AMS จำนวน 22 ลายทางแล้ว	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจากที่ปรึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวงในระบบออนไลน์	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจากที่ปรึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวงในระบบออนไลน์	
		23-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเข้าเอกสาร	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สเปซ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและกำหนดเป้าหมาย จัดซื้อความเข้าใจแผนงาน	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ตรวจสอบความถูกต้องของสายทาง ที่สำนักงานเขตดุสิต	30.00	01-11-2025	31-03-2026
	3	สำนักงานเขตส่งข้อมูลเพื่อปรับรองรับงานเขตเดิมให้กับสำนักงานเขตดุสิตให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร	30.00	01-11-2025	31-08-2026
	4	ปรึกษาทีมประเมินทางหลวงแล้วเสร็จ และเปิดตั้งป้ายประกาศฯ ไม่ประอาชนทราบ	30.00	01-01-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:07:42	10.00
2	31-12-2025 02:07:44	30.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :60203

ค.ร. '25	พ.บ. '25	ร.ร. '25	ม.ร. '26	ก.พ. '26	ฉ.ร. '26	ฉ.บ. '26	พ.ร. '26	ฉ.บ. '26	ก.ร. '26	ส.ร. '26	ก.บ. '26
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและดำเนินนิเทศ ชักชวนความเข้าใจแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาว่า ที่สำนักงานเขตดูแล สำนักงานเขตส่งข้อมูลบทพร้อมรับรองแนวเขตดนตรีที่สำนักงานเขตดูแลไม่สำนักงานเขตจัดทำประกาศ ประกาศที่ระเบียบทางหลวงแล้วเสร็จ และติดต่อไปยังประกาศฯ ไม่ไปประชาสัมพันธ์	ดำเนินการตามข้อ 60203 สำนักงานเขตส่งข้อมูลบทพร้อมรับรองแนวเขตดนตรีที่สำนักงานเขตดูแลไม่สำนักงานเขตจัดทำประกาศ Start: พฤศจิกายน 2025 End: สิงหาคม 2026
---	---

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดเชิงมูลเป็นระบบ

ผู้จัด

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: โครงการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายงานผล

รายละเอียดโครงการ : โครงการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ (ID: 63122)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	5,814,000.00	90.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายโยธา

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สอป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ต้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	99.00	99.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY_RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		23-06-2026	99.00	0.00		อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดผิวทาง	
		22-05-2026	60.00	0.00		อยู่ระหว่างทำราวเหล็กและผิวจราจร	
		24-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	
		25-03-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	
		25-02-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	
		24-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง	
		25-12-2025	0.00	0.00		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอเริ่มสัญญา	

📌 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สอป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	01-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2026	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:07:52	10.00
2	31-12-2025 02:07:54	10.00
3	25-02-2026 16:20:15	10.00
4	23-06-2026 13:15:54	60.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63122

ค.ค.'25	พ.ค.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26	ธ.ค.'26	พ.ย.'26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการแล้ว													
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ ดำเนินการแล้ว													
ลงนามสัญญา ดำเนินการแล้ว													
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการแล้ว													
ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานปรับปรุงซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือจากซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถึงสุดทางสาธารณะ													

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตหนองแขม

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 41 (จากถนนพระราม 9 ถึงคลองลาว)

รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 41 (จากถนนพระราม 9 ถึงคลองลาว) (ID: 60029)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 9 ซอย 41 (จากถนนพระราม 9 ถึงคลองลาว)	3,271,000.00	100.00	สำนักงานเขตหนองแขม	ฝ่ายโยธา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7382) 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง	กิโลเมตร	0.46	0.46	100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7382		23-04-2026	0.46	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปูกระเบื้องทางเท้า 90%	
		25-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการปูกระเบื้องทางเท้า	
		22-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างผู้จ้างตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง	
		23-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบประมาณ	

📌 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-2 of 2 items

สอป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	50.00	01-10-2025	31-03-2026
	2	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	50.00	01-10-2025	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:08:40	50.00
2	23-04-2026 16:19:11	50.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :60029

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า/ทางเดินริมคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว											

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการพัฒนากนสนสวย ซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฟังขวามือ

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาถนนสาย ซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 แยก 1 ฝั่งขวานี้ (ID: 62669)

📄 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ/คืออะไร	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการพัฒนากฎหมายของ อบต. 17 แห่ง 24 หมู่ 1 ถึงขยายเป็น	0.00	20.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายบริหาร

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธภาพ KR(%)
		(7376) 1 พัฒนาระบบเวช 50 เขต - R	กิโลเมตร	0.25	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items

[illegible]

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม



Showing 1-6 of 6 items

สเปซ	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	ดำเนินการปรับปรุงกายภาพตามตาม องค์ประกอบที่ 1-3 พร้อมบำรุงรักษากายภาพตามตามบัญชีเงินคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ในภารกิจที่ 5 ผลิตของ	20.00	01-10-2025	31-03-2026
✓	2	เข้ารับการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1	10.00	01-03-2026	30-04-2026
✓	3	ดำเนินการปรับปรุงกายภาพตามตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการตรวจ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1	20.00	01-05-2026	31-07-2026
✓	4	เข้ารับการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 2	10.00	01-08-2026	31-08-2026
✓	5	รายงานการปรับปรุงรักษากายภาพตามตาม 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำปีทุกเดือน และภายในเดือน ส.ค. 69 ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ สบ.กำหนด (เป้าหมายระยะ: 12 เดือน)	20.00	01-10-2025	31-08-2026
✓	6	รวบรวม ข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานรายการ (ระยะสั้น) (เป้าหมายระยะ: 12 เดือน)	20.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items


ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:08:48	20.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00



สมัยที่ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ดำเนินการปรับปรุงสภาพภาพพจนมตาม องค์ประกอบที่ 1-3 พร้อมบำรุงรักษาภาพพจนมตามวิถีสถิตจนแล้วเสร็จ ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ในการทักที่ สนิทผดง	20.00	01-10-2025	31-03-2026
	2	เข้ารับการตรวจประเมินตาม คลังที่ 1	10.00	01-03-2026	30-04-2026
	3	ดำเนินการปรับปรุงสภาพภาพพจนมตาม องค์ประกอบของกิจกรรมการตรวจประเมินตาม คลังที่ 1	20.00	01-05-2026	31-07-2026
	4	เข้ารับการตรวจประเมินตาม คลังที่ 2	10.00	01-08-	31-08-2026

	1	รายงานการปฏิบัติงานภาพท่นสวณปี 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และภายในเดือน ส.ค. 69 ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ สบ.	20.00	01-10-2025	31-08-2026
	5	รายงานการปฏิบัติงานภาพท่นสวณปี 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และภายในเดือน ส.ค. 69 ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ สบ.	20.00	01-10-2025	31-08-2026
	6	รวบรวม ข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานราชการ (ระยะสั้นปี) (เป้าหมายระยะ 12 เดือน)	20.00	01-08-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานฯ **		
Showing 1-6 of 6 items.		
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:12:31	20.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการพัฒนานกนสวย ซอยอ่อนนุช 46 แยก 20 (ดาราดาย)

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาคนสวย ซอยอ่อนนุช 46 แยก 20 (ดาราดำ) (ID: 62680)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	กิจกรรมพัฒนากนดนสวสย ดยดองนุส 46 แท 20 (รกรจว)	3,386,000.00	20.00	สำนักงำนสวสย สวสย	ฝ่ายรย

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(7376) 1 พัฒนาระบบเวช 50 เขต - R	กิโลเมตร	0.58	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สเปค 3	สรุปรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	- (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7376		23-06-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ	
		22-05-2026	0.00	0.00		ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จ	
		24-04-2026	0.00	0.00		ผู้รับเหมาแจ้งอุปกรณ์การประปาเข้าดำเนินการ	
		24-03-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างทำพื้นระดับ 10%	
		25-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการพัฒนาให้เป็นถนนเลย ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังมี (งบฯ 2569) - ด้านทางภาพ (1) ด้านการ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไข เมื่อตรวจพบปัญหา หรือใช้เงินจ้างประชาชน เรื่องหัวจรดรา ทำถนนภายใน ไม่เรียบร้อยผิวจราจร หรือมีน้ำขัง (2) ด้านการปรับปรุงทางเท้า อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไข (3) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกั้นจราจร ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อดำเนินการแก้ไข (4) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพานการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไข (5) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้อง CCTV ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อดำเนินการแก้ไข - ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต การวัดระดับถนนชั้นรองผิวจราจร หรือตรวจเช็ค ธารกมยร์ และความปลอดภัย ได้แก่ ปูกร/ดัดแปลง ดินไม่บริเวณหรือทำ การจัดการขยะ กำหนดเวลาและจุดทิ้งขยะ	
		24-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการพัฒนาให้เป็นถนนเลย ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังมี (งบฯ 2569) - ด้านทางภาพ (1) ด้านการ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไข เมื่อตรวจพบปัญหา หรือใช้เงินจ้างประชาชน เรื่องหัวจรดรา ทำถนนภายใน ไม่เรียบร้อยผิวจราจร หรือมีน้ำขัง (2) ด้านการปรับปรุงทางเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว (3) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกั้นจราจร ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อดำเนินการแก้ไข (4) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพานการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไข (5) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้อง CCTV ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อดำเนินการแก้ไข - ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต การวัดระดับถนนชั้นรองผิวจราจร หรือตรวจเช็ค ธารกมยร์ และความปลอดภัย ได้แก่ ปูกร/ดัดแปลง ดินไม่บริเวณหรือทำ การจัดการขยะ กำหนดเวลาและจุดทิ้งขยะ	
		25-12-2025	0.00	0.00		งบปี 2569 งบฯ 46 แสน 20 (ตาราง) ความยาว 0.576 กม. เป็นแบบมีความมั่นคงของทางนำทางแบบผิวจราจร 2 ด้านการ พัฒนาให้เป็น ถนนเลย ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังมี (งบฯ - ธันวาคม 2568) - ด้านทางภาพ (1) ด้านการ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไข เมื่อตรวจพบ ปัญหา หรือใช้เงินจ้างประชาชน เรื่องหัวจรดรา ทำถนนภายใน ไม่เรียบร้อยผิวจราจร หรือมีน้ำขัง (2) ด้านการปรับปรุงทางเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว (3) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกั้นจราจร ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อดำเนินการแก้ไข (4) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพานการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไข (5) ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้อง CCTV ทางเท้าข้างอุโมงค์สะพาน ประสาน ลง เพื่อ ดำเนินการแก้ไข - ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต การวัดระดับถนนชั้นรองผิวจราจร หรือตรวจเช็ค ธารกมยร์ และความปลอดภัย ได้แก่ ปูกร/ดัดแปลง ดินไม่บริเวณหรือทำ การจัดการขยะ กำหนดเวลาและจุดทิ้งขยะ	

๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
✔	1	ดำเนินการปรับปรุงกายภาพตามตาม องค์ประกอบที่ 1-3 พร้อมบำรุงรักษาสภาพตามบัญชีถาวรตาม ประจําปี พ.ศ. 2567-2568 ในการทํางาน รับผิดชอบ	20.00	01-10-2025	31-03-2026
✔	2	เข้ารับการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 1	10.00	01-03-2026	30-04-2026
✔	3	ดำเนินการปรับปรุงกายภาพตามตาม ข้อเสนองานของคณะกรรมการจากการตรวจ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1	20.00	01-05-2026	31-07-2026
✔	4	เข้ารับการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 2	10.00	01-08-2026	31-08-2026
✔	5	รายงานการบำรุงรักษาสภาพตามตาม 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking โดยให้หน่วยงานรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นระยะๆตาม เดือน และภายในเดือน ส.ค. 69 ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ สบ. กำหนด (เป้าหมายระยะ 12 เดือน)	20.00	01-10-2025	31-08-2026
✔	6	รวบรวม ข้อมูลและจัดทำรายงาน การปฏิบัติงานราชการ (ระยะสั้นปี) (เป้าหมายระยะ 12 เดือน)	20.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:12:08	20.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62680


	ต.ล.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
ดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนนตาม องค์ประกอบที่ 1-3 พร้อมบำรุงรักษาสภาพถนนตาม...	ดำเนินการแล้ว											
เข้ารับการตรวจประเมินถนน ครั้งที่ 1												
ดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนนตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินถนน ครั้งที่ 1												
เข้ารับการตรวจประเมินถนน ครั้งที่ 2												



รายงานการนำร่องศึกษาภาพตอนบนส่วนที่ 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking โดย...

รายงาน ข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่รายงาน (ระยะสั้น) (เป้าหมายระยะ 12 เดือน)

Highcharts.com



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	ความคืบหน้า%	หน่วยงานที่ได้รับผลิตมอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการฝึกทำหุ่นยนต์(พอรู้รัก)	0.00	75.00	สำนักงานเขตสวนหลวงจว.	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7516) การรื้อทำถนนรอบพุทธนิมิต (ฝั่งวัดวัดพลับพลา : บริเวณทำถนนรอบพุทธนิมิต)	ค่าทำถนนรอบพุทธนิมิต/หน่วยงาน	100	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-9 of 9 items.

KEY RESULT	สรุป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7516		23-06-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		20-05-2026	0.00	0.00		รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		21-04-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		19-03-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		17-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		21-01-2026	0.00	0.00		รวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบรายงานฯ ของ อบก.	
		25-12-2025	0.00	0.00		เข้าอบรมรับฟังความรู้เรื่องการรวบรวมและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานผ่านระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง	
		25-12-2025	0.00	0.00		จัดทำหรือทบทวนทำทั้ตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ของ หมู่บ้าน	
		25-12-2025	0.00	0.00		เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการฯ	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการฯ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานการรื้อถอนอนุสาวรีย์ท้าวสุทเดช หน่วยงาน	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	3	เข้าร่วมมอบให้ความรู้เรื่องการรวบรวมและรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการกลายของหน่วยงานผ่านระบบรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการกลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง	25.00	01-12-2025	31-01-2026
	4	รวบรวมและนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในระบบฯ	30.00	01-02-2026	30-04-2026
	5	ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลในระบบฯ ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและตอบประเด็นข้อเท็จจริงและข้อสงสัยจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม	25.00	01-08-2026	30-09-2026

*** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ***

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	17-12-2025 10:17:18	10.00
2	17-12-2025 10:17:24	10.00
3	25-12-2025 12:45:27	25.00
4	21-04-2026 14:09:44	30.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62888

ด.ค. '25 พ.ย. '25 ธ.ค. '25 ม.ค. '26 ก.พ. ... มี.ค. '26 เม.ย. '... พ.ค. '26 มิ.ย. '26 ก.ค. '26 ส.ค. '26 ก.ย. '...

[illegible]

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้างถมดิน/ทำทราย

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน เพื่อปรับปรุง สถานะก่อสร้างถนน/ทำนบก (ID: 62884)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สับ1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณค่า	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมตรวจสอบสถานะประกอบการ/โรงงาน แพลนทูป สถานีกักขังราชอนดิน/ท่าทราย	0.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

|| KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ KR(%)
		(7426) 201 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แหล่งน้ำชุมชน สถานที่ไม่สะอาด ถนน/ทางระบาย	ครั้ง	126.00	167.00	132.54

📅 ** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-9 of 9 items.

สพ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำแผนการตรวจฯ ให้สำนักงาน	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม 2568	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	10.00	01-11-2025	30-11-2025
	4	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนธันวาคม 2568	10.00	01-12-2025	31-12-2025
	5	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนมกราคม 2569	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	6	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	7	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนมีนาคม 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	8	ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานบริหารฯ ประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	13	สรุปผลการดำเนินการส่งให้สำนักงานบริหารฯ	20.00	01-09-2026	30-09-2026


**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-9 of 9 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	27-04-2026 10.22.50	10.00
2	27-04-2026 10.22.39	10.00

3	27-04-2026 10:21:55	10.00
4	27-04-2026 10:21:35	10.00
5	30-01-2026 14:41:33	10.00
6	27-04-2026 10:20:30	10.00
7	27-04-2026 10:20:33	10.00
8	27-04-2026 10:22:58	10.00
13	27-04-2026 10:23:36	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62884



Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมประชาสัมพันธ์การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์จรจัดในชุมชน

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์การกำจัดทำเนียบและฉีดวัคซีนสัตว์จรจัดในชุมชน (ID: 63007)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลตอบแทน	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์รบกวนในชุมชน	0.00	90.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าต่อ KR(%)
✓	📄	(7459) รวบรวมข้อมูลแบบองค์รวมที่ดำเนินการกำหนดเป้าหมายและ/หรือวัดผลสัมฤทธิ์ของงานโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและเครือข่าย	ร้อยละ	70.00	70.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	รูป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เงื่อนไขของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7459		22-06-2026	70.00	0.00		สำรวจจุดขยะมูลฝอยในชุมชนวัดตั้ง พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ และดำเนินการกำจัดทำนหรือวัดวัดชัยบึงกอกโรตฟลูบยา กัสลินลักษณะ จากนี้นำส่งกลั่นคืบคืบคืบคืบ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 45 ขอบณ ดำเนินการแล้ว 35 ขอบณ	
		22-05-2026	60.00	0.00		สำรวจจุดขยะมูลฝอยในชุมชนวัดตั้ง พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ และดำเนินการกำจัดทำนหรือวัดวัดชัยบึงกอกโรตฟลูบยา กัสลินลักษณะ จากนี้นำส่งกลั่นคืบคืบคืบคืบ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 45 ขอบณ ดำเนินการแล้ว 30 ขอบณ	
		22-04-2026	50.00	0.00		สำรวจจุดขยะมูลฝอยในชุมชนวัดตั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ และดำเนินการกำจัดทำนหรือวัดวัดชัยบึงกอกโรตฟลูบยา กัสลินลักษณะ จากนี้นำส่งกลั่นคืบคืบคืบคืบ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 45 ขอบณ ดำเนินการแล้ว 23 ขอบณ	
		20-03-2026	40.00	0.00		ดำเนินการกำจัดทำนหรือวัดวัดชัยบึงกอกโรตฟลูบยา กัสลินลักษณะ จากนี้นำส่งกลั่นคืบคืบคืบคืบ แต่สัตรวัดวัดในขอบณ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 45 ขอบณ ดำเนินการแล้ว 19 ขอบณ	
		22-02-2026	20.00	0.00		สำรวจจุดขยะมูลฝอยในชุมชนวัดตั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ และดำเนินการกำจัดทำนหรือวัดวัดชัยบึงกอกโรตฟลูบยา กัสลินลักษณะ จากนี้นำส่งกลั่นคืบคืบคืบคืบ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 45 ขอบณ ดำเนินการแล้ว 15 ขอบณ	
		25-01-2026	10.00	0.00		สำรวจจุดขยะมูลฝอยในชุมชนวัดตั้ง และประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ	
		18-12-2025	0.00	0.00		สำรวจข้อมูลในชุมชนวัดตั้งและประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาลูบและแนวรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนทราบ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำรวจข้อมูลใบอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และวางแผนการดำเนินงาน	15.00	01-12-2025	31-03-2026
	2	ประสานกับพันธมิตรเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ จัดทำเอกสารสัญญาและข้อตกลงเบื้องต้น	25.00	01-10-2025	30-09-2026
	3	ประสานการดำเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	10.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และ/หรือจัดตั้งหน่วยงานในเขตพื้นที่เกษตรกรรม	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	5	สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	20.00	01-01-2026	31-05-2026
	6	รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงาน	10.00	01-05-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	22-02-2026 14:27:11	15.00
2	19-12-2025 11:26:37	25.00
3	25-02-2026 16:44:28	10.00
4	27-04-2026 10:24:19	20.00
5	22-05-2026 08:41:27	20.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63007

	ต.ล.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ล.'26	ก.พ.'26	มี.ล.'26	เม.ย.'26	พ.ล.'26	มิ.ย.'26	ก.ล.'26	ส.ล.'26	ก.ย.'26
สำรวจข้อมูลในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร และวางแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการผ่านบ้านและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จรจัด ข้อมูลการจัดการสัตว์ชุมชนไปแก่ชุมชนจัดตั้ง	ดำเนินการแล้ว											
ประสานการดำเนินงานร่วมกับชุมชนจัดตั้ง	ดำเนินการแล้ว											
สนับสนุนการดำเนินงานนำร่องผ่านบ้าน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแม่สัตว์จรจัดในชุมชน	ดำเนินการแล้ว											
สนับสนุนและเข้าช่วยการอบรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสัตว์ชุมชน	ดำเนินการแล้ว											



ข้อมูลโครงการ :: โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาละอองพิษในพื้นที่ยกทองนคร (ID: 62889)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานต้นสังกัด	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓	-	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	228,800.00	75.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าต่อ KR(%)
		(7432) อัตราผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจลดลงจากไม่เกินค่าปรกติฐาน 5 ปี ต่อคนหลัง	จำนวนผู้ป่วยใน/ปี/ปี/ประชากรแสนคน	110.78	26.77	24.17

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-11 of 11 items

KEY RESULT	สพ.3	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยผู้ดูแลข้อมูล
7432		30-06-2026	26.77	0.00		จำนวนผู้ป่วย สลบ 33 คน คิดเป็นอัตราป่วย 26.77 ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ที่ 25 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2569))	
		26-06-2026	25.95	0.00		จำนวนผู้ป่วยสลบ 32 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.95 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจาก : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ที่ 25 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2569) ทั้งนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		31-05-2026	24.33	0.00		จำนวนผู้ป่วย สลบ 30 คน คิดเป็นอัตราป่วย 24.33 ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ที่ 17 ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 25 เมษายน 2569)	
		29-05-2026	25.95	0.00		จำนวนผู้ป่วยสลบ 32 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.95 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจาก : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ที่ 21 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2569) ทั้งนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		30-04-2026	18.64	0.00		จำนวนผู้ป่วย สลบ 23 คน คิดเป็นอัตราป่วย 18.64 ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ที่ 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2569)	
		24-04-2026	22.71	0.00		จำนวนผู้ป่วยสลบ 28 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22.71 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจาก : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ที่ 16 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 18 เมษายน 2569) ทั้งนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		31-03-2026	18.64	0.00		จำนวนผู้ป่วย สลบ 23 คน คิดเป็นอัตราป่วย 18.64 ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ที่ 12 ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2569)	
		27-03-2026	18.64	0.00		จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย จำนวนสลบ 23 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.64 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจาก : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ที่ 12 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2569) ทั้งนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		27-02-2026	8.91	0.00		จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย จำนวนสลบ 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.91 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจาก : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ที่ 8 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2569) ทั้งนี้สำนักงานเขตได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		25-01-2026	5.67	0.00		จำนวนผู้ป่วย 7 คน คิดเป็นอัตราป่วย 5.67 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ภายในชุมชนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	
		18-12-2025	0.00	0.00		ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยง (Big Cleaning) ประจำเดือนธันวาคม 2568	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.

[illegible]


**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-12 of 12 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	18-12-2025 13:34:53	500
2	18-12-2025 13:34:54	500
3	18-12-2025 13:35:48	500

4	30-01-2026 14:42:28	10.00
5	22-02-2026 14:19:30	10.00
6	27-03-2026 12:04:49	10.00
7	24-04-2026 15:20:40	10.00
8	22-05-2026 08:51:34	10.00
9	22-06-2026 14:48:12	10.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62889



สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลงาน

โครงการชุมชน

โครงการสวนหลวง

เว็บไซต์

1 DASHBOARD & REPORTS

2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

4 ข้อมูลผู้ใช้งาน

5 ค่าเป้าหมาย / ผู้จัดการใช้งาน

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

คลิกเพื่อดู

โครงการสวนหลวง

เพิ่ม/แก้ไขงาน

รายละเอียดโครงการ : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ID: 63339)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงาน/รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	169,400.00	70.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	70.00	70.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		22-06-2026	70.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2569	
		20-05-2026	60.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	
		21-04-2026	50.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงประจำเดือนเมษายน 2569	
		19-03-2026	40.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2569	
		17-02-2026	35.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	
		21-01-2026	30.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมกราคม 2569	
		18-12-2025	25.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2568	
		18-12-2025	20.00	0.00		ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	
		18-12-2025	15.00	0.00		ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	
		18-12-2025	10.00	0.00		จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานและข้อบัญญัติ	
		18-12-2025	5.00	0.00		สำรวจข้อมูลสถานที่ประกอบการอาหารในพื้นที่เขต	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม


Showing 1-15 of 15 items

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	สำรวจข้อมูลสถานที่ประกอบการอาหารในพื้นที่เขต	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานและข้อบัญญัติ	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	4	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	5	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	6	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมกราคม 2569	5.00	01-01-2026	31-01-2026
	7	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	5.00	01-02-2026	28-02-2026
	8	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2569	5.00	01-03-2026	31-03-2026
	9	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวงประจำเดือนเมษายน 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	10	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	11	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	12	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2569	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	13	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	14	ตรวจให้รางวัล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำเดือนกันยายน 2569	10.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-15 of 15 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	18-12-2025 15:37:39	5.00
2	18-12-2025 15:37:43	5.00
3	18-12-2025 15:37:47	5.00
4	18-12-2025 15:43:33	5.00
5	18-12-2025 15:45:37	5.00
6	21-01-2026 14:05:38	5.00
7	17-02-2026 15:35:00	5.00
8	19-03-2026 14:25:40	5.00
9	21-04-2026 13:56:56	10.00
10	20-05-2026 15:15:40	10.00
11	22-06-2026 13:48:43	10.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00



รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจประเมินห้องน้ำ (ID: 63008)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตรวจประเมินห้องน้ำ	0.00	85.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สภ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7430) 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS	แห่ง	90.00	90.00	100.00
		(7463) ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข	แห่ง	9.00	9.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-13 of 13 items.

KEY RESULT	สพบ.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	– (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เดือนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7430		22-06-2026	90.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกแห่ง ผ่าน HAS ละเลยทั้งหมด 90 แห่ง	
		22-05-2026	85.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 85 แห่ง	
		22-04-2026	80.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 15 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 80 แห่ง	
		20-03-2026	65.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 15 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 65 แห่ง	
		22-02-2026	50.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 25 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 50 แห่ง	
		25-01-2026	25.00	0.00		ห้องน้ำทั้งหมด 90 แห่ง ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 25 แห่ง ผ่าน HAS 25 แห่ง	
		18-12-2025	0.00	0.00		จัดทำแผนการตรวจสอบสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ และสำรวจจำนวนห้องน้ำสาธารณะ	
7463		22-05-2026	9.00	0.00		ตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่งแล้ว ผ่าน HAS ละเลย 9 แห่ง	
		22-04-2026	9.00	0.00		ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปี 2568 ทั้งหมด 9 แห่ง ตรวจสอบประเมิน 1 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 8 แห่ง	
		20-03-2026	8.00	0.00		ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปี 2568 ทั้งหมด 9 แห่ง ตรวจสอบประเมิน 2 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 8 แห่ง	
		22-02-2026	6.00	0.00		ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปี 2568 ทั้งหมด 9 แห่ง ตรวจสอบประเมิน 3 แห่ง ผ่าน HAS ละเลย 6 แห่ง	
		25-01-2026	3.00	0.00		ห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปี 2568 ทั้งหมด 9 แห่ง ตรวจสอบประเมิน 3 แห่ง ผ่าน HAS 3 แห่ง	
		18-12-2025	0.00	0.00		จัดทำแผนการตรวจสอบสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ในสถานที่ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานฯ เมื่อปี 2568	

- ☰ **ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม**


Showing 1-5 of 5 items

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มเมื่อวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำแผนการตรวจฯ รายงานสำนักงานโยธา	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	สำรวจจำนวน และตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ระยะที่ 1	25.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	สำรวจจำนวน และตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ระยะที่ 2	25.00	01-02-2026	30-04-2026
	4	สำรวจจำนวน และตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ระยะที่ 3	25.00	01-05-2026	30-06-2026
	5	รายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักงานโยธาทราบ	15.00	01-07-2026	31-07-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	18-12-2025 14:29:11	10.00
2	22-02-2026 13:07:01	25.00
3	22-04-2026 15:35:23	25.00
4	22-06-2026 14:49:01	25.00
5		0.00



ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมตรวจลงคะแนนทุกหน่วย	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายกิจการสังคมและสุขภาพ

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สพ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7502) 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	จุด	50.00	50.00	100.00
		(7507) 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	จุด	100	100	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-13 of 13 items.

KEY RESULT	สรุป 3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	REPORT_NOTE	เงื่อนไขข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7502		23-06-2026	50.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มเพิ่มเติม จำนวน 20 จุด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		20-05-2026	30.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มเพิ่มเติม จำนวน 10 จุด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		20-04-2026	20.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนเมษายน 2569 ตรวจสอบจุดบริการน้ำดื่มเพิ่มเติม จำนวน 5 จุด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		20-03-2026	15.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 15 จุด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		23-02-2026	0.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		21-01-2026	0.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือนมกราคม 2569 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		19-12-2025	0.00	0.00	 ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ออกของ) ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ประจำเดือนธันวาคม 2568 จำนวน 15 จุด พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
7507		20-05-2026	100	0.00	 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในสถานที่ราชการ ณ จุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		20-04-2026	0.00	0.00	ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในสถานที่ราชการ ณ จุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ครั้งที่ 3 ใน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2569	
		20-03-2026	0.00	0.00	ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในสถานที่ราชการ ณ จุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ครั้งที่ 3 ใน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2569	
		23-02-2026	0.00	0.00	 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในสถานที่ราชการ ณ จุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.11) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
		21-01-2026	0.00	0.00	 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในสถานที่ราชการ ณ จุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานอินสุตรสาธารณะสุข เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569	
		19-12-2025	0.00	0.00	ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ณ จุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการด้วยน้ำยาตรวจสอบกลีซีฟอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ประจำเดือนธันวาคม 2568 พบว่าผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	

☰ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สพ.3	ลำดับ	ปีงบประมาณ/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงานที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม (สถานที่ราชการ) ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานปศุสัตว์สาธารณะสุข สำนักงานปศุ	20.00	01-01-2026	30-06-2026
✓	2	ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ราชการและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน) ด้วยน้ำยาตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ครั้งที่ 1	30.00	01-01-2026	31-01-2026
✓	3	รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้สำนักงานปศุสัตว์	10.00	01-01-2026	28-02-2026
✓	4	ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ราชการและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน) ด้วยน้ำยาตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ครั้งที่ 2	30.00	01-06-2026	30-06-2026
✓	5	รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้สำนักงานปศุสัตว์	10.00	01-06-2026	31-07-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
-------	--------------	----------------

1	20-04-2026 14:49:17	20.00
2	31-12-2025 02:11:03	30.00
3	20-04-2026 14:48:19	10.00
4	23-06-2026 13:43:36	30.00
5	23-06-2026 14:27:06	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63009

	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26
เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม (สถานที่ราชการ) ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานขึ้นสู่สาธารณะสุข สำนักงานมัย	ดำเนินการแล้ว						
ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ราชการและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน) ตัวบ่งชี้มาตรฐานโดยวิธีวิธีในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ครั้งที่ 1	ดำเนินการแล้ว						
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้สำนักงานมัยทราบ	ดำเนินการแล้ว						
ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม (สถานที่ราชการและหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน) ตัวบ่งชี้มาตรฐานโดยวิธีวิธีในน้ำและน้ำแข็ง (๑.13) ครั้งที่ 2	ดำเนินการแล้ว						
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้สำนักงานมัยทราบ	ดำเนินการแล้ว						

Highcharts.com

- 0 1 DASHBOARD & REPORTS
- 0 2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ <
- 0 3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ <
- 0 4 ข้อมูลผู้จัด <
- 0 5 คำแนะนำฯ / คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิภพ House ID ใน BMA TAX

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิภพ House ID ใน BMA TAX (ปี 5988)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิภพ House ID ใน BMA TAX	0.00	30.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายรายได้

KR's ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7613) 211 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงทะเบียน House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	เลขหมาย	29,112.00	29,631.00	101.78

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items

KEY RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7613		18-06-2026	29,631.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - ปัจจุบัน 2569 จำนวน 29,631 เลขหมาย	
		25-05-2026	26,989.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - พฤษภาคม 2569 จำนวน 26,989 เลขหมาย	
		26-04-2026	22,563.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - เมษายน 2569 จำนวน 22,563 เลขหมาย	
		23-03-2026	18,034.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 18,034 เลขหมาย	
		25-02-2026	14,707.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 14,707 เลขหมาย	
		25-01-2026	5,515.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ตั้งแต่วันที่ 2568 - มกราคม 2569 จำนวน 5,515 เลขหมาย	
		28-12-2025	962.00	0.00		สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการนำเข้าข้อมูล House ID ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 962 เลขหมาย	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสวนหลวงและพื้นที่การขยายเขตเชื่อมข้อมูล House Id ของสิ่งปลูกสร้าง	30.00	01-11-2025	31-08-2026
	2	ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต นำข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ลง HID แล้วไปใช้ในการจัดเก็บภาษี	30.00	01-12-2025	30-09-2026
	3	กรณีมีสิ่งปลูกสร้างที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูล	40.00	01-12-2025	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:13:42	30.00
2		0.00
3		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :59818

	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสวนหลวงและพื้นที่การขยายเขตเชื่อมข้อมูล House Id ของสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการแล้ว										
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต นำข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ลง HID แล้วไปใช้ในการจัดเก็บภาษี											
กรณีมีสิ่งปลูกสร้างที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเป็นผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูล											

- 

สำนักงานเขตหนองจอก
 สำนักงานเขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
- 1 DASHBOARD & REPORTS
- 2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ
- 3 กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ
- 4 ข้อมูลผู้จัด
- 5 ค่าเป้าหมายฯ /ผู้จัดการใช้งาน

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง

คลิกเพื่อดูภาพ | รายงานของหน่วยงาน | แก้ไขรายการงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง (ID: 62785)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง	0.00	40.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KR's ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7493) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562	ลดลง...ตัน/วัน	2317	327	14.11

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items

KEY_RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7493		31-05-2026	327	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ ลดลง 3.27 ตัน/วัน	
		30-04-2026	549	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ ลดลง 5.49 ตัน/วัน	
		31-03-2026	492	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ ลดลง 4.92 ตัน/วัน	
		28-02-2026	577	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ ลดลง 5.77 ตัน/วัน	
		31-01-2026	0.73	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ ลดลง 0.73 ตัน/วัน	
		31-12-2025	-4.46	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสุโรงทำร้อยละ เพิ่มขึ้น -4.46 ตัน/วัน	
		12-01-2026	0.73	0.00		ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2568 มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัด 230.47 ตัน/วัน (ค่าเฉลี่ยปี 2562 จำนวน 231.20 ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.73 ตัน/วัน โดยลดลงร้อยละ 0.32%	
		28-12-2025	-4.45	0.00		ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568 มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัด 235.65 ตัน/วัน (ค่าเฉลี่ยปี 2562 จำนวน 231.20 ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน -4.45 ตัน/วัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92%	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items

สอป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มในวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำแผนการรณรงค์เก็บมูลฝอย	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน ตุลาคม 2568	7.50	01-10-2025	31-10-2025
	3	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	7.50	01-11-2025	30-11-2025
	4	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน ธันวาคม 2568	7.50	01-12-2025	31-12-2025
	5	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน มกราคม 2569	7.50	01-01-2026	31-01-2026
	6	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	7.50	01-02-2026	28-02-2026
	7	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน มีนาคม 2569	7.50	01-03-2026	31-03-2026
	8	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน เมษายน 2569	7.50	01-04-2026	30-04-2026
	9	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	7.50	01-05-2026	31-05-2026
	10	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2569	7.50	01-06-2026	30-06-2026
	11	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	7.50	01-07-2026	31-07-2026
	12	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน สิงหาคม 2569	7.50	01-08-2026	31-08-2026
	13	ดำเนินการตามแผนการเก็บขนมูลฝอย/ รายงานข้อมูลมูลฝอยที่จัดเก็บได้เป็น ระบบ BMA Policy Tracking และ ผ่านระบบรายงานผลของสำนัก สิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำเดือน กันยายน 2569	7.50	01-09-2026	30-09-2026


** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:13:58	10.00
2	31-12-2025 02:14:04	7.50
3	31-12-2025 02:14:06	7.50
4	30-01-2026 14:45:16	7.50
5	30-01-2026 14:45:20	7.50
6		0.00
7		0.00

8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62785



สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง

1 DASHBOARD & REPORTS

2 เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

3 กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

4 ข้อมูลผู้จัด

5 คำแนะนำฯ / คู่มือการใช้งาน

Dashboard

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (ตัว 62826)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สปร1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม	0.00	45.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.

สปร2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7495) 14.21 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1)	แห่ง	100.00	239.00	239.00
		(7496) 14.22 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2)	ตันต่อวัน	16.20	22.06	136.17

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-19 of 19 items.

KEY_RESULT	สปร3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7495		30-06-2026	239.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 239 แห่ง	
		31-05-2026	239.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 239 แห่ง	
		30-04-2026	239.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 239 แห่ง	
		31-03-2026	237.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 237 แห่ง	
		25-03-2026	238.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 238 แห่ง	
		28-02-2026	237.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 237 แห่ง	
		31-01-2026	236.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 236 แห่ง	
		31-12-2025	231.00	0.00		ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" ส.ส.ม 231 แห่ง	
		14-01-2026	233.00	0.00		ผลการดำเนินการตั้งเต้าเต๋เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2568 รวม 233 แห่ง โดยได้มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ รณรงค์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอินทรีย์ในร้านอาหาร ฯลฯ	
7496		28-12-2025	231.00	0.00		ผลการดำเนินการตั้งเต้าเต๋เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน รวม 231 แห่ง โดยได้มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ รณรงค์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอินทรีย์ในร้านอาหาร ฯลฯ	
		30-06-2026	22.06	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 22.06 ตัน/วัน	
		31-05-2026	2133	0.00		ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 2133 ตัน/วัน	
		30-04-2026	22.02	0.00		ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 22.02 ตัน/วัน	
		31-03-2026	2155	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 2155 ตัน/วัน	
		28-02-2026	2364	0.00		ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 2364 ตัน/วัน	
		31-01-2026	2110	0.00		ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 2110 ตัน/วัน	
		31-12-2025	2149	0.00		ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 2149 ตัน/วัน	
		14-01-2026	2104	0.00		ผลการดำเนินการตั้งเต้าเต๋เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2568 เฉลี่ย 2104 ตัน/วัน โดยได้มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ รณรงค์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอินทรีย์ในร้านอาหาร ฯลฯ	
		28-12-2025	2114	0.00		ผลการดำเนินการตั้งเต้าเต๋เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2568 เฉลี่ย 2114 ตัน/วัน โดยได้มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ รณรงค์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอินทรีย์ในร้านอาหาร ฯลฯ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.


สปร3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดเข้าร่วมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์โดยการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำไปดำเนินการหมักนำไปใช้ประโยชน์	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	4	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2568	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	5	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	6	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	7	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	8	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-04-2026	30-04-2026

	9	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	10	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	11	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-07-2026	31-07-2026
	12	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	13	ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2569	5.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.		
ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:14:37	10.00
2	31-12-2025 02:14:41	5.00
3	31-12-2025 02:14:44	5.00
4	30-01-2026 14:45:44	5.00
5	30-01-2026 14:45:46	10.00
6	25-03-2026 17:32:44	10.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62826



-		---
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62784



Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตหนองจอก

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

คลิกเพื่อดูคำอธิบาย

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (ID: 62854)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สลิป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความถี่/หน่วยฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	0.00	100.00	สำนักงานเขตหนองจอก	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สลิป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความถี่/หน่วยของ KR(%)
		(7501) 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	แห่ง	9.00	10.00	111.11

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรงานายๆ **

Showing 1-5 of 5 items.

KEY_RESULT	สลิป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7501		25-03-2026	10.00	0.00		ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก ดังนี้ 1)หมู่บ้าน ปุริ ออพิณบการ 32, 2)หมู่บ้านเดอะเนกร 2 ออพิณบการ 32, 3)หมู่บ้านโมดิควิ์ ออพิณบการ 26, 4)หมู่บ้าน 99 เรสซิเดนซ์ พรธาน 9, 5)หมู่บ้าน Estara ออพ็ณบการ 17, 6)หมู่บ้าน Arden ออพิณบการ 20, 7)เดอะเนกร 1 ออพิณบการ 32, 8)หมู่บ้านเนอวาก ดัฟาย พรธานเก้, 9)หมู่บ้านโทมิอ์ ออพ็ณบการ 40, 10)หมู่บ้านเดอะฮุ สุกวิกร 77 ออพ็ณบการ 46	
		24-02-2026	10.00	0.00		ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก ดังนี้ 1)หมู่บ้าน ปุริ ออพิณบการ 32, 2)หมู่บ้านเดอะเนกร 2 ออพิณบการ 32, 3)หมู่บ้านโมดิควิ์ ออพิณบการ 26, 4)หมู่บ้าน 99 เรสซิเดนซ์ พรธาน 9, 5)หมู่บ้าน Estara ออพ็ณบการ 17, 6)หมู่บ้าน Arden ออพิณบการ 20, 7)เดอะเนกร 1 ออพิณบการ 32, 8)หมู่บ้านเนอวาก ดัฟาย พรธานเก้, 9)หมู่บ้านโทมิอ์ ออพ็ณบการ 40, 10)หมู่บ้านเดอะฮุ สุกวิกร 77 ออพ็ณบการ 46	
		30-01-2026	10.00	0.00		ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก ดังนี้ 1)หมู่บ้าน ปุริ ออพิณบการ 32, 2)หมู่บ้านเดอะเนกร 2 ออพิณบการ 32, 3)หมู่บ้านโมดิควิ์ ออพิณบการ 26, 4)หมู่บ้าน 99 เรสซิเดนซ์ พรธาน 9, 5)หมู่บ้าน Estara ออพ็ณบการ 17, 6)หมู่บ้าน Arden ออพิณบการ 20, 7)เดอะเนกร 1 ออพิณบการ 32, 8)หมู่บ้านเนอวาก ดัฟาย พรธานเก้, 9)หมู่บ้านโทมิอ์ ออพ็ณบการ 40, 10)หมู่บ้านเดอะฮุ สุกวิกร 77 ออพ็ณบการ 46	
		13-01-2026	10.00	0.00		ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก ดังนี้ 1)หมู่บ้าน ปุริ ออพิณบการ 32, 2)หมู่บ้านเดอะเนกร 2 ออพิณบการ 32, 3)หมู่บ้านโมดิควิ์ ออพิณบการ 26, 4)หมู่บ้าน 99 เรสซิเดนซ์ พรธาน 9, 5)หมู่บ้าน Estara ออพ็ณบการ 17, 6)หมู่บ้าน Arden ออพิณบการ 20, 7)เดอะเนกร 1 ออพิณบการ 32, 8)หมู่บ้านเนอวาก ดัฟาย พรธานเก้, 9)หมู่บ้านโทมิอ์ ออพ็ณบการ 40, 10)หมู่บ้านเดอะฮุ สุกวิกร 77 ออพ็ณบการ 46	
		03-12-2025	10.00	0.00		ดำเนินการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก ดังนี้ 1)หมู่บ้าน ปุริ ออพิณบการ 32, 2)หมู่บ้านเดอะเนกร 2 ออพิณบการ 32, 3)หมู่บ้านโมดิควิ์ ออพิณบการ 26, 4)หมู่บ้าน 99 เรสซิเดนซ์ พรธาน 9, 5)หมู่บ้าน Estara ออพ็ณบการ 17, 6)หมู่บ้าน Arden ออพิณบการ 20, 7)เดอะเนกร 1 ออพิณบการ 32, 8)หมู่บ้านเนอวาก ดัฟาย พรธานเก้, 9)หมู่บ้านโทมิอ์ ออพ็ณบการ 40, 10)หมู่บ้านเดอะฮุ สุกวิกร 77 ออพ็ณบการ 46	

📅 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สลิป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำแผนการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ดำเนินการตามแผนการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	50.00	01-10-2025	30-09-2026
	3	รายงานข้อมูลการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านผ่านระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม	20.00	01-10-2025	30-09-2026
	4	ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	20.00	01-10-2025	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรงานายๆ **

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	25-12-2025 00:43:16	10.00
2	25-12-2025 00:43:18	50.00
3	25-02-2026 16:54:42	20.00
4	29-04-2026 16:09:49	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62854

	ค.ค. '25	พ.ค. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
จัดทำแผนการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการตามแผนการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว											
รายงานข้อมูลการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านผ่านระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว											
ตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว											

Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการพัฒนาสวน 15 นาที

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาสวน 15 นาที (ID: 59802)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

หมายเลข	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
001	-	กิจกรรมรณรงค์ขนาด 15 นาที	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

แบบ2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(7639) 3 จำนวนแล้ว 15 นาที	แห่ง (ลบ)	10.00	10.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

KEY RESULT	สย3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7639		25-05-2026	10.00	0.00		วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสวน 15 นาที ทั้ง 10 แห่งของสำนักงานเขตสวนหลวง ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบผลการประเมิน	
		25-05-2026	10.00	0.00		วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสวน 15 นาที ลอดตรวจพื้นที่สวน 15 นาทีทั้ง 10 แห่งของสำนักงานเขตสวนหลวง ผลปรากฏว่า สวน 15 นาทีของสำนักงานเขตสวนหลวง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 10 แห่ง	
		20-04-2026	0.00	0.00		วันที่ 7 เมษายน 2569 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการ ปักธงต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในสวน 15 นาที@ชุมชนสวนพฤกษชาติ ตามนโยบาย สวน 15 นาที ได้แก่ ต้นไทรเกาหลี ต้นยี่โถ ต้นสนหลุม เป็นจำนวน 710 ต้น	
		16-03-2026	0.00	0.00		วันที่ 16 มีนาคม 2569 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการ ปักธงต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในสวน ศรีวิชัยมิตรชม ตามนโยบาย สวน 15 นาที ได้แก่ ต้นระฆัง ต้นประดู่บ้าน ต้นไทรเกาหลี ต้นยี่โถ ต้นพุทธรักษา เป็นจำนวน 766 ต้น	
		20-02-2026	0.00	0.00		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 15 นาที บริเวณด้านหน้าโรงเรียนคลองกสินดิน เป็นเป็น สวน 15 นาทีแห่งใหม่ประจำบ้านประยูร 2569	
		26-01-2026	0.00	0.00		วันที่ 20 เดือน มกราคม 2569 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง ได้มีการสนับสนุน ชุมชนเขตทุ่งกิ้งช้างในสวน จำนวน 5 ชุด จากบริษัท ไบโอดีรฟอรั่ม ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ บริเวณ สวน 15 นาที สวนศรีวิชัยมิตรชม	
		25-01-2026	0.00	0.00		ตรวจเยี่ยม #สวน15นาที (12 ม. 69) ภายนักวิชา สิกะพันธุ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการพัฒนา #สวนศรีวิชัยมิตรชม สวน 15 นาที บริเวณพื้นที่สวน (ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนตามแผนงานที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเขตสวนหลวง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า การเดินเล่นในสวนมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะได้ปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการรดน้ำ โดยบริษัทผู้ขายเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนเพื่อพัฒนาให้สวนสวยงามต่อไป	
		27-12-2025	0.00	0.00		เดือนธันวาคม 2568 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการเข้าสำรวจและปรับปรุงพื้นที่ บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนคลองกสินดิน เขตพื้นที่ 200 ตารางวา เพื่อสร้างสวน 15 นาทีแห่งใหม่	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.



สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการที่	สิ้นสุดวันที่
✓	1	สำรวจพื้นที่	20.00	01-10-2025	15-04-2026
✓	2	ปรับปรุงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ	50.00	15-10-2025	31-08-2026
✓	3	ศึกษาเลือกถนน/สวน 15 บาท	20.00	15-10-2025	31-08-2026
✓	4	คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสวน 15 บาททั้งหมด 10 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว	10.00	15-01-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันทำงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:16:01	20.00
2	25-05-2026 14:57:28	50.00
3	25-05-2026 14:57:31	20.00
4	25-05-2026 14:54:07	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :59802



Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่ (ID: 62825)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สอป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่	0.00	30.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

📊 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สอป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7531) 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R)	ไม่บ่อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์	2.00	197	98.50

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items.

KEY_RESULT	สอป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7531		30-06-2026	197	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 197 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 78.45	
		31-05-2026	192	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 192 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 76.59	
		30-04-2026	189	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 189 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 75.38	
		31-03-2026	188	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 188 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 74.87	
		28-02-2026	187	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 187 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 74.73	
		31-01-2026	188	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 188 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 75.06	
		31-12-2025	188	0.00		สำนักงานเขตดำเนินการเข้าวัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ จำนวน 188 ครั้ง/สัปดาห์ และ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS คิดเป็นร้อยละ 75.13	
		13-01-2026	188	0.00		- เดือนธันวาคม 2586 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เฉลี่ย 186 ครั้ง/สัปดาห์ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน GPS ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ ร้อยละ 74.46 และค่าเฉลี่ยรวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2586 จำนวน 188 ครั้ง/สัปดาห์	
		28-12-2025	200	0.00		- เดือนตุลาคม 2586 จัดเก็บขยะไม่บ่อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ และผลการดำเนินงาน GPS ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ ร้อยละ 73.77 - เดือนพฤศจิกายน 2586 จัดเก็บขยะไม่บ่อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ และผลการดำเนินงาน GPS ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ ร้อยละ 71.42	

📅 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.

สอป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	วางแผนและนำเข้าสู่เส้นทางกรดำเนินการวัดเก็บขยะแต่ละพื้นที่	5.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนตุลาคม 2586	5.00	01-10-2025	31-10-2025
	3	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2586	5.00	01-11-2025	30-11-2025
	4	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนธันวาคม 2586	5.00	01-12-2025	31-12-2025
	5	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนมกราคม 2586	10.00	01-01-2026	31-01-2026
	6	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2586	10.00	01-02-2026	28-02-2026
	7	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนมีนาคม 2586	10.00	01-03-2026	31-03-2026
	8	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนเมษายน 2586	10.00	01-04-2026	30-04-2026
	9	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนพฤษภาคม 2586	10.00	01-05-2026	31-05-2026
	10	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนมิถุนายน 2586	10.00	01-06-2026	30-06-2026
	11	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนกรกฎาคม 2586	10.00	01-07-2026	31-07-2026
	12	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนสิงหาคม 2586	5.00	01-08-2026	31-08-2026
	13	ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการของรถเก็บมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลเส้นทางกรเก็บมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุเหตุผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานวัดเก็บขยะได้ไม่ถี่ร้อยละ 80 ประจำเดือนกันยายน 2586	5.00	01-09-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับกรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:16:15	5.00
2	31-12-2025 02:16:17	5.00
3	31-12-2025 02:16:19	5.00
4	30-01-2026 14:59:37	5.00
5	30-01-2026 14:59:39	10.00

ข้อมูลโครงการ :: โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โรงเรียนของหน่วยงาน
แก้ไข/รายงาน/ลบ

รายละเอียดโครงการ : โครงการเกมรปอดสารพิษ (ID: 62247)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สยบ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		โครงการประกวดสารคดี	5,000.00	100.00	สำนักงานเขต สวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สรุป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลรวมดำเนินงาน	ความพึงพอใจ KR(%)
		(7674) ดัชนี ฯ (ตัวชี้วัดด้านประจักษ์)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สรุป 3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		23-06-2026	100.00	0.00		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
		20-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
		24-04-2026	100.00	0.00		โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิยม) ดำเนินการตามโครงการ	
		23-03-2026	80.00	0.00		โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิยม) ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ	
		23-02-2026	80.00	0.00		โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิยม) ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ	
		21-01-2026	30.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		25-12-2025	20.00	0.00		โรงเรียนวัดใต้ จัดทำโครงการเพื่อของบงบิต	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ระยะเวลาของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	20.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน	20.00	01-11-2025	31-12-2025
	3	โรงเรียนวัดไร่ (ราษฎร์ประดิษฐ์) ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฯ และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นโรงเรียน	40.00	01-11-2025	30-08-2026
	4	ประเมินผลโครงการฯ	20.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:23:24	20.00
2	30-01-2026 15:02:13	20.00
3	23-02-2026 10:23:32	40.00
4	20-05-2026 08:59:35	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62247

	ค.ค.'25	พ.ธ.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ธ.'26
ข้อมูลสถิติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											
จัดส่งยืมวัสดุ (จากศูนย์วัสดุ) ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ และจัดทำเอกสารปิดอัตรพิษในโรงเรียน	ดำเนินการแล้ว											
ประเมินผลโครงการ	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิ่งศักดิ์กรุงเทพมหานคร (ID: 62253)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

เลขที่	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
✓		จัดประชุมสัมมนาบุคลากรกรมการศาสนาที่ภายในจังหวัดน่านเรื่องเสริมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน	52,800.00	10.00	สำนักงานเขต ละแวกหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

แอป 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	_(#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียนโดยข้อมูลเชิงลึก
7674		23-06-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้ว ภาวเรียนที่ 1/2569 ดำเนินการจัดประชุมช่วง พ.ค. - ส.ค. 69	
		20-05-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้ว ภาวเรียนที่ 1/2569 ดำเนินการจัดประชุมช่วง พ.ค. - ส.ค. 69	
		24-04-2026	35.00	0.00		โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ	
		18-03-2026	30.00	0.00		โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ	
		23-02-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		25-01-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-12-2025	10.00	0.00		โรงเรียนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	

☐ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.

สพ.3	ลำดับ	หัวข้อ/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มวันวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	10.00	01-10-2025	31-01-2025
	2	โรงเรียนจัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง	80.00	01-11-2025	30-09-2026
	6	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-3 of 3 items.

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:10:26	10.00
2		0.00
6		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62253

	ค.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	ดำเนินการแล้ว											
โรงเรียนจัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง												
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ												

<

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: ประชุมครู

คลิกเพื่อดูหลักโครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการงาน

รายละเอียดโครงการ : ประชุมครู (ID: 62239)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 items

สยป1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความถี่พบเข้า	หน่วยงานที่ใช้รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ประชุมครู	9,000.00	80.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

ดู KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 items

สยป2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความถี่พบเข้าของ KR(%)
		(7674) อัน ๆ (ตัววัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY_RESULT	สยป3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7674		19-06-2026	80.00	0.00		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		20-05-2026	80.00	0.00		จัดประชุมครูเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง	
		23-04-2026	10.00	0.00		กำหนดจัดประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 อยู่ระหว่างจัดทำสิ่งส่งให้ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม	
		16-03-2026	0.00	0.00		กำหนดดำเนินการโครงการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		23-02-2026	0.00	0.00		กำหนดดำเนินการโครงการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		21-01-2026	0.00	0.00		กำหนดดำเนินการโครงการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		25-12-2025	10.00	0.00		ขออนุมัติโครงการ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยป3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	20.00	01-04-2026	30-04-2026
	3	ดำเนินงานตามโครงการ	50.00	01-05-2026	30-06-2026
	4	ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ	20.00	01-08-2026	30-09-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:12:26	10.00
2	20-05-2026 09:08:00	20.00
3	20-05-2026 09:08:01	50.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62239

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
ขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินงานตามโครงการ	ดำเนินการแล้ว											
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ												

Highcharts.com

ข้อมูลโครงการ :: โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ID: 62245)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สเป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความเต็มเป็ของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวอีร็ดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-6 of 6 items.

KEY RESULT	สท.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		20-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
		29-04-2026	100.00	0.00		ดำเนินการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	
		16-03-2026	90.00	0.00		ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดพิธีเปิดและกิจกรรมนิทรรศการเครือข่าย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ	
		23-02-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		21-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2569	
		25-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2569	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สเปซ 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	10.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	ถ้อยวิสัยทัศน์การวัดนิมิตกรรมการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียนในเครือข่ายฯ	30.00	01-11-2025	30-06-2026
	3	วัดกิจกรรมและนิมิตกรรมการทวงอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50.00	01-11-2025	30-06-2026
	4	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	10.00	01-07-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:14:00	10.00
2	16-03-2026 09:05:28	30.00
3	16-03-2026 09:05:30	50.00
4	29-04-2026 16:27:01	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62245

	ค.ค. '25	พ.ค. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ธ. '26
จัดทำโครงการเพื่อขอทุนมูลนิธิ	ดำเนินการแล้ว											
เตรียมวัสดุการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียนในเครือข่าย	ดำเนินการแล้ว											
จัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้ว											
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รายละเอียดโครงการ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ID: 62242)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต	28,600.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) สัม ฯ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สยบ 3	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	... (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		19-06-2026	80.00	0.00		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		20-05-2026	80.00	0.00		จัดกิจกรรมงานโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง	
		23-04-2026	20.00	0.00		กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง	
		16-03-2026	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		23-02-2026	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		21-01-2026	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	
		25-12-2025	0.00	0.00		ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สภบ3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	วางแผนดำเนินงาน	10.00	01-12-2025	31-01-2026
	3	จัดทำหนังสือ	10.00	01-02-2026	31-03-2026
	4	ดำเนินโครงการ	50.00	01-04-2026	30-06-2026
	5	สรุปผล ประเมินผล	20.00	01-07-2026	31-08-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:14:17	10.00
2	23-04-2026 15:26:07	10.00
3	20-05-2026 09:13:49	10.00
4	20-05-2026 09:13:49	50.00
5	20-05-2026 09:13:52	20.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62242

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26
ขออุปถัมภ์โครงการ	ดำเนินการจนแล้ว										
วางแผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว										
จัดทำคำสั่ง	ดำเนินการจนแล้ว										
ดำเนินโครงการ	ดำเนินการจนแล้ว										
สรุปผล ประเมินผล	ดำเนินการจนแล้ว										

ข้อมูลโครงการ :: ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น

กลับหน้าหลัก
โครงการของหน่วยงาน
แก้ไข/รายงาน/ลบ :

รายละเอียดโครงการ : ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น (ID: 62236)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานได้รับผลตอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือผู้	0.00	100.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความสัมพันธของ KR(%)
		(7469) ร้อยละของห้องเรียนปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-8 of 8 items.

KEY RESULT	สท.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เขียน/มอบข้อมูล/เผยแพร่ต่อ
7469		30-06-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		31-05-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		30-04-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		31-03-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		28-02-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		31-01-2026	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		31-12-2025	100.00	0.00		ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยดำเนินการได้ 33 จากทั้งหมด 33 ห้อง	
		19-12-2025	100.00	0.00		จำนวนห้องเรียนที่มีอนุบาลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้งหมด 33 ห้อง ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนที่มีอนุบาลศึกษาทั้งหมดหรือปลอดฝุ่น อนุบาลที่ 1 จำนวน 5 ห้อง อนุบาลที่ 2 จำนวน 28 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินการที่	สิ้นสุดวันที่
	1	วางแผนการดำเนินงาน	10.00	01-10-2025	30-11-2025
	2	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนในสังกัด	20.00	01-11-2025	31-12-2025
	3	โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลให้เป็นห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่นตามแนวทางฯ	30.00	01-12-2025	30-08-2026
	4	สำนักงานเขตกำกับติดตามและให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนในสังกัด	30.00	01-12-2025	30-08-2026
	5	รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด และส่งให้สำนักงานศึกษา	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 14:05:11	10.00
2	19-12-2025 14:46:28	20.00
3	19-12-2025 14:46:10	30.00
4	19-12-2025 14:49:04	30.00
5	29-04-2026 16:27:25	10.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62236

	ต.ค. '25	พ.ย. '25	ธ.ค. '25	ม.ค. '26	ก.พ. '26	มี.ค. '26	เม.ย. '26	พ.ค. '26	มิ.ย. '26	ก.ค. '26	ส.ค. '26	ก.ย. '26
วางแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว											
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไปยังโรงเรียนในสังกัด	ดำเนินการแล้ว											
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนหรืออาคารให้เป็นห้องเรียนอนุบาลปลอดภัยตามแนวทาง	ดำเนินการแล้ว											
สำนักงานเขตกำกับติดตามและให้คำปรึกษามกโรงเรียนในสังกัด	ดำเนินการแล้ว											
รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด และส่งให้สำนักงานศึกษา	ดำเนินการแล้ว											

ข้อมูลโครงการ :: สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : สืบเสาะประสานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ID: 62246)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สย.ป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		สนับสนุนประจํากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,300.00	40.00	ท่าอากาศยานดอนเมือง	ฝ่ายการศึกษา

📶 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สเปค 2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	หารสร้างเป็นงาน	ความสัมพันธของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวอั่งวัดตามประวัติ)	ร้อยละ	100.00	60.00	60.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สอป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เรียนในจดหมายเหตุ
7674		23-06-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายทำวัสดุอุปกรณ์แล้ว ภายเรียนที่ 1/2569 ดำเนินการจัดประชุมของ พ.ก. - ส.ก. 69	
		20-05-2026	60.00	0.00		เบิกจ่ายทำวัสดุอุปกรณ์แล้ว ภายเรียนที่ 1/2569 ดำเนินการจัดประชุมของ พ.ก. - ส.ก. 69	
		24-04-2026	35.00	0.00		โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ	
		18-03-2026	30.00	0.00		โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ	
		23-02-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		25-01-2026	20.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-12-2025	10.00	0.00		โรงเรียนในสังกัดจัดทำโครงการเพื่อของบุง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สเปค 3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	รายละเอียดของงาน	เริ่มวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขอใบปฏิบัติงานประจำงวด	20.00	01-10-2025	31-10-2025
	2	วัดสรรถบประมาณให้โรงเรียนเพื่อดำเนินการประชุมเสวนา	20.00	01-11-2025	30-11-2025
	3	โรงเรียนวัดเสนาภคณกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง	50.00	01-12-2025	31-08-2026
	4	รายงานสรุปผล	10.00	01-08-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:15:54	20.00
2	19-12-2025 15:15:58	20.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62246

	ค.ค.'25	พ.ค.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ธ.'26
ยอดอนุมัติเงินประจำงวด	ดำเนินการแล้ว											
จัดสรรงบประมาณไปโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการประยุตผลสัมมนา	ดำเนินการแล้ว											
โรงเรียนจัดมีขนาดคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง												
รายงานสรุปผล												

Dashboards

โครงการและตัววัดผลหลัก KRIs

กำหนดข้อมูลเริ่มต้นระบบ

ผู้ิ

สำนักงานเขตสวนหลวง

ข้อมูลโครงการ :: เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)

คลิกเพื่อดู

โครงการของหน่วยงาน

เพิ่มรายการใหม่

รายละเอียดโครงการ : เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ID: 62260)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคืบหน้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	25,600.00	45.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📌 KRIs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7483) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	ร้อยละ	25.00	32.28	129.12

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.

KEY_RESULT	สยป.3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ
7483		19-06-2026	32.28	0.00		นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1,387 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569	
		20-05-2026	32.28	0.00		นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1,387 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 โรงเรียนอยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569	
		23-04-2026	32.38	0.00		โรงเรียนกำลังจัดทำงานเขตสวนหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรม Open Education โดยข้าราชการครูฯ ในโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนหลังเลิกเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1,387 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38	
		13-03-2026	32.38	0.00		โรงเรียนกำลังจัดทำงานเขตสวนหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรม Open Education โดยข้าราชการครูฯ ในโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนหลังเลิกเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1,387 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38	
		23-02-2026	0.00	0.00		อุปกรณ์แบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
		23-01-2026	0.00	0.00		อยู่ระหว่างจัดทำแบบปฏิบัติงานนอกเวลา	
		22-12-2025	0.00	0.00		โรงเรียนกำลังจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ขออนุมัติโครงการ	10.00	01-10-2025	30-11-2026
	2	สำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) และกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่ ดำเนินการหลังเลิกเรียนและวันหยุด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	35.00	01-03-2026	31-03-2026
	3	สำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) และกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่ ดำเนินการหลังเลิกเรียนและวันหยุด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	35.00	01-07-2026	31-07-2026
	4	คำนวณและสรุปข้อมูลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน KRIs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตสวนหลวงแบบปฏิบัติงานราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569	20.00	01-08-2026	31-08-2026

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	19-12-2025 15:16:37	10.00
2	13-03-2026 09:18:37	35.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :62260

	ต.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26	ต.ค.'26	พ.ย.'26
ขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว													
สำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การ...	ดำเนินการแล้ว													
สำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การ...														
คำนวณและสรุปข้อมูลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education เพื่อ...														

Highcharts.com

Copyright © 2024 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดในโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดในโรงเรียน (ID: 63072)

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สอป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานได้รับประโยชน์	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมพิธีวันปิดภาคเรียนมาพบอดีตนักเรียน	0.00	0.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

📌 KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

SPB.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KRI(%)
		(7482) ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันมาลาเลียดี - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันมาลาเลียดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	โรงเรียน	4.00	0.00	0.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สเปค 3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7482		19-06-2026	0.00	0.00		โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด	
		20-05-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแนวทางสำนักงานกัญชากำหนด	
		23-04-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแนวทางสำนักงานกัญชากำหนด	
		18-03-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแนวทางสำนักงานกัญชากำหนด	
		23-02-2026	0.00	0.00		ประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแนวทางสำนักงานกัญชากำหนด	
		23-01-2026	0.00	0.00		ประชุมหารือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
		25-12-2025	0.00	0.00		ประชุมหารือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.

สยบ.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มดำเนินงานที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน/ให้ความรู้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการประเมินภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับ ปกติ ต่ำ เสี่ยง	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	2	ประสานส่งต่อนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงและสารเสพติด เพื่อเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก ก้าวข้าม คลินิกก้าวข้ามพลัง	30.00	01-10-2025	30-09-2026
	3	ดำเนินการการจัดรณรงค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้นักประเมินภูมิคุ้มกันแบบสารเสพติดและสารเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศ	30.00	01-06-2026	31-07-2026
	4	รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-4 of 4 items.

ลำดับ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63072

	ค.ค.'25	พ.ย.'25	ธ.ค.'25	ม.ค.'26	ก.พ.'26	มี.ค.'26	เม.ย.'26	พ.ค.'26	มิ.ย.'26	ก.ค.'26	ส.ค.'26	ก.ย.'26
ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน/จิตใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการประเมินภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับ ปกติต่ำ เสี่ยง												
ประสานส่งมอบนักเรียนที่มีผลการเรียนสายศิลป์และสาระสุขภาพ เพื่อเข้ารับการศึกษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก ก้าวใหม่ คลินิกก้าวใหม่พลัส												
ดำเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศ												
รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม												

ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน แก้ไข/รายงาน/ลบ :

 รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.

สภ.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคุ้มค่า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร	658,000.00	30.00	สำนักงานเขตสวนหลวง	ฝ่ายการศึกษา

๒.๑ KRs ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.

สเป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR(%)
		(7674) ชิ้น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)	ร้อยละ	100.00	80.00	80.00

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-7 of 7 items.

KEY RESULT	สภข3	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน (#1)	.. (#2)	Photo	REPORT_NOTE	เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7674		23-06-2026	80.00	0.00		ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเปิดอ่าน	
		20-05-2026	60.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		24-04-2026	50.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-03-2026	40.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-02-2026	35.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		23-01-2026	30.00	0.00		ลงนามสัญญา	
		25-12-2025	0.00	0.00		อยู่ระหว่างเตรียมกระบวนการจัดจ้าง	

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.

สยป.3	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	เริ่มนับวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	ประกาศเผยแพร่แผนการวิจัยต่อเจ้าจ้าง	10.00	01-10-2025	31-12-2025
	2	ประกาศประกวดราคา/พิจารณาหา/ประกาศผู้ชนะ	10.00	01-11-2025	31-01-2026
	3	ลงนามสัญญา	10.00	01-12-2025	28-02-2026
	4	ดำเนินการตามสัญญาฉบับปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโงน	60.00	01-01-2026	30-09-2026
	5	ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานฉบับปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโงน	10.00	01-09-2026	30-09-2026

**** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ ****

Showing 1-5 of 5 items

ลำดับ	วันรายงาน	ผลการดำเนินงาน
1	31-12-2025 02:26:34	10.00
2	23-01-2026 08:55:04	10.00
3	23-01-2026 08:55:06	10.00
4		0.00
5		0.00

Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :63180

	ต.ล. '25	พ.ย. '25	ธ.ล. '25	ม.ล. '26	ก.พ. '26	มี.ล. '26	เม.ย. '26	พ.ล. '26	มิ.ย. '26	ก.ล. '26	ส.ล. '26	ก.ย. '26
ประกาศแผนพรหมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว											
ประกาศประกวดราคา/พิจารณาขอ/ประกาศมีชนะ	ดำเนินการแล้ว											
ลงนามสัญญา	ดำเนินการแล้ว											
ดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงพยาบาลท้องถิ่น												
ส่งมอบงาน/ตรวจงานปรับปรุงโรงพยาบาลท้องถิ่น												