


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตบางแค

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	86	123,507,435	4,455,433.56	3.60%
2	แล้วเสร็จ	40	19,537,200	10,439,556.65	53.43%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	126	143,044,635	14,894,990.21	10.412%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	85	41,500.00	0
2	แก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม traffy fondue ของสำนักงานเขตบางแค (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	0.00	0
3	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	109,890.00	0
4	ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80.00	292,000.00	0
5	องค์ประกอบที่ 4 ร้อยละความสำเร็จประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
6	ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ BMA OSS ต่อจำนวนผู้ใช้บริการของสำนักงานเขตบางแคทั้งหมด (เฉพาะบริการที่อยู่ใน 109 กระบวนงาน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60.00	0.00	0

7	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	0.00	0
8	กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ฝ่ายทะเบียน(% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
9	ปรับปรุงทางเท้า (กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
10	ขุดลอกท่อ (กม) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
11	โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยบุญมี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	160,000.00	154,755.00
12	โครงการขุดลอกคลองโรงสี (บางแค) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	883,000.00	0
13	โครงการขุดลอกคลองตาบ้อ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	497,000.00	473,820.00
14	โครงการขุดลอกคลองตาพูน (ทางเข้าวัดบุญประดิษฐ์) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	492,000.00	484,825.00
15	โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำกระโดงหลังวัดม่วงจากโรงเรียนวัดม่วงถึงโรงเรียนปัญญาวรคุณ	กำลังดำเนินการ	40.00	491,400.00	0

16	โครงการขุดลอกคลองมอญประดิษฐ์(ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 – 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	863,000.00	0
17	โครงการขุดลอกคลองเทพราช (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	1,203,000.00	0
18	โครงการขุดลอกคลองตาเพิ่ม (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	497,000.00	472,471.65
19	โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยยิ้มประยูร (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	365,000.00	346,500.00
20	โครงการขุดลอกลำกระโดงหลังชุมชนวัดม่วง (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	455,000.00	439,106.00
21	โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางจากล่าง (ซอย 24) (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	138,000.00	132,888.00
22	โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางอ้าย 1 (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	469,000.00	467,250.00
23	โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกจากลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 41 (ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	140,000.00	135,750.00
24	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	954,900.00	0
25	โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางแคเหนือ(ฝายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	549,100.00	0
26	โครงการปรับปรุงซอยบางแค 7 จากถนนบางแค ถึงคลองพระยาราชมนตรี และซอยแยก 5, แยก 7, แยก	กำลังดำเนินการ	40.00	22,139,500.00	0

	9 จนสุดทางสาธารณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)				
27	โครงการปรับปรุงซอย 001 กาญจนภิเษก 5 จากบ้านเลขที่ 100/139 ถึงบ้านเลขที่ 100/171 และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5 ถึงบ้านเลขที่ 100/581 และจากซอย 001 กาญจนภิเษก 5 ถึงคลองบางอ้าย และซอยแยกจนสุดทางสาธารณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	10,000,000.00	0
28	โครงการขุดลอกคลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 1) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	2,058,000.00	0
29	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินโรงเรียนในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 12 โรงเรียน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	879,600.00	0
30	โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 9 โรงเรียน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	2,965,100.00	0
31	โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านเศรษฐีวิลล์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	467,000.00	448,960.00
32	โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 43 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	465,000.00	447,975.00
33	โครงการขุดลอกลำกระโดงเชื่อมคลองผาสุขใจกับคลองหลังวัดม่วง (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	497,000.00	487,825.00

34	โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยบางแวก 89 จากซอยบางแวก 89 ถึงบ้านเลขที่ 31/1 สุดทางสาธารณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	695,500.00	0
35	โครงการปรับปรุงซอยบางแวก 87 จากถนนบางแวกถึงคลองบางไผ่และซอยแยกจนสุดทางสาธารณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	15,090,900.00	0
36	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
37	โครงการขุดลอกคลองปู่ขึ้น (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	1,102,000.00	0
38	โครงการขุดลอกคลองลัดตากลับ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	1,372,000.00	0
39	โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 47 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	211,000.00	203,625.00
40	โครงการปรับปรุงซอยแยกถนน 60 พรรษามหาราชาฯ จากถนน 60 พรรษามหาราชาฯ ถึงคลองบางชีแ้ว(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	4,368,700.00	0
41	โครงการขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 51 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	497,000.00	468,510.00
42	โครงการปรับปรุงซอยบางแวก 138 และซอยแยกจากถนนบางแวกถึงสุดทางสาธารณะ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	10,000,000.00	0

43	โครงการชุดลอกคลองต้นกร่าง (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	1,094,000.00	0
44	โครงการชุดลอกคลองบางจากล่าง (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	825,000.00	0
45	โครงการชุดลอกลำกระโดงปลายซอยสองคุณจำ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	850,000.00	0
46	โครงการชุดลอกลำกระโดงเกือบมาตรงข้ามซอยเพชรเกษม 47 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	489,000.00	483,000.00
47	โครงการชุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางไผ่ (ใกล้คลองยายเพิ่มช่วงปลาย) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	154,000.00	146,880.00
48	โครงการชุดลอกลำกระโดงหลังหมู่บ้านเพชรมณฑล (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	454,000.00	431,748.00
49	โครงการชุดลอกลำกระโดงปลายซอยแสงเพชรแยก 30 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	475,000.00	451,975.00
50	โครงการชุดลอกคลองยายสร้อย (บางแค) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	964,000.00	0
51	โครงการชุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 9-6-1 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	197,000.00	185,570.00
52	โครงการชุดลอกลำกระโดงปากซอยยิ้มประยูร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	486,000.00	470,195.00
53	โครงการชุดลอกลำกระโดงปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสำราญ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	328,000.00	314,550.00

54	โครงการขุดลอกลำกระโดงเลียบซอยแสงเพชรแยก 32	แล้วเสร็จ	100.00	487,000.00	463,950.00
55	โครงการขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางจากล่าง (ซอย 32) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	230,000.00	221,725.00
56	โครงการขุดลอกลำกระโดงหลังโรงงานก๋วยเตี๋ยว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	497,000.00	491,895.00
57	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	1,097,400.00	0
58	โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	782,100.00	0
59	พัฒนาถนนสวย (กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
60	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
61	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	4,523,800.00	0
62	โครงการปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	4,234,600.00	0
63	โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	3,543,100.00	0
64	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจจากคลองบางแวกถึงวงเวียนทะเลสาบ (ทั้ง 2 ฝั่ง) และปรับปรุงผิวจราจร บ่อพักท่อระบายน้ำและ	กำลังดำเนินการ	40.00	12,604,500.00	0



	รางวัล ค.ส.ล. จากวงเวียนผัง ข. ถึงคลองบางขี้แก้ง (ทั้ง 2 ฝั่ง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)				
65	โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	233,000.00	222,000.00
66	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 68 แยก 44 จากซอยเพชรเกษม 68 ถึงลำกระโดงสาธารณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	0.00	0
67	โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30.00	5,000,000.00	0
68	เปิดทางน้ำไหล(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
69	การขยายปากซอย(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00	0
70	ทางจักรยาน (กม.) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	0.00	0
71	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70.00	0.00	0
72	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กำลังดำเนินการ	80.00	153,900.00	0

	กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)				
73	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางแค(ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	2,772,500.00	2,724,000.00
74	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรค NCDs ชะลอไตเสื่อม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	91,000.00	36,000.00
75	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70.00	129,600.00	85,390.00
76	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี(ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	0.00	0
77	กิจกรรมปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ 'ไม่เทรวม'(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
78	ปลูกต้นไม้ (ต้น) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
79	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมและระบายน้ำ(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	1,090,000.00	9,910

80	กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
81	การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00	0
82	สวน 15 นาที่ ริมหาดคลองบางแกว หน้าวัดบุญประดิษฐ์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30.00	0.00	0
83	โครงการสวน 15 นาที่ คลองควาย ถนนกัลปพฤกษ์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30.00	362,425.00	0
84	โครงการสวน 15 นาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 สาขาหนู-ไล่ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	0.00	0
85	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80.00	28,900.00	15,280.00

86	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิทยาการเขต(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60.00	33,400.00	0
87	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2567(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	28,000.00	28,000.00
88	เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80.00	78,720.00	12,800.00
89	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20.00	194,700.00	0
90	เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	2,355,200.00	0
91	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80.00	50,000.00	50,000.00
92	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	100.00	51,600.00	0

93	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	39,800.00	0
94	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	56,200.00	0
95	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	50,000.00	0
96	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70.00	79,200.00	42,900.00
97	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	161,200.00	121,900.00
98	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	180,000.00	70,000.00
99	โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40.00	4,941,000.00	0

100	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	10,000.00	0
101	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	226,000.00	0
102	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	14,400.00	0
103	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	100.00	0	0
104	จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00	0
105	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ขับชั้รถจักรยานยนต์รับจ้างเขตบางแคและผู้เกี่ยวข้อง(ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	926,200.00	517,500.00
106	แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
107	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
108	จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00	0

109	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) (ฝ่าย เทศกิจ/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	75.00	0.00	0
110	โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	507,500.00	452,500.00
111	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมประเพณี(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	35.00	500,000.00	0
112	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	230,200.00	0
113	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	1,235,800.00	682,408.00
114	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูล กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100.00	0.00	0
115	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0

116	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	0.00	0
117	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50.00	0.00	0
118	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	817,000.00	357,853.56
119	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80.00	3,180,000.00	568,224.00
120	โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10.00	91,000.00	0
121	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60.00	202,000.00	72,576.00
122	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ สำนักงานเขตบางแค(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	254,800.00	0
123	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70.00	0.00	0



124	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	20,000.00	0
125	โครงการมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้(ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10.00	360,000.00	0
126	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตบางแค(ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90.00	584,800.00	0

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

.....

.....