



รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	74	54,112,915	4,245,498	7.85 %
2	แล้วเสร็จ	6	2,553,300	0	0 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	80	56,666,215	4,245,498	7.49 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	35 %	0	0
2	ปรับปรุงสำนักงานเขตภาษีเจริญ (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	57 %	1,939,000	0
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	48 %	352,000	0
4	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	55 %	118,260	0
5	กิจกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	0	0
6	ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยบางแวก 47 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,069,000	0
7	ชุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 40 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	70 %	395,500	0
8	ชุดลอกคลองบางแวก - คลองลัดคลองแยกสามกรุงศรี (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	152,500	0
9	ชุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ข้างชุมชนบางแวก หมู่ที่ 4 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	276,800	0

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10	ชุดลอกคลองบางแวก - บางเพ็ญ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	70 %	282,400	0
11	ชุดลอกคลองนกกะจิบ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	346,900	0
12	ชุดลอกคลองตาแป้น (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	320,200	0
13	ชุดลอกคลองผู้ใหญ่วิวลิต 2 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	439,100	0
14	ชุดลอกคลองผู้ใหญ่วิวลิต 1 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	407,400	0
15	ชุดลอกคลองต้นมะขะ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	410,700	0
16	ชุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 44 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	70 %	257,900	0
17	ชุดลอกคลองสอง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	395,500	0
18	ชุดลอกคลองลัดคลองบางระแนะ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	240,900	0
19	ชุดลอกคลองยายสาย (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	479,200	0
20	ชุดลอกคลองบางสำ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	383,600	0
21	ชุดลอกคลองต้นสน (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	481,400	0

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
22	ชุดลอกคลองขวงหมู่ 2 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	70 %	481,400	0
23	ชุดลอกคลองบางไผ่ตะวันออก (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	70 %	459,900	0
24	ชุดลอกคลองม้า (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	75 %	918,700	0
25	ชุดลอกคลองวัดนาครก (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	359,700	0
26	ชุดลอกคลองวัดประดู่ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	แล้วเสร็จ	100 %	474,700	0
27	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำกระโดง สาธารณะประโยชน์ จากคลองบางแวกถึงบ้านเลขที่ 48 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,778,000	0
28	ปรับปรุงซอยราชพฤกษ์ 6 จากบ้านเลขที่ 99/9 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 81 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,635,000	0
29	ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 จากบ้านเลขที่ 57 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 67 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,077,000	0
30	ปรับปรุงซอยราชมนตรี 2 จากถนนราชมนตรี ถึง สุดทางสาธารณะบริเวณบ้านเลขที่ 21 และบ้านเลขที่ 24 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	3,982,000	0
31	ปรับปรุงซอยบางแวก 42 จากถนนบางแวก	กำลังดำเนินการ	67 %	2,300,000	0

	ถึงสุดทางสาธารณะบริเวณบ้านเลขที่ 45/42 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
32	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบลำกระโดง สาธารณะ จากซอยเทอดไท 77/2 ถึงซอยเทอดไท 79/1 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	805,000	0
33	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนข้างวัด โตนด จำนวน 4 แห่ง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,781,000	0
34	กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของพื้นที่ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	30 %	0	0
35	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	165,075	0
36	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	55 %	85,900	0
37	กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	37 %	100,000	0
38	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	74 %	167,380	57,240

	(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)				
39	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	58 %	0	0
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
40	โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	500,000	500,000
41	โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	72 %	235,800	112,068
42	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	50,000	50,000
43	ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	30 %	0	0
44	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	0	0
45	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	45 %	60,000	0

46	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	35 %	3,778,800	0
47	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	80 %	226,000	0
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
48	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	270,000	0
49	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	35 %	34,600	0
50	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	107,700	0
51	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	29,100	0
52	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	95 %	5,000	0
53	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	154,300	0

54	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	56,200	0
55	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	95 %	51,600	0
56	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	156,000	0
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
57	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	427,100	0
58	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	5,616,000	0
59	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	2,544,000	0
60	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	360,000	0
61	ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	57 %	1,153,000	0
62	ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	47 %	3,826,000	0
63	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	37 %	0	0
64	โครงการการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ตามนโยบาย เศรษฐกิจดี	กำลังดำเนินการ	40 %	0	0

	(ฝ่ายเทคนิค / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)				
65	โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) (ฝ่ายเทคนิค / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	45 %	0	0
66	โครงการเทคนิคอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (School Care) (ฝ่ายเทคนิค / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	0	0
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
67	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	50 %	180,000	0
68	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	514,600	250,936
69	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	585,200	253,396
70	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	2,964,000	730,100
71	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	กำลังดำเนินการ	45 %	100,000	0

	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)				
72	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	85 %	20,000	20,000
73	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	45 %	10,000	10,000
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
74	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	439,500	198,500
75	ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระ พากิน ชมถิ่นวิถี ของดี@ภาษี เจริญ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	67 %	1,260,000	225,000
76	จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	567,000	477,556
77	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000	300,000

78	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	40 %	230,000	0
79	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักษาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	873,900	486,878
80	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	กำลังดำเนินการ	60 %	3,450,000	583,824