


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตวังทองหลาง

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	75	77,737,125.-	62,117,686.-	79%
2	แล้วเสร็จ	11	9,351,300.-	9,226,850.-	98%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	86	87,088,425.-	71,344,536.-	81%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมร้อยละความสำเร็จประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่าน แพลตฟอร์ม Traffy Fondue (องค์ประกอบที่ 4) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ตัวชี้วัด 1.2 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน แพลตฟอร์ม Traffy fondue (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	3.1 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่าน ดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสร้างเครือข่ายพี่สอนน้องด้านภาษาและ เทคโนโลยี) (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	30,000.-	0.00

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

---

---

---

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง (ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (ฝ่ายทะเบียน / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....  
 .....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน (กม.) (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	229,700.-	185,950.-
3	กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	100 %	4,000,000.-	4,000,000.-
4	กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %		
5	โครงการปรับปรุงทางเท้า ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %		
6	กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ เขตวังทองหลาง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	78 %		
7	กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	57 %		
8	กิจกรรมขุดลอกคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	100 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
9	โครงการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง พ.ศ. 2567 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	2,886,100.-	2,886,100.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดห้องคลอง) ลำรางสาธารณะ จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ ระยะที่ 1 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	5 %	5,000,000.-	5,000,000.-
11	ปรับปรุงซอยรามคำแหง 21 จากถนนศรีวิราชถึงคลองแสนแสบ ระยะที่ 1 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	8,000,000.-	8,000,000.-
12	ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	475,000.-	474,759.-
13	ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	490,000.-	489,749.70
14	ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 723 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	30 %	1,890,000.-	1,666,666.-
15	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอย ลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 5 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	497,000.-	496,480.-
16	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	90 %	496,000.-	495,410.-
17	ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอย บุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้านบ้านนกกอกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	2,181,000.-	1,963,900.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
18	ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวิราจากสี่แยกถนนศรีวิราถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	988,000.-	890,450.-
19	ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอุ้เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	1,477,000.-	1,301,736.-
20	ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้านสวนชื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงสุดซอย และซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	2,046,000.-	1,811,111.-
21	ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณปลายซอยลาดพร้าว 126 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	500,000.-	499,977.-
22	ปรับปรุงซอยเครือข่าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66 /106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือข่าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 (ฝ่ายโยธา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	21,170,000.-	21,063,894.-

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	143,900.-	34,480.-
2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	654,900.-	654,900.-
3	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	169,400.-	20,930.-

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง (โครงการ "ไม่เทรวม") (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	1,347,700.-	1,270,600.-
3	กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมของอาคารและหลังคาเรือน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	40 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	กิจกรรมพัฒนาถนนสวย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	995,000.-	990,000.-
2	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	2,139,000.-	2,090,000.-
3	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	30,000.-	20,000.-
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	504,000.-	126,000.- (โอนไปตั้งจ่ายสำนัก การศึกษา)
5	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	6,700.-	4,940.-
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	35,300.-	24,200.00.-
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	19,800.-	14,165.-
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	157,400.-	-
9	จัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	622,800.-	-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10	สัมมนาและศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	197,550.-	49,200.-
11	ประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา /1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	3,000.-	-

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....  
 .....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	การเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่ – แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	การปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รถรงค์ ไม่จอดหรือขับขึ้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
9	โครงการยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
10	กิจกรรมแก้ปัญหาจุดจรรยาผิด (ฝ่ายเทศกิจ / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....  
 .....  
 .....



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	งานปรับปรุงลานชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	498,000.-	-
2	งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองกลาง(ฝั่งใต้) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	497,000.-	-
3	งานปรับปรุงลานกีฬาวังทองกลาง(ฝั่งเหนือ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	495,000.-	-
4	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน (ชุมชน) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
5	ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	10 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	9,149,175.-	6,434,905.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	141,600.-	141,600.-
9	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	141,600.-	141,600.-
10	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	188,800.-	188,800.-
11	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	3,800,000.-	-
12	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	1,972,000.-	1,972,000.-
13	วังทองกลางฟุตบอลลีก 2024 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	500,000.00	-
14	วังทองกลางบาสเก็ตบอลแชมป์เปียนชิพ 2024 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	20 %	500,000.00	-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเขตวังทองหลาง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	922,000.-	918,400.-
16	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	80 %	80,000.-	-
17	ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	202,000.-	70,056.-
18	รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	20,000.-	20,000.-
19	จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,134,000.-	386,407.-
20	จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,500,000.-	35,400.-
21	จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	500,000.-	104,790.-

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
22	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	2,939,000.-	2,939,000.-
23	สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ	100 %	794,000.-	794,000.-
24	ส่งเสริมกิจกรรมสโสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	202,000.-	326,592.-
25	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,530,000.-	369,587.88

ปัญหาและอุปสรรค.....ไม่มี.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

.....

.....