

สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขตวัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2567

(ระหว่าง ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
1	พัฒนาถนนสวย (กิโลเมตร)	2.753	0 (0%)	ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงด้านกายภาพทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง	รักษาฯ
2	ปลูกต้นไม้ (ไม้ยืนต้น)	3,000	2,439 (81.30%)	ไม้ยืนต้น 2 ต้น ไม้เลื้อย 717 ต้น และไม้เถา 1,720 ต้น	รักษาฯ
3	เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)	3	2 (66.67%)	แห่งที่ 1 : สวน Pocket Park 39 (แห่งที่ 2) ดำเนินการเสร็จแล้ว แห่งที่ 2 : สวนหย่อมพานิชอนันต์ ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 กำลังปรับปรุงตกแต่งสถานที่	รักษาฯ
4	ปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยาน 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) 4.2 ทางจักรยาน	0.5 10	0.5 (100%) 0 (0%)	ปรับปรุงทางเท้าสุขุมวิท 31 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำรวจเส้นทางเดินและจักรยาน รวม 10.305 กม. (1.สุขุมวิท 23 2.รอมคลองแสนแสบ 3.สุขุมวิท 49- สุขุมวิท 51 4.สุขุมวิท 31 5.สุขุมวิท 39 6.ซอยสวัสดี 7.ซอยพร้อมจิต)	โยธา โยธา
5	ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)	810	398 (49.14%)	-	โยธา
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) 6.1 ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) 6.2 ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)	20 10 10	6 (30%) 0 (0%) 6 (60%)	-	โยธา

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
7	ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)	4	7 (175%)	จำนวนหาบเร่-แผงลอยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 จุด มีผู้ค้า 175 ราย ยกเลิก (4 มี.ค. 67) จำนวน 7 จุด ผู้ค้า 46 ราย คงเหลือจำนวนหาบเร่- แผงลอย 11 จุด 129 ราย (จุดยกเลิก : ซอยสุขุมวิท 17 ซอยสุขุมวิท 63 ซอยสุขุมวิท 41 ซอยสุขุมวิท 39 (ฝั่งซ้าย) ซอยสุขุมวิท 41 ซอยสุขุมวิท 39 (ฝั่งซ้าย) ซอยสุขุมวิท 65 ซอยสุขุมวิท 39 (ฝั่งขวา))	เทศกิจ
8	แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)	1	1 (100%)	ซอยสุขุมวิท 39 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก- การระบายน้ำ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต วัฒนาได้ตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ	โยธา
9	แก้ปัญหาจุดจราจรผิด (แห่ง)	1	0 (0%)	สำนักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	เทศกิจ/ โยธา
10	แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและอาชญากรรม	4	0 (0%)	ดำเนินการตรวจพื้นที่ จำนวน 2 ครั้งต่อวัน โดยขณะ ตรวจสอบไม่พบการก่อเหตุอาชญากรรม และ	เทศกิจ
	11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง)	1	0 (0%)	ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการทำความสะอาดและดูแลพื้นที่	
	11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง)	3	0 (0%)	ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
	11.3 จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้ เพิ่มขึ้น (ราย)	60	0(0%)		

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
11	ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง)	1	0 (0%)	ตรวจสอบการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลานกีฬา แสวงสิทธิ์ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2567	พัฒนาฯ
12	ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง)	1	3 (300%)	มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพบ้านหนังสือให้เหมาะสมแก่การ ให้บริการ	พัฒนาฯ
13	ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)	-	-	-	พัฒนาฯ
14	ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง)	5	7 (140)	<p>1. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ปรับปรุง ดังนี้ 1) การทาสีทำ ความสะอาดห้องเรียน 2) ซ่อมปรับพื้นทางเดิน 3) เปลี่ยน หน้าต่าง</p> <p>2. โรงเรียนสวัสดิวิทยา ปรับปรุง ดังนี้ 1) ปรับปรุงฉากเวที และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 2) ฉีดล้างทำความสะอาด สะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องนํ้านักเรียน 3) ซ่อมแซมสี ผนัง และป้ายโรงเรียน 4) เทพื้น ทากันซึมระเบียงและหลังคา อาคารเรียน 5) ฉีดล้างทำ</p> <p>3. โรงเรียนวัดภาษี ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ดังนี้ 1) ทาสี เก้าอี้ไม้ 2) ทาสีที่นั่งรอบลานอเนกประสงค์ 3) ติดตั้งฝาผนัง และซ่อมแซมพื้นอ่างล้างมือ 4) ทาสีพื้นที่กร่อน 5) ปรับจุด Check in และ 6) ทาสีท่อระบายน้ำติดตั้งฝาผนัง</p>	ศึกษา

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
				<p>4. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์) ปรับปรุง ดังนี้ 1) ติดป้ายโรงเรียนปลอดภัย บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ป้ายป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ป้ายลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 2) เปลี่ยนป้ายรับสมัครนักเรียน 3) การซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน สถานที่</p> <p>5. โรงเรียนแจ่มจันทร์ สำนักงานเขตวัฒนา ปรับปรุง ดังนี้ 1) เรืองก่อสร้างโดมหลังคา โรงเรียนแจ่มจันทร์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโดมหลังคาสนามใหญ่ 2) เรืองปรับปรุงโรงอาหารและห้องครัว 3) เรืองทาสีสนามเล็ก ทำการทาสีสนามเล็กซ่อมแซม</p> <p>6. โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ปรับปรุง ดังนี้ 1) ปรับปรุงสวนหย่อมและสร้างบรรยากาศหน้าอาคารเรียน 2) ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นจากพื้นซีเมนต์ธรรมดาเป็นปูพื้นหญ้าเทียม 3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทางเดินไปห้องน้ำ 4) ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหาร</p> <p>7. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ปรับปรุง ดังนี้ 1) ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ระเบียงอาคารเรียน เพื่อช่วยฟอกอากาศและเพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นที่</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
				สีเขียวในพื้นที่โรงเรียน 2) ทำความสะอาดพื้นหน้า โรงเรียน พนักงานสถานที่ขัดล้างพื้นหน้าและ กำแพงโรงเรียนเพื่อความ	
15	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 16.1 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่ สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อ สัปดาห์) 16.2 ประมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ตัน)	100 2,056	100 (100%) 213.70 (10.39%)	- -	รักษาฯ
16	พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่ม เปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ชุมชน)	16	14 (87.50%)	สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางในชุมชนและนำเข้าใน ระบบ อสท.	พัฒนาฯ
17	ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อ ชุมชน (บาท)	2,720,000	0 (0%)	อยู่ระหว่างจัดทำแผนเปิดเวทีประชาคม	พัฒนาฯ
18	ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ สปสช. (บาท)	3,005,000	1,433,635 (47.71%)	-	พัฒนาฯ
19	พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวน คำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลา ตามคู่มือประชาชน)	100	100	-	ปกครอง

ลำดับ ที่	ประเด็นนโยบาย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
20	ขุดลอกท่อ (กิโลเมตร) 21.1 ขุดลอกท่อ (กิโลเมตร) – ดำเนินการเอง 21.2 ขุดลอกท่อ (กิโลเมตร) – จ้างเหมาดำเนินการ	41.477 10.696 30.781	36.374 (87.70%) 5.593 (52.29%) 30.781 (100%)	ภาพรวมทั้งหมด ดำเนินการเอง 5.593 กม. อยู่ ระหว่างดำเนินการ 10 ซอย ระยะทาง 5.103 กม. จ้างราชทัณฑ์ 30.781 กม. ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	โยธา
21	ขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล (กม) 22.1 ขุดลอกคลอง (กิโลเมตร) 22.2 เปิดทางน้ำไหล คลอง (กิโลเมตร)	13.103 2.011 11.092	13.103 (100%) 2.011 (100%) 11.092 (100%)	ขุดลอกคูคลอง ยาว 2.011 กม. เปิดทางน้ำไหล 11 คลอง ระยะทาง 11.092 กม.	

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวัฒนา

มีนาคม 2567