



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๗๒๓๓ และ ๗๒๓๔

ที่ กท ๖๘๐๘ / ๖๖๐

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการเขตสาทร

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส
๑	๑๕
๒	๔๐
๓	๗๕
๔	๑๐๐

ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส ๒ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘ ได้ผลการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

๑.๑ ผลการก่อสร้างผูกพัน ร้อยละ ๘๑.๕๕

๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๒๑.๓๓

๒. ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๒.๖๒

๓. ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบลงทุน ที่ต้องใช้วิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องยกเลิกประกาศเดิมและประกาศประกวดราคาใหม่ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาทั้งสองครั้ง ต้องเปลี่ยนวิธีหาตัวผู้รับจ้างเป็นวิธีคัดเลือก ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และในกรณีได้ตัวผู้ชนะการประกวดราคาแล้วแต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันในการได้ข้อสรุป ผลการพิจารณาการอุทธรณ์ ทำให้การก่อสร้างผูกพันเกิดความล่าช้า แต่ปัจจุบันสามารถหาตัวผู้ค้าได้ครบถ้วน ทุกรายการเรียบร้อยแล้วและคงเหลือ ๒ รายการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรร และจะดำเนินการก่อสร้างผูกพันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ทราบ

(นางนงศศิราญ เปรมอ่อน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการคลัง  
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

(นายรัชชัย แสงไทย)  
ผู้อำนวยการเขตสาทร

(นางสาวพิศดินันท์ แสงวิห)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร

## สำนักงานเขตสาทร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลือมปีงบประมาณประจำปี 2567 มาดำเนินการปี 2568

กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน					กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน							
อนุมัติกันเงินฯ		เบิกจ่าย			อนุมัติกันเงินฯ		ก่องหนี้			เบิกจ่าย		
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
36	16,488,360.08	35	13,461,869.75	81.64	1	1,593,500.00	1	1,050,000.00	65.89	1	1,050,000.00	65.89

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

## สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.									
งบประมาณปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.			
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	
278,565,210.00	118,728,334.16	42.62	15,942,112.00	15,799,072.00	99.10	294,507,322.00	134,527,406.16	45.68	

## สรุปการก่องหนี้ลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประมาณปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องหนี้	%	งบประมาณ	ก่องหนี้	%	งบประมาณ	ก่องหนี้	%
35,445,570.00	28,905,592.00	81.55	-	-	-	35,445,570.00	28,905,592.00	81.55

## สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประมาณปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
35,445,570.00	7,561,349.00	21.33	-	-	-	35,445,570.00	7,561,349.00	21.33

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. งบประมาณอนุมัติ	154,790,800.00	70,432,820.00	35,445,570.00	2,588,400.00	6,752,920.00	270,010,510.00
2. โอนก่อน 01/10/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/67 ถึง 31/03/68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554,700.00	8,554,700.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554,700.00	8,554,700.00
- โอนเพิ่ม (+)	719,837.00	0.00	724,500.00	0.00	8,554,700.00	9,999,037.00
- โอนลด (-)	-719,837.00	0.00	-724,500.00	0.00	0.00	-1,444,337.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554,700.00	8,554,700.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	154,790,800.00	70,432,820.00	35,445,570.00	2,588,400.00	15,307,620.00	278,565,210.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	154,790,800.00	58,258,380.00	33,649,946.00	2,588,400.00	13,452,808.00	262,740,334.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/67 ถึง 31/03/68	86,474,280.08	20,768,471.23	7,561,349.00	837,606.00	3,086,627.85	118,728,334.16
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	86,474,280.08	20,768,471.23	7,561,349.00	837,606.00	3,086,627.85	118,728,334.16
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	55.87 %	29.49 %	21.33 %	32.36 %	20.16 %	42.62 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	68,316,519.92	49,664,348.77	27,884,221.00	1,750,794.00	12,220,992.15	159,836,875.84
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	44.13 %	70.51 %	78.67 %	67.64 %	79.84 %	57.38 %

งบประมาณกลาง/งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม
21 : เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและ ลูกจ้าง	10,948,332	0	10,948,332	10,948,332	0	10,948,332	0	0	0
- - :	10,948,332	0	10,948,332	10,948,332	0	10,948,332	0	0	0
23 : เงินบำเหน็จ ลูกจ้าง	4,850,740	0	4,850,740	4,850,740	0	4,850,740	0	0	0
- - :	4,850,740	0	4,850,740	4,850,740	0	4,850,740	0	0	0
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	143,040	0	143,040	0	0	0	143,040	0	143,040
0725094 - - : งานบริหารการศึกษา	143,040	0	143,040	0	0	0	143,040	0	143,040
รวมทั้งสิ้น	15,942,112	0	15,942,112	15,799,072	0	15,799,072	143,040	0	143,040

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติกับเงินไว้เบิกเหลือปี (แบบมีหนี้ผูกพัน)  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 วันที่ 31 มีนาคม 2568  
 สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้	วงเงิน ก่อหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68)	งบประมาณ คาดว่าจะไป	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ค.ศ. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มี.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	(10) = (5) + (9)	(11) = (3) - (9)		
	<b>กับเหลือปีแบบมีหนี้ผูกพัน</b>													
	<b>ยอดรวม</b>													
1	ปรับปรุงซอยจันทน์ 45	3,895,145.00	01/02/67	3,895,145.00	-	3,895,145.00	-	-	-	-	3,895,145.00	-	06/11/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟ BTS สถานีตากสินเข้าสู่รั้วยานนาวาและท่าเรือสาทร	3,025,290.33	12/07/67	3,025,290.33	-	-	-	3,025,290.33	-	3,025,290.33	3,025,290.33	-	11/7/67	ลงนามสัญญาจ้างจก.ทีมวิศวกร คอนกรีตชั้น จำกัด
													6/8/67	มีหนังสือ ที่ กท 6803/4644 เสร็จงานก่อสร้าง
													13/8/67	มีหนังสือ ที่ กท 6803/4789 เสร็จงานก่อสร้าง
													9/9/67	รถยนต์นาโว ได้มีหนังสือให้ สำนักงานเขตสาทรพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างฯ ตาม ข้อเสนอแนะของกรมศิลปากร
													12/9/67	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นควรปรับเปลี่ยน แบบก่อสร้างฯ ตามคำแนะนำ ของกรมศิลปากร และได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/5423 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567 แจ้ง ให้ผู้รับจ้างระงับการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะแก้ไขตามคำแนะนำของกรมศิลปากรแล้ว เสร็จ
													24/10/67	ครบกำหนดสัญญา
													14/11/67	ได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/6395 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ประสานวิทยานาวาส่ง แบบก่อสร้าง ที่ปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำของกรมศิลปากร
													29/11/67	ได้มีหนังสือ ที่ กท 6803/6590 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 แจ้งค่าปรับตามสัญญาให้ ผู้รับจ้าง ทราบ
														แผนการดำเนินการแก้ไขเพื่อเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 ก.ย.68
													1 ธ.ค.67 - 28 ก.พ.68	ให้วิทยานาวาประสานกับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับพื้นที่ ว่าเป็นที่ของวิทยานาวาซึ่ง สามารถดำเนินการปรับปรุงได้
													1 มี.ค.68 - 15 มี.ค.68	ให้วิทยานาวาประสานพิจารณาเกี่ยวกับแบบก่อสร้างกับกรมศิลปากรให้ความเห็นชอบ
													16 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแก้ไขสัญญาแบบก่อสร้างที่วิทยานาวาและกรมศิลปากรเห็นชอบ แก้ไขสัญญา
													01/04/68	
													2 เม.ย.68 - 29 ก.ค. 68	ดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ วันที่ 30 ก.ย. 68
3	รถสูบล้างปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,612,000.00	29/05/67	4,612,000.00	-	4,612,000.00	-	-	-	-	4,612,000.00	-	22/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
4	ขบรพชชช ขนาด 1 คัน บริษัททรนงรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบปีข้างซ้าย 1 คัน	989,000.00	29/08/67	989,000.00	-	989,000.00	-	-	-	-	989,000.00	-	20/12/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
5	รถบรรทุกเท้ายัดดินคันแรกไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 1 คัน	2,931,000.00	29/08/67	2,931,000.00	-	2,931,000.00	-	-	-	-	2,931,000.00	-	20/12/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
	<b>ยุยุดำเนินงาน</b>													
6	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต เดือนกันยายน 2567	147,500.00	01/10/66	147,500.00	-	147,500.00	-	-	-	-	147,500.00	-	11/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต เดือนกันยายน 2567	105,716.00	01/10/66	105,716.00	-	105,716.00	-	-	-	-	105,716.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
8	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	16,500.00	01/10/66	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	04/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
9	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	18,000.00	01/10/66	18,000.00	1,200.00	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
10	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	13,200.00	01/10/66	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
11	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	13,200.00	01/11/66	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
12	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	16,500.00	01/10/66	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	02/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
13	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	13,200.00	02/10/66	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
14	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	16,500.00	01/02/67	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
15	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	16,500.00	02/10/66	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
16	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	18,000.00	01/10/66	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	03/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
17	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	16,500.00	01/11/66	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	03/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
18	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	18,000.00	01/04/67	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
19	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	18,000.00	01/04/67	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
20	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	18,000.00	01/04/67	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
21	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	14,400.00	01/04/67	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
22	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 วิทยานาวาวิทยานาวา พนมเปญ	14,400.00	01/04/67	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00	-	07/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	วันที่ก่อหนี้	วงเงิน ก่อนหนี้	คงเหลือ หลังก่อหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	งบประมาณ ค่าว่าที่ไป (11) = (3) - (9)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) + (9)	(11)				
23	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนายอนงค์ แก้วประสงศ์	16,500.00	01/05/67	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
24	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาววรินทร์นิศา วงศ์สุริยา	16,500.00	01/07/67	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
25	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุณิสา อินทวงศ์	16,500.00	01/07/67	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
26	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2567	83,600.00	01/10/66	83,600.00	-	83,600.00	-	-	-	83,600.00	-	21/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
27	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เดือนกันยายน 2567 รายนางสาวสุณิสา พิทักษ์	14,850.00	01/10/66	14,850.00	-	14,850.00	-	-	-	14,850.00	-	08/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
28	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมถนนเจริญราษฎร์ (DogPark)	99,996.75	29/08/67	99,996.75	-	99,996.75	-	-	-	99,996.75	-	26/11/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
	<b>งบเงินอุดหนุน</b>													
29	ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดดอน	91,980.00	02/09/67	91,980.00	-	91,980.00	-	-	-	91,980.00	-	25/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
30	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดดอน	23,058.00	02/09/67	23,058.00	-	23,058.00	-	-	-	23,058.00	-	25/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
31	ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดดอน	35,040.00	01/10/67	35,040.00	-	35,040.00	-	-	-	35,040.00	-	28/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
32	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดดอน	8,784.00	01/10/67	8,784.00	-	8,784.00	-	-	-	8,784.00	-	28/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
33	ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดยานนาวา	90,720.00	02/09/67	90,720.00	-	90,720.00	-	-	-	90,720.00	-	22/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
34	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ก.ย.67 โรงเรียนวัดยานนาวา	22,680.00	02/09/67	22,680.00	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00	-	22/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
35	ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดยานนาวา	17,280.00	01/10/67	17,280.00	-	17,280.00	-	-	-	17,280.00	-	22/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
36	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ต.ค.67 โรงเรียนวัดยานนาวา	4,320.00	01/10/67	4,320.00	-	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-	22/10/67	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
	<b>รวมกันเหลือเป็นแบบมีหนี้ผูกพัน</b>	<b>16,488,360.08</b>	<b>-</b>	<b>16,487,160.08</b>	<b>1,200.00</b>	<b>13,461,869.75</b>	<b>-</b>	<b>3,025,290.33</b>	<b>-</b>	<b>3,025,290.33</b>	<b>16,487,160.08</b>	<b>-</b>		

**หมายเหตุ**

เงินที่เหลือเป็นแบบมีหนี้ผูกพันมีทั้งสิ้น 36 รายการ เป็นเงิน 16,488,360.08 บาท เบิกจ่ายแล้ว 35 รายการ เป็นเงิน 13,461,869.75 บาท ยังมีเบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 3,025,290.33 บาท งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย 1,200.- บาท

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือปี (แบบไม่มีผูกพัน)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	วันที่ก่อนหนี้/ วันที่คาดว่า ก่อนหนี้	วงเงิน ก่อนหนี้/คาดว่า ก่อนหนี้	คงเหลือ หลังก่อนหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ( 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68)	งบประมาณ คาดว่าจะทั่วไป	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ
							ค.ศ. 67 - ม.ค. 68	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	รวม (9) = (6) + (7) + (8)				
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	(10) = (5) + (9)	(11) = (3) - (9)		
	เกินหรือแบบไม่มีผูกพัน													
1	ค่าใช้จ่ายชุมชนเข้มแข็งพัฒนาแหล่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,593,500	07/10/67	1,050,000.00	543,500.00	1,050,000.00	-	-	-	0.00	1,050,000.00	543,500.00	26/01/67	ได้รับโอนงบประมาณจาก สฟส. ตามหนังสือที่ กท 1908/108 ลว. 26 ม.ค. 67
	ได้รับโอนงบประมาณ 4,800,000 บาท จำนวนชุมชนทั้งหมด 24 ชุมชน												2 เม.ย.-14 พ.ค.67	เปิดเวทีประชาคมตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
	ดำเนินการ 24 ชุมชน เป็นเงิน 4,587,747.00 บาท ไม่ดำเนินการ - ชุมชน เป็นเงิน - บาท												16/07/67	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2567
	- ก่อนผูกพันและเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย. 67 เป็นเงิน 2,994,247.00 บาท												31/07/67	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2567
	- จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1,593,500 บาท จำนวน 1 รายการ ดังนี้												07/08/67	ประกาศแผนฯ
	1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานรวมทั้งอุปกรณ์												13/08/67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
	ประกอบพร้อมติดตั้ง สำหรับ 12 ชุมชน รวม 74 ตัว เป็นเงิน 1,593,500 บาท												13/08/67	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
	เหตุผลที่ไม่สามารถก่อนผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												19/08/67	ขอความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ
	เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดซื้อ จึงเห็นควร ขอเงินแบบไม่มีหนี้ไปพ่วงก่อน												20/08/67	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
													20/08/67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
													26/08/67	ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางฯ
													17/09/67	รายงานขอซื้อ
													24ก.ย.-01 ค.ศ. 67	ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
													02/10/67	กำหนดยื่นข้อเสนอราคา
													08/10/67	รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
													10/10/67	รายงานขออนุมัติสั่งซื้อ (บริษัท ลีฟ - เซอร์ เทค จำกัด เป็นเงิน 1,050,000 บาท)
													08/11/67	ตรวจร่างสัญญา
													18/11/67	ก่อนผูกพัน กำหนดส่งของ 60 วันทำการ
													02/12/67	ลงนามสัญญา บริษัท ลีฟ - เซอร์ เทค จำกัด เป็นเงิน 1,050,000 บาท
														สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ค.68
													04/03/68	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย
													31/03/68	ดำเนินการได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ
	รวมกันเหลือปีแบบไม่มีผูกพัน	1,593,500.00		- 1,050,000.00	543,500.00	1,050,000.00	-	-	-	0.00	1,050,000.00	543,500.00		

หมายเหตุ

## ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินที่ได้รับจ้าง	วันที่คาดว่าจะ นามสัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				กันเหลือปี 68 เบิก 69	เลขที่โครงการE-GP	ว.ล.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
	งบลงทุน												
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน												
	ค่าครุภัณฑ์												
	งานส่วนราชการและบริหารส่วนงานเขต												
	- ก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนทุกรายการ-												
	รวม ครุภัณฑ์ยังไม่ก่อหนี้	-	-	-	-	-	-	-	-				
	งบลงทุน												
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน												
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
	งานส่วนราชการและบริหารส่วนงานเขต												
1	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร	2,834,000	2,824,000			2,834,000	2,834,000	-	67119459450	30 ก.ย.67	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา									15 ต.ค.67	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป		
										8 พ.ย.67	เห็นชอบแบบรูปรายการ		
										11 พ.ย.67	ขออนุมัติแต่งตั้งกำหนดราคากลาง		
										21 พ.ย.67	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
										29 พ.ย.67	รายงานขอจ้าง		
										9 ธ.ค.67	ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี e-bidding		
										18 ธ.ค.67	กำหนดเสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคาขายเดียวและไม่ผ่าน		
										27 ธ.ค.67	การพิจารณา จึงยกเลิกประกาศและประกวดราคาครั้งที่ 2		
										13 ม.ค.68	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป		
										14 ม.ค.68	เห็นชอบแบบรูปรายการ		
										20 ม.ค.68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
										24 ม.ค.68	เห็นชอบราคากลาง		
										29 ม.ค. 68	รายงานขอจ้าง และประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2		
										6 ก.พ.68	กำหนดเสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา		
										7 ก.พ.68	การพิจารณา จึงยกเลิกประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) และเห็นชอบดำเนินการจ้าง (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก		
										10 ก.พ.68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป		
										14 ก.พ.68	เห็นชอบแบบรูปรายการ		
										17 ก.พ.68	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
											อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง		
										11 มี.ค.68	ได้ตัวผู้ค้าอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินจัดสรร		
										17 มี.ค.68	ขออนุมัติเงินจัดสรร จวด 2 ครั้งที่ 7		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินที่ได้รับจ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				ก่อนสิ้นปี 68 เบิก 69	เลขที่โครงการE-GP	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
		-1-	-2-		-3-	-4-	-5-	(2) - (5) = (6)					
2	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงซอยจันทน์ 39 - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	1,201,000	1,195,854		-	-	1,201,000	1,201,000	-	67109406297	30 ก.ย.67 1 ต.ค.67 8 ต.ค.67 8 ต.ค.67 31 ต.ค.67 31 ต.ค.67 6 พ.ย.67 15 พ.ย.67 21 พ.ย.67 22 พ.ย.67 27 ธ.ค.67 18 ธ.ค.67 16 ม.ค.68 20 ม.ค.68 22 ม.ค.68 28 ม.ค.68 29 ม.ค.68 17 มี.ค.68	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป เห็นชอบแบบรูปรายการ ขออนุมัติแต่งตั้งกำหนดราคากลาง เห็นชอบกำหนดราคากลาง รายงานขอจ้างพร้อมประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (1 - 6 พ.ย. 67) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเห็นร่างประกาศประกวดราคา พร้อมประกาศประกวดราคา (6-14 พ.ย. 67) กำหนดเสนอราคา อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติเงินจัดสรร ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศและประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกวดราคาครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคารายเดียวและสูงกว่างบประมาณ อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศ จะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป เห็นชอบแบบรูปรายการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบราคากลาง รายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการเชิญชวน ขออนุมัติเงินจัดสรร จวด 2 ครั้งที่ 7	
	รวม ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้	4,035,000	4,019,854	-	-	-	4,035,000	4,035,000	-				
	รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	4,035,000	4,019,854	-	-	-	4,035,000	4,035,000	-				

ผลการดำเนินงานรายการลงทุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
วันที่ 31 มีนาคม 2568  
หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก้อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเพื่อมิปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ	
							ต.ค. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม						
							- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(8) = (6) + (7) + (8)						
	งบลงทุน															
	ก้อนนี้ผูกพันแล้ว															
	ค่าครุภัณฑ์															
	งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต															
1	ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1000 กิโลกรัม 2 ชุด	8,200,000	6,432,000	28-มี.ค.-68	1,768,000	-	-	-	6,432,000	6,432,000	6,432,000	-	28 มี.ค.68	ลงนามสัญญา บจ.เอเชีย เอเลเวเตอร์ เป็นเงิน 6,432,000.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 240 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย.68		
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,900	37,900	25 ต.ค.67	-	37,900	-	-	-	-	37,900	-	25 ต.ค.67	ลงนามสัญญา มงคลชายู เป็นเงิน 37,900.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67		
														3 ธ.ค.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
3	ผ้าฆ่าเชื้อ Backout แบบทึบแสง ห้องประชุมสาทร 8 ชุด	139,100	139,100	19 ธ.ค.67	-	139,100	-	-	-	-	139,100	-	19 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.คาร์โก้เทคโนโลยี เป็นเงิน 139,100.- บาท		
4	ผ้าฆ่าเชื้อ Backout แบบทึบแสง ห้องประชุมรวมห้อง 2 ชุด	53,500	53,500	19 ธ.ค.67	-	53,500	-	-	-	-	53,500	-		กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค.68		
														28 ธ.ค.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
	งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง															
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	8,900	22 ต.ค.67	-	8,900	-	-	-	-	8,900	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,900.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67		
														26 พ.ย.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
	งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล															
6	รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 125 ซีซี 1 คัน	68,800	68,800	3 ธ.ค.67	-	68,800	-	-	-	-	68,800	-	3 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.พีพีพีวี เอ็นจิเนียริ่ง เป็นเงิน 68,800.- บาท และ 197,600.- บาท		
7	รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 200 ซีซี 2 คัน	197,600	197,600	3 ธ.ค.67	-	197,600	-	-	-	-	197,600	-		กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค.67		
														19 ธ.ค.67 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว		
														6 ม.ค.68 อยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตใช้รถจักรยานยนต์เพื่อภารกิจ		
														เพื่อตั้งภูิกษาเบิกจ่ายเงินต่อไป		
														26 มี.ค.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
	งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี															
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200	32,200	25 ต.ค.67	-	32,200	-	-	-	-	32,200	-	25 ต.ค.67	ลงนามสัญญา มงคลชายู เป็นเงิน 32,200.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67		
														3 ธ.ค.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200	50,200	22 ต.ค.67	-	50,200	-	-	-	-	50,200	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 50,200.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67		
10	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000	16,000	22 ต.ค.67	-	16,000	-	-	-	-	16,000	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 16,000.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67		
														26 พ.ย.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
11	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด	9,000	9,000	28 ต.ค.67	-	9,000	-	-	-	-	9,000	-	28 ต.ค.67	ลงนามสัญญา ฟู้การต้า เป็นเงิน 9,000.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 5 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.67		
														21 พ.ย.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ	
							ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68	รวม						
							- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(8) = (6) + (7) + (8)						
	งานตรวจและนับค่าใช้จ่ายกฎหมาย															
12	คู่มือแบบ 2 บาน 2 ตู้	13,200	13,200	28 ต.ค.67	-	13,200	-	-	-	-	13,200	-	28 ต.ค.67	ลงนามสัญญา พูการ์คำ เป็นเงิน 13,200.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 5 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.67		
													21 พ.ย.67	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน															
13	อุปกรณ์มี้าโยกบริหารหน้าห้อง 1 ชุด	30,000	30,000	18 ธ.ค.67	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	18 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เดอะทริบิเดิล ไนน์ รวมเป็นเงิน 171,000.- บาท		
14	อุปกรณ์ยึดก้ามเนื้อขา 1 ชุด	25,000	25,000	18 ธ.ค.67	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-		กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค.68		
15	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) 1 ชุด	30,000	30,000	18 ธ.ค.67	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	24 ม.ค.68	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
16	อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) 1 ชุด	25,000	25,000	18 ธ.ค.67	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-				
17	อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบบาร์โหนดระดับ) 1 ชุด	37,000	37,000	18 ธ.ค.67	-	37,000	-	-	-	-	37,000	-				
18	อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น 1 ชุด	24,000	24,000	18 ธ.ค.67	-	24,000	-	-	-	-	24,000	-				
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ															
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100	25,100	22 ต.ค.67	-	25,100	-	-	-	-	25,100	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67		
													26 พ.ย.67	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา															
20	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง	214,000	214,000	25 ต.ค.67	-	214,000	-	-	-	-	214,000	-	25 ต.ค.67	ลงนามสัญญา มงคลชาญ เป็นเงิน 32,200.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ธ.ค.67		
													3 ธ.ค.67	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
21	พัดลมโจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 36 ตัว	75,600	75,600	4 ธ.ค.67	-	75,600	-	-	-	-	75,600	-	4 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา ร้านเจริญยง เป็นเงิน 75,600.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 19 ธ.ค.67		
													25 ธ.ค.67	ตรวจรับสินค้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
													14 ก.พ.68	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100	25,100	22 ต.ค.67	-	25,100	-	-	-	-	25,100	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67		
													26 พ.ย.67	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
23	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	24,990	24,990	21 ต.ค.67	-	24,990	-	-	-	-	24,990	-	21 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เค แอนด์ ที จอเวนเจอร์ เป็นเงิน 24,990.- บาท		
														กำหนดส่งมอบสินค้า 15 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ย.67		
													29 พ.ย.67	ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก้อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก้อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
							ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68	รวม					
							- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(8) = (6) + (7) + (8)					
	งานงบประมาณโรงเรียน														
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100	25,100	22 ต.ค.67	-	25,100	-	-	-	-	25,100	-	22 ต.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 25,100.- บาท	
													26 พ.ย.67	กำหนดส่งมอบสินค้า 45 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ	
25	บอลลูนเจ็ต 8 กระดานพร้อมลูกบอลแฟนซีปลอดภัยสารพิษ 1 ชุด	50,000	50,000	4 ธ.ค.67	-	-	-	50,000	-	50,000	50,000	-	4 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ.เดอะทริปปี้ด โนน รวมเป็นเงิน 239,570.- บาท	
26	ที่เดินทรงตัว 1 ชุด	6,900	6,900	4 ธ.ค.67	-	-	-	6,900	-	6,900	6,900	-		กำหนดส่งมอบสินค้า 10 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 ธ.ค.67	
27	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดปราสาทหนูซิงช้า 1 ชุด	120,000	120,000	4 ธ.ค.67	-	-	-	120,000	-	120,000	120,000	-	28 ม.ค.68	อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ รร. เพื่อติดตั้งเครื่องเล่น	
28	สปริงโยกเยกบุสตัฟฟ์กลางแจ้ง 3 ตัว	25,770	25,770	4 ธ.ค.67	-	-	-	25,770	-	25,770	25,770	-			
29	ชิงช้าคู่กลางแจ้ง 1 ชุด	7,200	7,200	4 ธ.ค.67	-	-	-	7,200	-	7,200	7,200	-			
30	สะพานโค้งสีฟ้าทรงตัว 1 ชุด	6,900	6,900	4 ธ.ค.67	-	-	-	6,900	-	6,900	6,900	-			
31	โกลบอลสำหรับเด็กอนุบาล 1 ชุด	5,000	5,000	4 ธ.ค.67	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-			
32	สไลเดอร์ชิงช้าโนรม 1 ชุด	10,000	10,000	4 ธ.ค.67	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-			
33	อุโมงค์ท่อน 1 ชุด	7,800	7,800	4 ธ.ค.67	-	-	-	7,800	-	7,800	7,800	-			
	รวมงบลงทุนก้อนนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์)	9,626,860	7,858,860	-	1,768,000	1,187,290	-	239,570	6,432,000	6,671,570	7,858,860	-			

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ	
							ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68	รวม						
							- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(8) = (6) + (7) + (8)						
	งบลงทุน															
	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว															
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
	งานบำรุงรักษาซ่อมแซม															
1	ปรับปรุงหอไอที	731,700	731,700	12 ธ.ค.67	-	731,700	-	-	-	-	731,700	-	12 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 731,700.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 10 ก.พ.68		
														12 มี.ค.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
2	ปรับปรุงหอจันทน์ 18/7 แยก 4	1,944,000	1,944,000	23 ธ.ค.67	-	-	-	1,944,000	-	1,944,000	1,944,000	-	23 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 1,944,000.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.68		
3	ปรับปรุงหอจันทน์ 27 ช่วงต้น	241,995	241,995	4 ธ.ค.67	-	241,995	-	-	-	-	241,995	-	4 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 241,995.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.68		
														10 ก.พ.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
4	ปรับปรุงหอสาร 17	2,023,874	2,023,874	23 ธ.ค.67	-	2,023,874	-	-	-	-	2,023,874	-	23 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 2,023,874.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.68		
														11 มี.ค.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
5	ปรับปรุงหอหน้าโรงเรียนโตศึกษา ทุ่งทานตะวัน	4,571,760	4,571,760	27 ธ.ค.67	-	-	-	4,571,760	-	4,571,760	4,571,760	-	27 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 4,571,760.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.68		
6	ปรับปรุงหอเจริญราษฎร์ 1	1,917,000	1,915,501	4 มี.ค.68	1,499	-	-	-	1,915,501	1,915,501	1,915,501	-	4 มี.ค.68	ลงนามสัญญา บจ. วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 1,915,501.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ย.68		
7	ปรับปรุงหอสาร 11 แยก 9	665,550	665,550	11 ธ.ค.67	-	665,550	-	-	-	-	665,550	-	11 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. มานะพรคอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 665,550.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ก.พ.68		
														28 ก.พ.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
8	ปรับปรุงทางเท้าหอจันทน์ 32	1,617,000	1,617,000	12 ธ.ค.67	-	1,617,000	-	-	-	-	1,617,000	-	12 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 731,700.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.68		
														31 มี.ค.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
9	ปรับปรุงทางเท้าหอจันทน์ 44	1,161,111	1,161,111	16 ธ.ค.67	-	1,093,940	-	-	-	-	1,093,940	67,171	16 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. มานะพรคอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,161,111.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.68		
														25 มี.ค.68 ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ		
10	ปรับปรุงทางเท้าหอจันทน์ 46	2,004,803	1,993,850	16 ธ.ค.67	10,953	-	-	1,993,850	-	1,993,850	1,993,850	-	16 ธ.ค.67	ลงนามสัญญา บจ. กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ เป็นเงิน 1,993,850.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.68		
11	ปรับปรุงหอสาร 15	2,347,000	2,346,974	14 มี.ค.68	26	-	-	-	2,346,974	2,346,974	2,346,974	-	14 มี.ค.68	ลงนามสัญญา บจ. เจริญกิจ 81 การโยธา กรุงเทพฯ เป็นเงิน 2,346,974.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ย.68		
	งานงบประมาณโรงเรียน															
12	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคอน	1,833,417	1,833,417	14 ก.พ.68	-	-	-	1,833,417	-	1,833,417	1,833,417	-	14 ก.พ.68	ลงนามสัญญา บจ. โททวนมิชชี เป็นเงิน 1,833,417.- บาท		
	- กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา													กำหนดส่งมอบงาน 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 14 มี.ย.68		
	รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,059,210	21,046,732	-	12,478	6,374,059	-	8,509,610	6,095,892	14,605,502	20,979,561	67,171				
	รวมงบลงทุนก่อนนี้ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	30,686,070	28,905,592	-	1,780,478	7,561,349	-	8,749,180	12,527,892	21,277,072	28,838,421	67,171				

## ผลการดำเนินงานรายการงบประมาณ (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลัง ปรับโอน	วงเงินได้ผู้ รับจ้าง	วันที่คาดว่าจะ นามสัญญา	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ			รวม (6) = (3) + (4) + (5)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (2) - (5) = (6)	ว.ด.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68					
		-1-	-2-		-3-	-4-	-5-					
	งบลงทุน											
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน											
	ค่าครุภัณฑ์ (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)											
	งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต											
1	โต๊ะประชุม ขนาด 20 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	84,000		21 เม.ย.68	-	84,000	-	84,000	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
2	โต๊ะเนกประสงค์ 100 ตัว	380,000		21 เม.ย.68	-	380,000	-	380,000	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา											
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	100,400		21 เม.ย.68	-	100,400	-	100,400	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
4	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000		21 เม.ย.68	-	120,000	-	120,000	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
	งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา											
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000		21 เม.ย.68	-	16,000	-	16,000	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
	งานงบประมาณโรงเรียน											
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100		21 เม.ย.68	-	24,100	-	24,100	-	25 มี.ค.68	ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร งวด 2 ครั้งที่ 5	
	รวม ครุภัณฑ์ยังไม่ก่อหนี้	724,500	-	-	-	724,500	-	724,500	-			
	งบลงทุน											
	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน											
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)											
	งาน.....											
	-ไม่มี-											
	รวม ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่) ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	724,500	-	-	-	724,500	-	724,500	-			

ผลการดำเนินงานรายการงบลงทุน (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	วงเงินก่อนนี้	วันที่ลงนาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ หลังก่อนนี้ (3) = (1) - (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ			รวม (8) = (6) + (7) + (8)	รวมเบิกจ่ายและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68) (9) = (4) + (8)	กันเหลือปี 68 เบิก 69 (10) = (2) - (9)	ว.ต.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
							ค.ศ. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68						
							- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68						
-1-	-2-				-4-	-5-	-6-	-7-							
	งบลงทุน														
	ก่อนที่ผูกพันแล้ว														
	ครุภัณฑ์ (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)														
	งาน...														
1															
	รวมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	งบลงทุน														
	ก่อนที่ผูกพันแล้ว														
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการโอนตั้งจ่ายใหม่)														
	งาน...														
1															
	รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวมงบลงทุนก่อนที่ผูกพันแล้ว (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ผลการดำเนินงานงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	กันต่อปี 68 เบิก 69 เงินเพื่อจ่าย	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
		-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	(3) + (4) + (5)	(7) = (2) + (6)	(8) = (1) - (7)			
	<b>งบดำเนินงาน</b>												
	<b>งบบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>												
1	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	5,000,000	2 ต.ค. 67	498,875	-	4,501,125	-	4,501,125	5,000,000	-			
	1. ซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875 บาท												1. ซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875 บาท
	2. ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยข้างวิศิษณ์ เป็นเงิน 359,000 บาท												อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
	3. ซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทน์ 16 เป็นเงิน 248,000 บาท												2. ซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักซอยข้างวิศิษณ์ เป็นเงิน 359,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
	รวมเป็นเงิน 1,105,875 บาท												3. ซ่อมแซมทางเท้าซอยจันทน์ 16 เป็นเงิน 248,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
											17 ก.พ.68		เบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมสวนหย่อมชุมชนบ้านแบบ เป็นเงิน 498,875.- บาท
2	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	900,000	2 ต.ค. 67	14,900	-	585,100	300,000	885,100	900,000	-			
													- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 63 ซอย จำนวนเงิน 22,770.56 บาท
													- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยกเลข ๖.1 ปากซอยไถ่ย่าง
													(ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8) เป็นเงิน 14,900 บาท
													ทั้ง 2 รายการ รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง
													17 ส.ค.67
													เบิกจ่ายติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยกเลข ๖.1 ปากซอยไถ่ย่าง ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8
													เป็นเงิน 14,900.- บาท
	<b>งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>												
3	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,100,000	31 ต.ค. 67	-	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-			
	จำนวน 53 ซอย												31 ต.ค.67
													ทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ให้มาเสนอราคา
													25 พ.ย.67
													ราชทัณฑ์ปฏิเสธไม่รับงาน เนื่องจากจะต้องดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำ
													กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่น เป็นระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตร
													ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 68 หากรับงานเพิ่มอีกจะทำให้ส่งผลกระทบต่อให้การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
													ที่รับไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
													12 ส.ค.67
													ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง
													13 ส.ค.68
													อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างขอบเขตของงาน
													18 ส.ค.67
													เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
													19 ส.ค.67
													อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
													24 ส.ค.67
													เห็นชอบราคากลาง
													3 ก.พ.68
													รายงานขอจ้าง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding
													11 ก.พ.68
													กำหนดเสนอราคา (09.00-12.00น.) มีผู้เสนอราคา 6 ราย
													13 ก.พ.68
													ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา
													19 ก.พ.68
													รายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งจ้าง
													19 ก.พ.68
													ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /แบบแจ้งผล ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด
													12 มี.ค.68
													ลงนามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 พ.ค.68
	<b>รวมงบดำเนินงาน ฝ่ายโยธา</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-</b>	<b>513,775</b>	<b>-</b>	<b>6,186,225</b>	<b>300,000</b>	<b>6,486,225</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-</b>			
	<b>งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>												
4	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	1,600,000	1 ต.ค. 67	498,860	-	751,140	350,000	1,101,140	1,600,000	-			
	1.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 500,000 บาท												13 ส.ค.67
	2.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 750,000 บาท												เป็นเงิน 498,860 บาท ครบกำหนดส่งของ 20 ส.ค. 67
	3.จัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 350,000 บาท												27 ม.ค.68
													เบิกจ่ายเงินจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงิน 498,860.-บาท
	<b>งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>												
5	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	1,000,000	1 ต.ค. 67	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-			
	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 200,000.- บาท												5 ต.ค.67
	- โรงเรียนวัดค้อน 100,000.- บาท												26 มี.ค.68
	- โรงเรียนวัดยานนาวา 100,000.- บาท												อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมโรงเรียน
	โรงเรียนวัดยานนาวา ซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000.-บาท												ก่อนหน้าจัดซื้อวัสดุและอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงเรียน เป็นเงิน 199,977.- บาท
	โรงเรียนวัดค้อน ซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000.- บาท												
	<b>รวมงบดำเนินงาน ทั้งสิ้น</b>	<b>9,600,000</b>	<b>-</b>	<b>1,012,635</b>	<b>-</b>	<b>7,937,365</b>	<b>650,000</b>	<b>8,587,365</b>	<b>9,600,000</b>	<b>-</b>			





ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าเช่า ค่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายของงบประมาณ (1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68)	กันต่อปี 68 เบิก 69 เงินเพื่อจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หมายเหตุ									
					ค.ศ. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม														
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)														
	5. พิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x120 cm จำนวน 60 แผ่น ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท	-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	(3) + (4) + (5)	(7) = (2) + (6)	(8) = (1) - (7)												
	6. สติกเกอร์ ขนาด A4 (มี 50 แผ่น) จำนวน 20 ห่อ ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท																					
	7. กระดาษ A4 20 รีม ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (รายการวัสดุดังกล่าวเป็นรายการที่ระบุไว้ในโครงการ ณ วันที่ขอจัดสรรงบประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบโครงการในปัจจุบัน)																					
	<b>รวมบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>																					
7	ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา - ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เป็นเงิน 1,226,400.- บาท - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 61,320.- บาท - กิจกรรมแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) เป็นเงิน 24,800.- บาท กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2568 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล (เด็ก เยาวชน ประชาชน) เป็นเงิน 107,200.- บาท กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม 2568 - กิจกรรมพัฒนากีฬาพื้นฐานของลานกีฬา เป็นเงิน 23,500.- บาท กำหนดการจัดซื้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2568	1,414,720	1 ค.ศ. 67	155,516	-	787,628	471,576	1,259,204	1,414,720	-	1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68 - จัดทำค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา (ปัจจุบันยังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน 1 คน) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 พ.ย.67 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ค.ศ. 67 เป็นเงิน 14,880.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค.ศ. 67 เป็นเงิน 744.- บาท 2 ธ.ค.67 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา พ.ย. 67 เป็นเงิน 14,400.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย. 67 เป็นเงิน 720.- บาท 7 ม.ค.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ธ.ค. 67 เป็นเงิน 14,880.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค. 67 เป็นเงิน 744.- บาท 28 ก.พ.68 - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 1 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ กีฬาฟุตบอล 3 ก.พ.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ม.ค. 68 เป็นเงิน 14,880.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค. 68 เป็นเงิน 744.- บาท 4 มี.ค.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ก.พ. 68 เป็นเงิน 50,880.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ. 68 เป็นเงิน 2,544.- บาท 26 มี.ค.68 - เบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนากีฬาพื้นฐานของลานกีฬา 5 รายการ เป็นเงิน 23,500.-บาท เบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแข่งขันตะกร้อและกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 รายการ เป็นเงิน 16,600.- บาท											
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (360 คนx100.-บาท) เป็นเงิน 36,000.-บาท - ค่าของขวัญของที่ระลึก (360 คนx60.-บาท) เป็นเงิน 21,600.-บาท - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 22,400.-บาท	80,000	1 ค.ศ. 67	79,997	-	-	-	-	79,997	-	3	15 พ.ย.67 - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 1 ม.ค.68 - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 15 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 29 ม.ค.68 - เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 10,500.- บาท 21 ก.พ.68 - เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 25,500.- บาท 10 มี.ค.68 - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 43,997.- บาท ทำงานได้ตามแผนเบิกจ่ายครบ งบประมาณคงเหลือ 3 บาท										
9	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต - ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชนเขต (1 คนx 24 วันx 12 เดือนx 480.-บาท) เป็นเงิน 138,240.-บาท - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (138,240บาทx 5%) เป็นเงิน 6,912.-บาท - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คนx 3 ครั้งx 100.-บาท) เป็นเงิน 6,300.-บาท - จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นเงิน 50,000.-บาท	202,000	1 ค.ศ. 67	46,872	-	87,792	67,336	155,128	202,000	-	3 ธ.ค.67 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร พ.ย.67 เป็นเงิน 10,080.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคม พ.ย.67 เป็นเงิน 504.- บาท 8 ม.ค.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ธ.ค.67 เป็นเงิน 11,520.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 576.- บาท 3 ก.พ.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ม.ค.68 เป็นเงิน 11,520.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ม.ค.68 เป็นเงิน 576.- บาท 4 มี.ค.68 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ก.พ.68 เป็นเงิน 11,520.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ก.พ.68 เป็นเงิน 576.- บาท 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68 - จัดทำค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็ก (ปัจจุบันยังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68 - จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็ก (ทุกสี่เดือนตามรอบเงินงวด) 1-30 เม.ย. 68 - จัดกิจกรรมพิเศษ 1 พ.ค.68 - เบิกจ่ายเงินโครงการ											
	<b>รวมพัฒนาชุมชนและวิถีสันติ</b>																					
10	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กิจกรรม คำสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน จำนวน 24 ชุมชน - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ไม่เกิน 200 หลัง มี 17 ชุมชน เป็นเงิน 1,020,000.- บาท - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 201-500 หลัง มี 5 ชุมชน เป็นเงิน 450,000.- บาท - ชุมชนที่มีจำนวนบ้าน ตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป มี 2 ชุมชน เป็นเงิน 240,000.- บาท	1,710,000	1 ค.ศ. 67	355,890	-	784,110	570,000	1,354,110	1,710,000	-	31 ค.ศ.67 - ติดตาม/ตรวจรับค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 10 พ.ย.67 - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 26 พ.ย.67 - เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ค.ศ.67 เป็นเงิน 117,390.- บาท 23 ม.ค.68 - เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ย.67 เป็นเงิน 115,500.- บาท 12 มี.ค.68 - เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ธ.ค.67 เป็นเงิน 123,000.- บาท											

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าเช่า	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	รวมทั้งสิ้นปี 68 เบิก 69 เงินเพื่อจ่าย ( 8 ) = ( 1 ) - ( 7 )	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม						
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	( 6 ) = ( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 )						
11	ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ใจสู้กับ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง กิจกรรม ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ปัญหาหนี้สิน จำนวน 10 ครั้ง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คน เป็นเงิน 10,000 บาท -ค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท	20,000	1 ต.ค. 67	10,000	-	-	-	10,000	20,000	-	4 ต.ค.67 25 ธ.ค.67 5 ม.ค.68 20-31 ม.ค.68 11 ก.พ.68	- เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ - จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท - ขอเงินยืมใช้ในราชการ จำนวน 10,000.-บาท - จัดกิจกรรมโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร - เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000.- บาท		
12	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 35,250.- บาท - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นเงิน 64,750.- บาท มี 7 วิชา ดังนี้ 1.วิชาสานตะกร้า(นำตะกร้ามาสานและลงสีเป็นลวดลายต่างๆ) 2. วิชาต้นไม้มงคล 3.วิชาโหราศาสตร์ไทยยี่สิบสี่ 4.วิชาปักไหม 5.วิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า 6.วิชาถักโครเชต์กระเป๋ากันน้ำ 7.วิชาแปรรูปสมุนไพร ณ ศูนย์ 3 วิทย สรรงสรรสุข ชั้น 6 สำนักงานเขตสาทร วิชาการแปรรูปสมุนไพร ณ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ชุมชนคอนกรีตพัฒนา ชุมชนกุศलगอง ชุมชนจันทร์รำรวย และชุมชนคอนกรีตมณี	100,000	1 ต.ค. 67	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	3 ต.ค.67 18 ต.ค.67 13 ม.ค.68	ประสานวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยากรกำหนดความต้องการและรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล - เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา - ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ	144,000	1 ต.ค. 67	-	-	-	96,000	48,000	144,000	144,000	-	1 ต.ค.67 27 ม.ค.68 26 มี.ค.68	เปิดรับคำร้อง เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมอนุมัติช่วยเหลือ ลงเยี่ยมบ้านครอบครัว 14 ราย อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมอนุมัติช่วยเหลือ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 16 ราย เป็นเงิน 57,000 บาท	
14	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - ค่าตอบแทนอาสาสมัคร คนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ๕๐ เขต (6 คน x 15,000.-บาท x 12 เดือน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (1,080,000.-บาท x 5%)	1,134,000	1 ต.ค. 67	406,873	-	-	349,127	378,000	727,127	1,134,000	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 4 พ.ย.67 2 ธ.ค.67 7 ม.ค.68 เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.67 เป็นเงิน 4,222.-บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 82,152.67 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 4,107.-บาท 3 ก.พ.68 4 มี.ค.68	จัดทำค่าตอบแทนคนพิการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต (ปัจจุบันมีจำนวน 6 ราย) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ต.ค.67 เป็นเงิน 53,361.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต.ค.67 เป็นเงิน 2,668.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ พ.ย.67 เป็นเงิน 84,438.- บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.67 เป็นเงิน 4,222.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ธ.ค.67 เป็นเงิน 82,152.67 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.67 เป็นเงิน 4,107.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ม.ค.68 เป็นเงิน 83,990.18 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.68 เป็นเงิน 4,200.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ก.พ.68 เป็นเงิน 83,556 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.68 เป็นเงิน 4,178.-บาท	
15	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน - ค่าตอบแทน 300.- บาท x 4 วัน/เดือน x 11 เดือน x 14 คน	184,800	15 พ.ย. 67	-	-	-	117,600	67,200	184,800	184,800	-	15 พ.ย.67 16 พ.ย.67 18 ม.ค.68 26 มี.ค.68	ได้อนุมัติปรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 184,800.-บาท จัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	
16	ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ	70,000	20 พ.ย. 67	-	-	-	70,000	-	70,000	70,000	-	20 พ.ย.67 15 ธ.ค.67 18 ม.ค.68 3 ก.พ.68 4 มี.ค.68	ได้อนุมัติปรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 70,000.-บาท จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ สำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ เตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ตั้งกรรมการกำหนดลักษณะครุภัณฑ์	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68)	กับเดือนปี 68 เบิก 69 เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ค.ศ. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
17	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน - เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน - ดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน 8,600 บาท	10,100	19 พ.ย. 67	-	-	10,100	-	10,100	10,100	-	19 พ.ย.67 15 ธ.ค.67 18 ม.ค.68 4 มี.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 10,100.-บาท จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เตรียมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ	
18	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,800,000	19 ธ.ค. 67	-	-	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	-	6 ธ.ค.67 12 พ.ย.67 15 ธ.ค.67 18 ม.ค.68 27 มี.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 4,800,000.-บาท ประชาสัมพันธ์แนวทางจัดทำโครงการให้คณะกรรมการชุมชนทราบ สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน ประสานชุมชนเพื่อเปิดเวทีประชุม ดำเนินการเปิดเวทีประชุมครบ 24 ชุมชนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการจัดทำโครงการ	
19	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงาน (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง) 8,000 บาท	28,000	23 ธ.ค. 67	-	-	28,000	-	28,000	28,000	-	23 ธ.ค.67 15 ธ.ค.67 18 ม.ค.68 4 มี.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 28,000.-บาท จัดโครงการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาล เตรียมการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการ	
20	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาคารสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	200,000	11 มี.ค. 68	-	-	200,000	-	200,000	200,000	-	11 มี.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคม เป็นเงิน 200,000.- บาท	
21	ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย กิจกรรม 1. ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร - ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร 30,000 บาท 2. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา (เดือน ก.ค.68) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา (25 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง x 100 คน) = 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท 3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท	45,000	1 ต.ค. 67	4,980	-	25,020	15,000	40,020	45,000	-	6 ต.ค.67 23 ม.ค.68	จัดทำแผนปฏิบัติงานและเห็นชอบคุณลักษณะร่างขอบเขตงานจัดซื้อตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนตุลาคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด เป็นเงิน 4,980.- บาท	
22	ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แวะนำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสุขาภิบาลอาหาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอนามัย และงานป้องกันและควบคุมโรค ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ - นักวิชาการสุขาภิบาล (2 คน x 4 ชั่วโมง x 200 บาท x 144 วัน) = 230,400 บาท - เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข (1 คน x 4 ชั่วโมง x 150 บาท x 144 วัน) = 86,400 บาท - พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 4 ชั่วโมง x 90 บาท x 144 วัน) = 51,840 บาท  งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	368,700	1 ต.ค. 67	114,600	-	131,200	122,900	254,100	368,700	-	6 ต.ค.67 25 ธ.ค.67 21 ก.พ.68	จัดทำแผนตรวจสอบ เฝ้าระวัง แวะนำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสุขาภิบาลอาหาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอนามัย และงานป้องกันและควบคุมโรค เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ พ.ย.67 เป็นเงิน 55,720.- บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ธ.ค.67 - ม.ค.68 เป็นเงิน 58,880.- บาท	
23	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อบรมแบบไปกลับ จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอน เขตสาทร ดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2568 เรื่องที่จะใช้ในการอบรมอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลกับโรงเรียนในสังกัด - ค่าวิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 20,000.- บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000.-บาท	35,400	1 ต.ค. 67	-	-	35,400	-	35,400	35,400	-	1 พ.ค.68	จัดซื้อวัสดุสำหรับอบรม	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าเช่า/ ค่าดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 )	กับเดือนปี 68 เบิก 69 เงินเหลือจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ล.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
		-1-		-2-	-3-	-4-	-5-	(3) + (4) + (5)	(7) = (2) + (6)	(8) = (1) - (7)			
24	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู กิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตสาทร จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2568 - ค่าอาหาร เป็นเงิน 7,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000.- บาท	11,000	1 พ.ค. 68	-	-	11,000	-	11,000	11,000	-		จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตสาทร ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	
25	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยากรผู้สอนหลักสูตร วิชาสามัญ วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ กิจกรรม จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน อบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดคอน เขตสาทร ดำเนินการเดือน มีนาคม 2568 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - พิธีเปิด-ปิดค่ายลูกเสือยุวกาชาด - เดินทางไกล (นอกสถานที่) - ระบบหมู่และการประชุมภายในหมู่ - วิชากลุ่มสัมพันธ์และการบันเทิงในกองลูกเสือสามัญ - วิชาการเป็นผู้นำที่ดี - วิชาการยกย่อง - วิชาการทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย) - การชุมนุมรอบกองไฟ - วิชาเงิน-เชือก - ค่าอาหาร เป็นเงิน 35,000.- บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 12,500.- บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,000.- บาท	56,500	1 มี.ค. 68	-	-	56,500	-	56,500	56,500	-		1 มี.ค.68 กำหนดการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ในเดือน มีนาคม 2568	
	งานงบประมาณโรงเรียน												
26	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 คน แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 4 ครั้ง ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2568 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000.-บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 16,000.-บาท	19,000	1 ก.พ. 68	8,000	-	11,000	-	11,000	19,000	-	28 ก.พ.68 12 มี.ค.68	จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุม จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 7 รายการ (โรงเรียนวัดยานนาวา) เป็นเงิน 8,000.- บาท	
27	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน แบบไป-กลับ โรงเรียนละ 2 ครั้ง ดำเนินการเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 โรงเรียนขนาดเล็ก - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200.-บาท - ค่าวัสดุ 3,100.-บาท	4,300	1 ต.ค. 67	3,100	-	1,200	-	1,200	4,300	-	30 ต.ค.67 7 ม.ค.68 10 ม.ค.68	โรงเรียนวัดคอน และโรงเรียนวัดยานนาวาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ รร.วัดยานนาวา เป็นเงิน 1,550.- บาท เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ รร.วัดคอน เป็นเงิน 1,550.- บาท	
28	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการ เดือน มกราคม - สิงหาคม 2568 - ค่าวัสดุ 22,000.-บาท	22,200	1 ม.ค. 68	22,200	-	-	-	-	22,200	-	7 ธ.ค.67 7 ม.ค.68 20 ม.ค.68	จัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เบิกจ่ายค่าวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 7 รายการ รร.วัดคอน เป็นเงิน 11,100.- บาท เบิกจ่ายค่าวัสดุในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 11 รายการ รร.วัดยานนาวา เป็นเงิน 11,100.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณหลังปรับโอน	วันที่เริ่มดำเนินการ/ ค่าเงินบาท	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1 ค.ศ. 67 - 30 ก.ย. 68)	กับเหลือปี 68 เบิก 69 เงินเพื่อจ่าย (8) = (1) - (7)	ว.ค.ป.	ขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ต.ค. 67	ก.พ. 68	มิ.ย. 68	รวม					
					- ม.ค. 68	- พ.ค. 68	- ก.ย. 68	(6) = (3) + (4) + (5)					
29	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านวิชาการ กิจกรรม นำนักเรียน ระดับชั้น ป.3,4,5 ทุกคนไปเรียนว่ายน้ำ ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2567 หรือ เทอม 1 ปีการศึกษา 2568 - นักเรียนชั้น ป.3,4,5 จำนวน 305 คน X 800 บาท เป็นเงิน 244,000.- บาท ถัวจ่ายชาย - หญิงคนละไม่เกิน 800.-บาท/หลักสูตร แบ่งเป็น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร/ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ 300.- บาท ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกถัวจ่ายชาย - หญิง เป็นเงิน 350.- บาท ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงตามระยะทางใกล้/ไกล เป็นเงิน 150.- บาท	244,000	1 ต.ค. 67	234,400	-	9,600	-	9,600	244,000	-	30 พ.ย.67 7 ม.ค.68 14 ก.พ.68 24 ก.พ.68 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดคอน เป็นเงิน 34,750.- บาท 12 มี.ค.68 12 มี.ค.68	โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจองสระว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียน พร้อมหมวกและแว่นตาว่ายน้ำ 139 ชุด ราคาค่ารวม เป็นเงิน 55,600.- บาท จัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียน พร้อมหมวกและแว่นตาว่ายน้ำ 154 ชุด ราคาค่ารวม เป็นเงิน 61,600.- บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเนมารถยนต์โดยสาร 40 ที่นั่ง 2 คัน เป็นเงิน 20,850.- บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเนมาสระว่ายน้ำ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดคอน เป็นเงิน 34,750.- บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเนมาสระว่ายน้ำ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ครูสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดคอน เป็นเงิน 38,500.- บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเนมารถยนต์โดยสาร 40 ที่นั่ง 2 คัน เป็นเงิน 23,100.- บาท ราคาค่ารวม เป็นเงิน 23,100.- บาท ราคาค่ารวม เป็นเงิน 23,100.- บาท ราคาค่ารวม เป็นเงิน 23,100.- บาท ราคาค่ารวม เป็นเงิน 23,100.- บาท	
30	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ กิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบ ความถนัดและความสนใจของตนเองและได้รับรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง - ค่าวัสดุ 20,000.-บาท - ค่าจัดกิจกรรม YN Producer และกิจกรรม YN Entertainment - ค่าอาหาร 2 มื้อ เป็นเงิน 13,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท - ค่าวิทยากร เป็นเงิน 28,800 บาท	66,800	1 พ.ค. 68	-	-	66,800	-	66,800	66,800	-	2 พ.ค.67 12 มี.ค.68	จัดทำแผนเพื่อดำเนินการและสำรวจอาชีพที่นักเรียนสนใจ เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรม	
31	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา	2,952,000	พ.ย.67	975,600		992,400	984,000	1,976,400	2,952,000	-	21 ต.ค.67 20 ธ.ค.67 7 ม.ค.68 29 ม.ค.68 17 ก.พ.68 17 มี.ค.68 24 มี.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 2,952,000.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-7 ต.ค. 67 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 54,000 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-30 พ.ย. 67 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 238,800 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-27 ธ.ค. 68 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 185,400 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-31 ม.ค. 68 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 202,200 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน ก.พ. 68 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 187,200 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านการสอน 1-14 มี.ค. 68 ราคาค่ารวม เป็นเงิน 108,000 บาท	
32	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	6,400	พ.ค. 68	3,200		3,200		3,200	6,400	-	7 พ.ย. 67 3 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 6,400.-บาท - อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด เบิกจ่ายค่าอาหารทำกรนเวลา 7 ม.ค.- 25 ก.พ.68 (รร.วิทยานาวา) เป็นเงิน 1,600.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารทำกรนเวลา 6 ม.ค.- 24 ก.พ.68 (รร.วัดคอน) เป็นเงิน 1,600.- บาท	
33	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันซ้อมใหญ่และวันงานพิธี เป็นเงิน 17,400.- บาท - ค่าพาหนะ ในวันซ้อมใหญ่และวันงานพิธี เป็นเงิน 34,200.- บาท	51,600	มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67 24 มี.ค. 68 17 มี.ค. 68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 51,600.-บาท - อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด - จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2568 ยกเลิกโครงการตามหนังสือ กท 0807/696 สำนักการศึกษายกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สำนักงานเขตสาทรอนุมัติยกเลิกโครงการ ถึงสำนักงบประมาณฯ ตามหนังสือ กท 6808/1670	
34	ค่าใช้จ่ายในพิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	ม.ค. 68	-		56,200		56,200	56,200	-	6 พ.ย.67 30 ม.ค.68	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 52,200.- บาท - อยู่ระหว่างเขียนโครงการและจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด - จะดำเนินการในเดือนมกราคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม	
35	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - จัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2568	44,400	ม.ค. 68	-		44,400		44,400	44,400	-	15 พ.ย.67	ได้อนุมัติรับโอนงบประมาณจากสำนักการศึกษา เป็นเงิน 44,400.-บาท	
	รวมงบรายจ่ายอื่น	15,307,620	-	2,961,228	-	4,299,577	7,992,812	12,292,389	15,253,617	54,003			

หมายเหตุ งบดำเนินงานให้ตามรายการที่ระบุในแบบฟอร์มเท่านั้น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง