ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔	↔										
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20			↔	↔								
3. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและเอกสารต่าง ๆ	20	40			↔	↔	↔	↔						
4. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	10	50					↔	↔	↔					
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	60					↔	↔	↔	↔				
6. ดำเนินการฝึกอบรม	20	80								↔				
7. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	10	90									↔			
8. จัดทำรายงานสรุปติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการกรุงเทพมหานครฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน	10	30	↔											
4. ดำเนินกิจกรรม	30	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ประเมินผลปฏิบัติงาน	30	80	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. สรุปรายงานผลดำเนินโครงการ	10	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90										↔		
6. ติดตามประเมินผล	10	100											↔	
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลลัพธ์)
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	↔											
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลลัพธ์)
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	↔											
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลลัพธ์)
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 โครงการศูนย์ประสานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				←	—	—	—	→				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3. โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				←	—	—	—	→				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6. จำนวนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ปฏิบัติงานในชุมชน (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละของ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. โครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9. จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1. โครงการปรับปรุงทางเท้าซอยพหลโยธิน 9 (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR และขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง (e – bidding)	20	20		↔										
3. ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญา	10	30			↔									
4. ดำเนินปรับปรุง	40	70				↔	↔	↔	↔					
5. ตรวจรับงาน	10	90								↔				
6. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	10	100									↔			
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9. จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. โครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 7 และซอยอารีย์ 1 (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR และขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง (e – bidding)	20	20		↔										
3. ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญา	10	30			↔									
4. ดำเนินปรับปรุง	40	70				↔	↔	↔	↔					
5. ตรวจรับงาน	10	90								↔				
6. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	10	100									↔			
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9. จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR และขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง (e – bidding)	20	20		↔										
3. ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญา	10	30			↔									
4. ดำเนินปรับปรุง	40	70				↔	↔	↔	↔					
5. ตรวจรับงาน	10	90								↔				
6. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	10	100									↔			
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10				↔								
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20					↔							
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50						↔	↔					
4. ดำเนินโครงการ	30	70							↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90								↔				
6. ติดตามประเมินผล	10	100									↔			
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10					↔							
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20						↔						
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50							↔					
4. ดำเนินโครงการ	30	70								↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90										↔		
6. ติดตามประเมินผล	10	100											↔	
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5. โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6. โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10				↔								
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20					↔							
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50						↔						
4. ดำเนินโครงการ	30	70							↔	↔	↔	↔	↔	↔
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90												↔
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7. โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10			↔									
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20				↔								
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50					↔							
4. ดำเนินโครงการ	30	70					←	—	—	—	—	—	→	
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90											↔	
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50	↔											
4. ดำเนินโครงการ	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90												↔
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70					↔	↔	↔	↔	↔	↔		
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90											↔	
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13. โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90											↔	
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90											↔	
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50		↔										
4. ดำเนินโครงการ	30	70			↔									
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90				↔								
6. ติดตามประเมินผล	10	100					↔							
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10. ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำ TOR และขออนุมัติโครงการ	10	10		↔										
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง (e – bidding)	20	20			↔									
3. ขออนุมัติเงินงวด และลงนามสัญญา	10	30				↔								
4. ดำเนินปรับปรุง	40	70					↔	↔	↔					
5. ตรวจรับงาน	10	90								↔				
6. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	10	100									↔			
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี- 256 1(ผลลัพธ์)

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อกลับนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				←	—	—	—	—	—	—	→	
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90												↔
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี- 256 1(ผลลัพธ์)

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผน	10	10	↔											
2. ดำเนินการตามแผน	30	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการตรวจจุดเสี่ยงภัย และการปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย (ฝ่ายเทศกิจ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติแผน	10	10	↔											
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน	20	30	↔											
3. ดำเนินตามแผน	30	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ประเมินผลปฏิบัติงาน	30	80	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. สรุปรายงานผลดำเนินโครงการ	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ฝ่ายเทศกิจ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติแผน	10	10	↔											
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน	20	30	↔											
3. ดำเนินตามแผน	30	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ประเมินผลปฏิบัติงาน	30	80	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. สรุปรายงานผลดำเนินโครงการ	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (ฝ่ายเทศกิจ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติแผน	10	10	↔											
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน	20	30	↔											
3. ดำเนินตามแผน	30	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ประเมินผลปฏิบัติงาน	30	80	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. สรุปรายงานผลดำเนินโครงการ	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมกวดขันรถจอดและวิ่งบนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติแผน	10	10	↔											
2. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน	20	30	↔											
3. ดำเนินตามแผน	30	50	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ประเมินผลปฏิบัติงาน	30	80	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. สรุปรายงานผลดำเนินโครงการ	10	100												↔
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผน	10	10	↔											
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	30	20	↔											
3. ดำเนินการตามแผน	50	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1.โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝ่ายโยธา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔	↔								
4. ดำเนินโครงการ	30	70					↔	↔	↔	↔				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20	↔											
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50		↔										
4. ดำเนินโครงการ	30	70			←	—	—	—	—	—	—	—	→	
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90											↔	
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐาน (ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม	20	20	↔	↔	↔									
2. ดำเนินการสำรวจ	20	40			↔	↔	↔							
3. ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ	30	60						↔	↔	↔				
4. ดำเนินการจัดทำโครงการ และขออนุมัติ	20	80									↔	↔		
5. ขอจัดสรรงบประมาณปี 63	10	100										↔	↔	
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 16. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	20	50			↔									
4. ดำเนินโครงการ	30	70				←	—	—	—	→				
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90									↔			
6. ติดตามประเมินผล	10	100										↔		
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 17.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมการลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผน	20	20	↔											
2. ดำเนินการตามแผน	70	70	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 3 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ	10	10	↔											
2. ขออนุมัติเงินงวด	10	20		↔										
3. ดำเนินโครงการ	50	70		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
5. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	20	90		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 6 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 19. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ฝ่ายรายได้ รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผน	10	10	↔											
2. ประชาสัมพันธ์	30	30	↔	↔	↔									
3. ดำเนินการตามแผน	50	50	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4. ติดตามประเมินผล	10	100												↔
รวม 4 ชั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อตัวชี้วัดที่ 20. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดทำงบการเงิน (ฝ่ายการคลัง รับผิดชอบ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	70	70	↔											
2. ดำเนินการจัดทำรายงาน ส่ง สกค.	20	90	↔	↔										
3. ดำเนินการแก้ไขจนถูกต้อง	10	100			↔									
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												